29.08.2025г.
Форма №3

Заказчик: ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Подрядчик: ТОО "Ulytau Building"
Договор подряда (контракт): №74 от 14.04.2025 г. Дополнительное соглашение №74/1 от 22.04.2025г.

АКТ №2
приемки выполненных работ от 29.08.2025г.
Наименование объекта: «г. Караганда. Строительство водопроводных сетей по ул. Рижская»

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	43 449 353,23
2	Аванс	11 434 734,67
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	29 319 832,48
4	Сумма удержания аванса	8 795 949,74
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	19 057 891,11
6	Виды выполненных работ	«г. Караганда. Строительство водопроводных сетей по ул. Рижская»
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	40 121 876,02
8	Сумма выполненных работ за август 2025 года с НДС 12%	10 802 043,54
9	Удержание 5%	540 102,18
10	Удержание аванса 30%	2 638 784,92
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС 12%	7 623 156,44
12	в том числе НДС-12%	816 766,76

ЗАКАЗЧИК

ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН: 130940019782
БИК:KKMFKZ2A
ИИК: KZ63070103KSN3004000
РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»
Тел.: 87086753677

Руководитель_____ Кокушев Е. Е.

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ulytau Building"
Карагандинская область, г.Караганда, Доскея, 7, 2
БИН: 050340015760
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ038562203131062732
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77015486688

Директор_____ Каракулова М.Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Наименование стройки - Наружные инженерные сети водопровода, расположенного по адресу: г. Караганда, по улице Рижская
Шифр стройки 2024-03-ПСД
Наименование объекта - Наружные инженерные сети водопровода, расположенного по адресу: г. Караганда, по улице Рижская
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" , БИН: 130940019782

Подрядчик: ТОО "Ulytau Building", БИН: 050 340 015 760

Стройка: Наружные инженерные сети водопровода, расположенного по адресу: г. Караганда, ул. Рижская

Договор подряда (контракт) № 74 от 14.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2025 г.

Наименование объекта -Наружные инженерные сети водопровода, расположенного по адресу: г. Караганда, ул. Рижская
на - Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.03.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8132029**
1	**6301-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,1687029**	**1 468 853**	**247 800**
2	**241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**170,389929**	**1 828**	**311 473**
	Раздел 1.	**Укладка трубопроводов из полимерных труб, наружный диаметр 900 мм, в траншею**				**1412816**

1	2	3	4	5	6	7
3	6301-0105-0421 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 900 мм	км	0,008	11 513 921	92 111
4	6301-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм	шт.	2	90 431	180 862
5	241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	0,8	3 436	2 749
6	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная /Гильза/ прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	4	9 061	36 244
7	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная /Гильза/ прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	2	963	1 926
8	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	22,35	19 042	425 589
9	1122-0601-1008 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,02235	7 003 042	156 518
10	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1 859	14 872
11	241-415-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	8	5 763	46 104
12	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром DN/OD 110	шт.	8	346	2 768
		Промывка трубопровода				
13	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,61355	292 096	179 216
14	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	613,55	393	241 125
15	6101-0210-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водоотлив из котлованов после промывки трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	$м^3$	5,82	5 624	32 732
	Раздел 2.	**Прокладка трубопроводов методом ГНБ диаметром труб 200 мм**				**3199546**
				Раздел Земляные работы		
		стартовый(рабочий) и приемный котлованы				
16	6101-0105-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	$м^3$	8,517376	10 798	91 971
17	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	40,30544	444	17 896
18	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1 (при пересечении с коммуникациями и электрокабелем)	$м^3$	38,637	5 982	231 127

1	2	3	4	5	6	7
19	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	40,1440126	113	4 536
20	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1,2415674	5 825	7 232
21	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	41,38558	769	31 826
22	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	18	4	72
23	6101-0210-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водоотлив из котлованов, при работе ГНБ	$м^3$	10,4555	5 624	58 802
24	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	65	31 665	2 058 225
25	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм	м	65,65	8 802	577 851
26	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	65,65	1 828	120 008
	Раздел 3.	Ремонт дорожного покрытия				2960394
27	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Щебень. Погрузка	т	216,6644	460	99 666
28	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3 249,966	62	201 498
29	211-201-0708 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	$м^3$	146,8911187	4 587	673 790
30	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	1 023,73929	4	4 095
31	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	102,373929	19 354	1 981 345
	Итого по акту					
	(НЦДС РК 8.01-08-2022, прил. А, п 8.1)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	тенге	7,5%	609 902,21	8 132 029,45
		Итого с затратами на организацию и управление СМР	тенге			8 741 931,66

1	2	3	4	5	6	7
	(НЦДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2)	Сметная прибыль 5%	тенге	5%	437 096,58	
	(НЦДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4а).	Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	2%	174 838,63	
		Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге			9 353 866,87
		в том числе на 2 квартал 2025г., доля 33%	тенге	33%	3 086 776,07	
		в том числе на 3 квартал 2025г., доля 67%	тенге	67%	6 267 090,81	
		в том числе на 2 квартал 2025г., доля 27%, к-1,0388	тенге		3 206 542,98	
		в том числе на 3 квартал 2025г., доля 73%, к-1,0587	тенге		6 634 969,04	
		Итого в текущих ценах 2025 года	тенге			9 841 512,02
		Итого с учетом понижающего К=0,979999995800527	тенге			9 644 681,73
	Налоговый кодекс РК	НДС 12%	тенге	12%	1 157 361,81	
		Итого с НДС	тенге		10 802 043,54	

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

Заместитель руководителя **Токмурзин Ж.Т.**

Заведующий сектором **Бекбаев Т.М.**

Главный специалист **Жасиузаков У.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Atameken Expert"

Эксперт **Исабеков Т. И.**

Технический надзор:
ТОО "Легион ТехСервис"

Эксперт **Сулейменов Д. К.**

Подрядчик:
ТОО "Ulytau Building"

Директор **Каракулова М. Б.**