Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928

Субподрядчик: ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" БИН 180340021761

Стройка: Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

Объект: Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9/ТМ	2025-03-11				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе	279 554,91	249 602,60							29 952,31	279 554,91
ИТОГО К ОПЛАТЕ		249 602,60							29 952,31	279 554,91

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ **Абжаков К.Н.**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Теплоэнергомонтажстрой"

БИН 180340021761

Директор _____ **Колосов В.Ю**

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" БИН 180340021761**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе**

Наименование объекта - **Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе**

Договор подряда (контракт) № 9/ТМ от 2025-03-11

АКТ № 1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 04.11.2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	32	6123-0101-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм**	км	0,006	5 955 910,0	35 735	Казахстан
2	399	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	7	5 002,0	35 014	Казахстан
3	404	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м 3	1,2	9 463,0	11 356	Казахстан
5	408	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,013	1 215 598,0	15 803	Казахстан
6	3	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м 3, группа грунта 2**	$м^3$	65,0	323,0	20 995	Казахстан
7	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	4	5 367,0	21 468	Казахстан
8	20	6123-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 140°С, диаметром труб 70 мм**	км	0,0125	3 116 602	38 958	Казахстан
9	451	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2	6,0	1 321	7 926	Казахстан
10	137	6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство камер со стенками из бетонных блоков**	м3	0,20	107 823	21 565	Казахстан
			ИТОГО по акту				**208 818,96**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)				12 947	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**221 766**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого				**221 766**	
			Сметная прибыль (5%)				11 088	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				6 653	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**239 507**	
			в том числе на IIIквартал ценах на 2024 год -60% , К=1,0557				**151 709**	
			в том числе на IVквартал ценах на 2024 год -40% , К=1,075				**102 988**	
			Итого				**254 697**	
			Договорной коэфицент К=0,98				**249 602,60**	
			НДС (12%)				**29 952,31**	
			Итого с НДС				**279 554,91**	

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ **Абжаков К.Н.**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Теплоэнергомонтажстрой"
БИН 180340021761

Директор _____ **Колосов В.Ю.**