Счет-фактура № 00000000002 от 1 марта 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440024436, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0029277, от 27.02.2014

ИИК поставщика. KZ168560000006459129, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №131 от 24.11.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, г.Атырау, Айтике-би, дом № 77

государство, регион, область город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440024436, Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН. 050140003056, Государственное учреждение "Управления строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, г.Атырау, Айтике-би, дом № 77

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управления строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, Атырауская, г.Атырау, Айтике-би, дом № 77

ИИК получателя: KZ250705022711251001, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство спортивного зала школы №15 в г.Кульсары	усл.	1	11 844 226,79	11 844 226,79	12%	1 421 307,21	13 265 534,00		
Всего по счету:					**11 844 226,79**		**1 421 307,21**	**13 265 534,00**		

Руководитель: Есмуханов К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Государственное учреждение "Управления строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, г.Атырау, Айтике-би, дом № 77 — **050140003056**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Женіс, дом 28, кв.97 — **050440024436**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №131 от 24.11.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	01.03.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного зала школы №15 в г.Кульсары			усл.	1	13 265 534,00	13 265 534,00
				Итого	1	x	13 265 534,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ЖШС АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 29.02.2016

Наименование объекта: "Строительство спортивного зала школы №15 в г. Кульсары"

Программа 037"Строительство и реконструкция объектов образования"

Программа 015"За счет средств местного бюджета"

Спецификация 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Адрес:г. Астана район Есиль, Сауран 9-128

БИН 050440024436

БИК KCJBKZKX

ИИК KZ 168560000006459129

АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	55 226 330	тенге
Лимит финансирования на 2015 год	9 850 000	тенге
Лимит финансирования на 2016 год	45 376 330	тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала года 9 850 000 тенге в т.ч. НДС 1 055 357 тенге

б) за отчетный месяц 13 265 534 тенге в т.ч. НДС 1 421 307 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2016 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		131	24.11.2015 г						

Специфика	Наименование и вмд выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем		Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			к-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство спортивного зала школы №15 в г. Кульсары"	тенге	55 226 330				9 850 000	23 115 534		13 265 534	13 265 534
	Итого:	тенге	55 226 330				9 850 000	23 115 534		13 265 534	13 265 534

Исполнитель:

Директор
ТОО "АксайСтройСервис" _____ **Есмуханов К.**
(подпись)

Зам. руководителя по управление строительства
Акмолинской области _____ **Махуов Т.А.**
(подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "АксайСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного зала школы №15 в г. Кульсары"

РЕЕСТР
Выполненных работ за март 2016 года №2

№п/п	Наименование объектов	Общая стоимость	Освоено с начала строительства	2015 год	2016 год					
				декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
1	**АС**	39611272	9850000	9850000						
	Земляные работы	243102	243102	243102						
	Фундамент ФМ-1	4210992	4210992	4210992						
	Фундамент ФМ-2	2235024	2235024	2235024						
	Фундамент ФМ-3	286360	286360	286360						
	Стены	10164711	4998437	2874522		2123915				
	Перекрытие	1055791	1055791			1055791				
	Кровля	8028734	7064792			7064792				
	Окна	954017	954017			954017				
	Отделочные работы	4310398	927632			927632				
2	**Отопление и вентиляция**	2723577								
3	**Водоснабжение и канализация**	893042								
4	**Электромонтажные работы**	2732461	514376			514376				
5	**Пожарная сигнализация**	565449								
6	**Технологические решения**	1410419								
7	**Наружные сети водоснабжения и канализации**	1633925								
	Земляные работы	268046	268046			268046				
	Водоснабжение В1	356965	356965			356965				
	Канализация К1	1008914								
8	**Тепловые сети**	893631								
9	**Генплан**	4762553								
	Итого	55226330	23115534	9850000		13265534				

Заказчик:
ГУ"Управление строительства Атырауской области"
Зам. Руководителя _____ Махуов Т.А.

Технадзор:
ТОО "НурАс" _____ Жупан Л.

Подрядчик:
ТОО "АксайСтройСервис"
Директор _____ Есмуханов К.Т.

Форма 2
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунальногохозяйства
от "05" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управления строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Аксай Строй Сервис"
Объект : "Строительство спортивного зала школы №15 в г. Кульсары"
Договор: №131 от 24 ноября 2015 года

АКТ

выполненных работ № 2 от 1 марта 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл машин	Всего	Экспл машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т ч ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т ч ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ (2-1)								
1	Е0108-15-4	-Кладка стен из ракушеблока с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	54,9042 м3	2759,34	211,86	149869	11632	62681	5,5	332
				888,75	78,75	48796	4323	118	0, 6	42
2	С143003-58	-Шлакоблоки, 400x200x200 мм	3431,5138 шт	43	-	147555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0108-14-3	-Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	223,75 м2	1125,35	27,64	251797	6184	44435	1,03	230
				157,95	10,35	35341	2316	118	0,05	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			695004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		615
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106172	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ								
40	Е0106-19-1	-Устройство поясов в	17,28	14125,74	316,01	244093	5461	26987	8,25	143

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		опалубке-обвязочный пояс ОП-1, ОП-2		1368	119,39	23639	2063	105	0,58	10	
41	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5228	61300	-	32048	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	02, СН РК 8.02-04С-2	т									
4											
42	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1067	52102	-	5559	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
43	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг-24шт	0,2136	70437,87	304,24	15046	65	2196	58	12	
				9675	114,75	2067	25	105	0,56	-	
		1т									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			296745	5526			155	

			Тенге			25706	2088			10	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			345484	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		180	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	32171	-		-	
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
44	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	4,279	9523,56	4795,68	40751	20521	19562	23	98	
				3712,5	1367,15	15886	5850	90	5,24	22	
		т									
45	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки	4,09189	72300	-	295844	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	из углеродистой стали Ст3сп								
4		т								
46	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,18194	63600	-	11571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4		т								
47	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,00484	51027	-	247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,279	2452,13	545,76	10493	2335	4740	5,25	22
				1230,75	-	5266	-	90	-	-
		т								
49	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	6,876	5030,5	2020,02	34590	13890	17172	14,1	97
				2272,5	502,43	15626	3455	90	1,79	12
		т								
50	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	6,876	101700	-	699289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	6,876	2452,13	545,76	16861	3753	7616	5,25	36
				1230,75	-	8463	-	90	-	-
		т								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
52	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	425,88	121,68	8,3	51820	3535	48323	0,57	241	
				94,18	1,17	40109	498	119	-	2	
53	C11011-3952 Изм. и доп. вып.17	м2 -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	489,762	842	-	412380	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
54	E0112-17-1	м2 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	446,38	293,41	15,94	130972	7115	21572	0,24	108	
				34,65	5,96	15467	2660	119	0,03	13	
55	E0112-13-3	м2 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, толщ.10см	446,38	189,45	4,72	84564	2107	38596	0,4	180	
				70,88	1,78	31639	795	119	0,01	4	
56	C11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	45,97714	5089	-	233978	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	02	м3									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2311796	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		915	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	169351	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ		Тенге			3352284	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1710	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	307694	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 8. ОКНА

59	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	2,7	472,81 --- 217,73	19 --- 6,18	1277 --- 588	51 --- 17	725 --- 120	1,3 --- 0,03	4 --- -
60	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	2,7	5206 --- -	- --- -	14056 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
61	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	5,1	346,04 --- 136,44	18,87 --- 6,39	1765 --- 696	96 --- 33	874 --- 120	0,82 --- 0,03	4 --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20									
2										
62	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	5,1	5206	-	26551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	м2 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	39,78	348,93	18,88	13881	751	8477	1,02	41
		м2		171,01	6,57	6803	262	120	0,03	1
2										
64	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-витражи	39,78	5206	-	207095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е0110-22-2п рим	м2 -Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	7,8	238,19	5,58	1858	44	900	0,59	5
				94,05	2,12	734	17	120	0,01	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		м2									
66	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	8,4	2030	-	17052	-	-	-	-	
		м		-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			283533	942			53	
			---- Тенге			8820	327			2	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			312181	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		60	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10794	-		-	
	РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
113	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	463,24	342,36	4,07	158595	1883	66467	0,74	343	
				135,68	0,97	62852	449	105	0,05	24	
		м2									
114	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	463,24	116,93	1,19	54167	551	29549	0,37	171	
				60,3	0,45	27933	208	105	-	1	
		м2									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			303547	-	-		-	

Наружные сети водоснабжения и канализации (6-1)

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	223,66	23,36	22,08	5225	4938	1484	0,01	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,28	5,56	286	1243	97	0,02	4	
		м3								
2	E0101-164-1-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,64	200,88	-	1133	-	1280	1,42	8
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			200,88	-	1133	-	113	-	-
		м3								
3	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	37	134,1	-	4962	-	5607	0,97	36
				134,1	-	4962	-	113	-	-
		м3								
4	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	152,26	6,48	6,48	987	987	311	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	320	97	0,01	1
		м3								
5	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	152,26	21,55	4,52	3281	688	2515	0,11	16
		м3		17,03	-	2593	-	97	-	-
6	E0101-27-2 -	Распланировка лишнего грунта	21,84	5,51	5,51	120	120	38	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85	м3		-	1,79	-	39	97	0,01	-
7	E0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,2	2792,2	152,52	50818	2776	4988	1,02	19
		м3		153,68	57,15	2797	1040	130	0,28	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			66525	9509		81		
			Тенге			11771	2643		11		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			87712	-	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	100		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16847	-	-		
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение В1									
8	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	0,1052	47611,09	17877,09	5009	1881	4704	173	18	
				29700	4698,68	3124	494	130	18,1	2	
9	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км 105,2	66	-	6943	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
10	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32 мм	м 0,1052	8097,13	-	852	-	1099	51,5	5	
				8032,5	-	845	-	130	-	-	
11	С130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч16п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	км 1	656	-	656	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
12	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт 4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2	
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1	
13	С130804-161 2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Седелочный отвод д.110/90	шт. 1	180	-	180	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2											
14	С130804-278-0 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	179	-	716	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт.									
15	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах-д.1,5м	1,6	42295,02	2104,76	67672	3368	6211	13,9	22	
				2362,5	623,48	3780	998	130	2,48	4	
		м3									
2											
16	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		комплект									
4											
17	С11011-773	Опоры хомутовые	3	221	-	663	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-					
18	Е0106-1-1	Бетонная отмостка вокруг колодцев В7,5	0,53	10262,71	66,01	5439	35	123	1,35	1	
				195,75	24,93	104	13	105	0,12	-	
		м3									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			97392	6186			48	
			Тенге			8131	1741			7	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			116809	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		61	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11793	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Электромонтажные работы (2-5)

36	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	425	175,2	75,7	74460	32173	37670	0,44	187
				72,7	20,6	30898	8755	95	0,12	51
		м								
37	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	60	26,4	3,1	1584	186	1117	0,11	7
				19,1	0,5	1146	30	95	-	-
		м								
38	С151601-615- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	0,06	200265	-	12016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
39	С151601-120- 7 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	53341	-	5334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
40	С151601-120- 6 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,325	33644	-	10934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
41	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
		шт								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,011	49131	-	540	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		т									
43	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2	
				23	0,4	345	6	95	-	-	
		м									
44	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0189	46400	-	877	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
45	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	3	78,3	2,1	235	6	185	0,39	1	
				64,6	0,3	194	1	95	-	-	
		м									
46	С151607-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,003	103179	-	310	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		км									
47	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	60	36,7	27,8	2202	1668	895	0,06	4	
				8,8	6,9	528	414	95	0,04	2	
		м									
48	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	60	32,4	23,7	1944	1422	827	0,06	4	
				8,6	5,9	516	354	95	0,03	2	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		м									
49	С143008-92	-Песок природный	3	2260	-	6780	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
50	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,04	25245	-	1010	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		1000шт									
51	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	21,25	218,93	-	4652	-	5257	1,54	33	
				218,93	-	4652	-	113	-	-	
		м3									
52	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,25	134,1	-	2447	-	2765	0,97	18	
				134,1	-	2447	-	113	-	-	
		м3									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			168318	-	-		-	

ИТОГО ПО АКТУ	4340851
Временные здания и сооружения 1,8%	78135
ИТОГО:	4418986
Зимнее удорожание 1,35%	59656
Выслуга лет 1%	44190
Доп.отпуска 0,4%	17676
Итого в ценах 2001г	4540508
В текущих ценах 2015года	11611987
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	232240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО			11844227					
		НДС 12%			1421307					
		ВСЕГО ПО АКТУ:			**13265534**					

Сумма прописью: Тринадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Зам. Руководителя : _____ Мусаков

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "НурАс" _____ Куспан Л.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Аксай Строй Сервис"

Директор: _____ Есмуханов К.Т.