Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«20» апреля 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АксайСтройСервис»
Республика Казахстан г.Астана район Сарыарка, Жеңіс, д.28, кв.97
наименование организации, юридический адрес
в лице Есмуханов К.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Строительство спортивного зала школы №15 в г.Кульсары
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау. АЙТЕКЕ БИ 77
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Elegant Design Solutions»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области Султанбеков Н.Б. 07.08.2015 ж. № 05-0197/15;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание Спортивный зал	м2.	381,0	381,0	381,0	381,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	381,0	381,0
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	2857,5	2857,5
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Спортивный зал школы №15 расположено в г.Кульсары. Здание без подвала. В здании расположено следующие помещения: коридор; кабинет тренера; снарядная; раздевалка (Д); раздевалка (М); душевая (М); санузел (М); санузел (Д); душевая (Д). Климат района резко континентальный, с жарким засушливым летом и холодной зимой. Характерной особенностью климата района является малое количество осадков и высокое испарение, что создает дефицит влаги..

Геолого-литологический разрез на глубину до 7-ми метров от дневной поверхности представлен одним стратиграфо - генетическим комплексом отложений.

Уровень грунтовых вод зафиксировано на глубине 1,8 м (абсолютная отметка - минус 11,20 м).

Период изысканий – июль месяц 2014 г.

Питание водоносный горизонт получает за счет атмосферных осадков. Дополнительным источником питания является искусственное подтопление территории в результате ее хозяйственного освоения.

При естественном режиме питания максимально возможное сезонное колебание уровня грунтовых вод 0,5 м.

Химический анализ грунтовых вод показывает высокую минерализованность и соответствует группе рассолов. По химическому составу грунтовые воды являются хлоридно-сульфатно-натриевыми.; Здание спортзала проектируется отдельным блоком с наличием отдельного входа в помещение спортзала. Планировка спортивного зала имеет общепринятую структуру (2 душевые, 2 раздевалки, 2 туалета, комната для оборудования - снарядная, комната для тренера), и расположение их в плане предусматривается таким образом, чтобы школьники, переодевшись для занятия, не встречались с посторонними людьми, чтобы не нарушался настрой на занятия и сохранялась чистота спортивного сооружения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; Ввиду отсутствия вредных технологических выбросов, вызывающих загрязнение участка, а также воздушного и водного бассейнов, специальных мероприятий по защите окружающей среды проектом не предусмотрено.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___декабрь_2015_____;
месяц, год
окончание работ _апрель_2016____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____5_____;
фактически, месяц:____5_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство спортивного зала школы №15 в г.Кульсары готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Есмуханов К.Т. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.