АКТ 5.2

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Заказчик: ГУ" Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Доп. Соглашение №1 от 28.02.2017 года к Договору №467/16-36 от 18.10.2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2								
		Раздел 2 Колонны								
1	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны	14	3082,16	724,04	43150	10137	39616	9,48	133
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	24665	3632	140	1,14	16
2	Е7-27-1	Замоноличивание стыков колонн и ригелей бетоном В30	0,7	9754,8	181,66	6828	127	284	1,28	1
		м3 бетона в деле		221,18	68,63	155	48	140	0,3351	–
		Раздел 3 Ригеля								
3	Е6-19-2	Устройство дополнительного армирования ригелей (торцевая левая и правая)	5,6	10547,05	283,24	59063	1586	4876	4,15	23
		м3		722,25	106,99	4045	599	105	0,5226	3
4	Е6-19-2	Устройство дополнительного армирования ригелей (средняя)	5,6	10547,05	283,24	59063	1586	4876	4,15	23
		м3								

				722,25	106,99	4045	599	105	0,5226	3
Раздел 4 Стены										
5	Е6-17-3									
		Устройство диафрагм Дм2, Дм2н высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (торцевая левая и правая)	53,2	14438,46	442,42	768126	23537	141305	14	745
		м3		2362,5	167,13	125685	8891	105	0,8162	43
6	Е6-17-3	Устройство диафрагм Дм4, Дм4 н высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (торцевая и правая)	13,2	14438,46	442,42	190588	5840	35061	14	185
		м3		2362,5	167,13	31185	2206	105	0,8162	11
7	Е6-17-3	Устройство диафрагм Дм3 высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (торцевая и правая)	29	14438,46	442,42	418715	12830	77028	14	406
		м3		2362,5	167,13	68513	4847	105	0,8162	24
8	Е6-17-3	Устройство диафрагм Дм5 высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (торцевая и правая)	13,2	14438,46	442,42	190588	5840	35061	14	185
		м3		2362,5	167,13	31185	2206	105	0,8162	11
4.2 Противопожарная стена										
9	Е6-17-2									
		Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 ммК=4,000;	18,6	16229,45	402,61	301868	7489	61415	18,1	337
		м3		2992,5	152,1	55661	2829	105	0,7428	14
10	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-6)К=4,000;	0,04408	70437,87	304,24	3105	13	453	58	3
		т		9675	114,75	426	5	105	0,56	–
4.3 Утепление стен техподполья										
11	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	0,969	12770,78	185,63	12375	180	3232	18,17	18
		м3 изоляции		3264,75	69,75	3164	68	100	0,34	–

Раздел 6 Вентблок ВБ-3

12	1-1-364	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм	19,635	589		11565				
		м2								
13	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,9682	7634		15025				
		м3								
14	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0181	47200		854				
		т								
15	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,02462	46400		1142				
		т								

Локальная смета 2-1-3

Раздел 5 Парапет

5.1 Парапет (торцевой левый)

16	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,16	6924,24	335,84	21881	1061	3079	4,54	14
		м3 кладки								
				699,75	126	2211	398	118	0,61	2
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен (Сг-1,Сг-2)	0,02973	8679,65	422,15	258	13	295	56,4	2
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	245	5	118	0,77	–
18	Е7-20-3	Установка монтажных изделий из арматуры и труб массой до 20 кг	0,02295	175710,1	1826,1	4033	42	283	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	186	16	140	3,37	–
19	Е6-14-4	Устройство железобетонных Сердечников См-1.1К=12,000;	0,408	12856,4	990,15	5245	404	865	10,4	4
		м3								
				1644,75	374,04	671	153	105	1,8268	1

5.2 Парапет (торцевой правый)

20	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,16	6924,24	335,84	21881	1061	3079	4,54	14
		м3 кладки								

				699,75	126	2211	398	118	0,61	2
21	E8-12-1	Армирование кладки стен (Сг-1, Сг-2)	0,02973	8679,65	422,15	258	13	295	56,4	2
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	245	5	118	0,77	–
22	E7-20-3	Установка монтажных изделий из арматуры и труб массой до 20 кг	0,01993	175710,1	1826,1	3502	36	245	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	161	14	140	3,37	–
	Раздел 6 Кровля									
	6.1 Кровля (торцевой правый и левый)									
23	E10-14-1	Установка стропилК=2,000;	3,98	21304,82	334,28	84793	1330	16828	22,1	88
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	13522	501	120	0,62	2
	5.2 Кровля (средний -2 шт, деф. шов-1 шт)									
24	E10-14-1	Установка стропил	15,39	21304,82	334,28	327881	5145	65072	22,1	340
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	52288	1939	120	0,62	10
	Раздел 7 Полы эл/щитовой, теплового и водомерного узлов									
	7.1 Полы эл/щитовой, теплового и водомерного узлов									
25	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,10594	41200		4365				
		т								
	Раздел 8 Проемы подвала									
26	2-2-1	Двери стальные ДГ18-9 и ДГ 18-10 огрунтованные и окрашенные	6	25100		150600				
		шт								
	Раздел 11 Материалы									
27	30-2-66	Декоративное покрытие из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)К=2,400;	1052,64	224		235791				
		кг								
28	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=1,020;	31,4209	8390		263621				

		м3					
29	1-1-426	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием СТ РК 2083-2011К=1,106;	588,392	396	233003		
		м2					
		Всего прямые затраты			**3439167**	**78270**	**2525**
					420469	**29359**	**142**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2940430		
		Накладные расходы, тенге			493248		
		- заработная плата, тенге			73987		
		- трудоемкость, чел-ч			247		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			235945		
		Всего			**4168360**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			45852		
		- сметная заработная плата, тенге			6465		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			37		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)			45513		
		- сметная заработная плата, тенге			20936		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			127		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			42142		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			16857		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4318724**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			**10321750**		
		- материалы, тенге			7027628		
		- сметная заработная плата, тенге			1458414		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			3078		
		Налог (2 %)			206435		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**10528185**		

НДС (12 %)	1263382
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11791568**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель Туруспаев Е.Ж. _____

Тех. Надзор
ТОО «Зере – сервис»
Жумабай Д.К. _____

Подрядчик:
ТОО "СурМАК"
Боскынбаев А.Н _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Д/с №1 от 28.02.2017 к Договору №467/16-36 от 18.10.2016 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за / без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в	дополнительные затрать			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области	474 836 054.72	375 413 000.00	99 386 607.14	173 663 538.65	40 768 975.00					11 926 392.86	111 313 000.00

М.П. Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Илийского района" _____ Туруспаев Е.Ж. 2017 г

М.П. Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н 2017 г

М.П. Технадзор Директор ТОО «Зере – сервис» _____ Айдарханов А.Б. 2017 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

АКТ 6.1

приемки выполненных работ за август 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Заказчик: ГУ" Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Доп. Соглашение №1 от 28.02.2017 года к Договору №467/16-36 от 18.10.2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Стены								
		6.6 Утепление стен								
1	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 (утепление потолков, внутренних стен тамбура, мусоросборной камеры, входа в подвал) *м2 поверхности изоляции*	45,75	164,63	50,15	7532	2294	5065	0,534	24
				92,03	18,68	4210	855	100	0,092	4
		Раздел 7 Перегородки								
		7.1 Кирпичные перегородки								
2	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа (в т.ч.) *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	43,723	969,97	34,37	42410	1503	10416	1,21	53
				189	12,87	8264	563	118	0,0629	3
		7.2 Гипсокартонные перегородки								
3	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	64,19	1642,29	14,13	105419	907	30394	2,32	149
				389,25	5,33	24986	342	120	0,0261	2
4	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	23,05	1711,59	14,13	39452	326	10914	2,32	53

				389,25	5,33	8972	123	120	0,0261	1
5	E10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	67	1449,09	14,13	97089	947	31724	2,32	155
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	26080	357	120	0,0261	2
6	E10-87-1	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с одной стороны гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	59	967,22	11,41	57066	673	25316	2,11	124
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		353,25	4,32	20842	255	120	0,0211	1
7	E10-87-1	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с одной стороны влагостойкими гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	9,45	1036,52	11,41	9795	108	4055	2,11	20
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		353,25	4,32	3338	41	120	0,0211	–

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 I-V этаж

8	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	1018,42	106,2	3,94	108156	4013	110783	0,5535	564
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	103991	1517	105	0,00729	7
9	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1018,42	47,09	2,33	47957	2373	47618	0,26	265
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	44454	896	105	0,0043	4
10	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	69,85	563,98	6,33	39394	442	23114	1,79	125
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	21846	167	105	0,0117	1
11	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	69,85	147,72	6,12	10318	427	10540	0,8056	56
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	9876	162	105	0,01132	1

12	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	33,75	228,84	3,39	7723	114	4172	0,65	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	3949	24	105	0,0505	2
13	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором	509,4	284,96	4,07	145159	2073	73089	0,74	377
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	69115	494	105	0,0517	26
14	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (черновой чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	1544,45	77,28	3,43	119355	5297	121690	0,4552	703
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	113872	2023	105	0,0063	10
15	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен и откосов, подготовленных под окраску	844,96	41,92	1,88	35421	1589	35177	0,231	195
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	32894	608	105	0,0035	3
16	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	507,81	431,16	2,1	218947	1066	177977	2	1016
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	169101	401	105	0,0039	2
17	E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	146,46	118,31	1,61	17328	236	8087	0,31	45
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	7613	89	105	0,003	–
18	E15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	1580	131,45	0,49	207691	774	83165	0,303	479
		м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	78921	284	105	0,0009	1
19	E15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	183,95	613,94	4,85	112934	892	43317	1,288	237
		м2		222,86	1,41	40995	259	105	0,0062	1
		Раздел 9 Двери								
20	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	149,89	398,48	102,53	59728	15368	33694	0,899	135
		м2 проемов		151,65	35,67	22731	5347	120	0,1393	21

21	E10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	47,25	323,78	83,13	15299	3928	9526	0,801	38
		м2 проемов		138,83	29,17	6560	1378	120	0,1169	6
22	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	11,95	330,85	32,08	3954	383	4078	1,49	18
		м2 проемов		272,25	12,13	3253	145	120	0,0592	1
23	E10-28-12	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	0,39	602,17	1,36	235	1	52	0,732	–
		м2 проемов		110,03	0,52	43	–	120	0,0025	–

Раздел 10 Окна

10.1 Установка окон

24	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	49,05	348,94	18,88	17116	926	10452	1,0234	50
		м2 проемов		171,01	6,57	8388	322	120	0,0321	2
25	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	23,4	346,04	18,87	8097	442	4012	0,8165	19
		м2 проемов		136,44	6,39	3193	150	120	0,0312	1
26	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	39,88	472,81	19	18856	758	10715	1,303	52
		м2 проемов		217,73	6,18	8683	246	120	0,0302	1

10.2 Установка балконных дверей

27	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	47,25	447,28	20,21	21134	955	12589	1,2876	61
		м2 проемов		215,16	6,88	10166	325	120	0,0336	2
28	E10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	147,9	210,48	5,58	31130	825	17069	0,586	87
		м2 проемов		94,05	2,12	13910	314	120	0,0103	2
29	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	42,25	544,76	1,24	23016	52	7728	0,972	41
		м2 покрытия		153,23	0,47	6474	20	119	0,0023	–

Раздел 11 Полы

11.1 Тип Л

30	Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=0,040;	31,536	1811,99	169,49	57143	5345	53785	9,47	299
		м3 изоляции		1642,5	63	51798	1987	100	0,31	10
31	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	788,4	211,49	9,95	166739	7845	54247	0,356	281
		м2 стяжки		52,2	3,74	41154	2949	123	0,0182	14
32	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=3,000;	2365,2	27,92	0,67	66036	1585	2560	0,0044	10
		м2 стяжки		0,63	0,25	1490	591	123	0,0012	3
33	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,725	5239,08	327,33	3798	237	1533	11,6	8
		т		1890	123,75	1370	90	105	0,6	–
34	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	788,4	85,17	2,96	67148	2334	39303	0,19	150
		м2 покрытия		39,61	0,92	31229	725	123	0,0049	4

11.2 Тип К

35	Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=0,040;	3,56	1811,99	169,49	6451	603	6071	9,47	34
		м3 изоляции		1642,5	63	5847	224	100	0,31	1
36	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	89	211,49	9,95	18823	886	6124	0,356	32
		м2 стяжки		52,2	3,74	4646	333	123	0,0182	2
37	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	178	27,92	0,67	4970	119	193	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	112	45	123	0,0012	–
38	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,08188	5239,08	327,33	429	27	173	11,6	1
		т		1890	123,75	155	10	105	0,6	–
39	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	89	121,67	9,38	10829	835	5729	0,243	22
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	4346	312	123	0,0172	2
40	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на клею	89	189,71	15,2	16884	1353	19778	1,07	95

	м2 покрытия								
			173,3	7,37	15424	656	123	0,037	3
11.3 Тип К1									
41	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22,23	108,05	2,62	2402	58	315	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	234	22	123	0,0048	–
42	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	1,7784	8719,48	–	15507	–	1240	3,66	7
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	1008	–	123	–	–
43	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04268	5239,08	327,33	224	14	90	11,6	–
		т								
				1890	123,75	81	5	105	0,6	–
44	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,23	211,49	9,95	4701	221	1529	0,356	8
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1160	83	123	0,0182	–
45	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	44,46	27,92	0,67	1241	30	48	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	28	11	123	0,0012	–
46	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на клею	22,23	189,71	15,2	4217	338	4940	1,07	24
		м2 покрытия								
				173,3	7,37	3852	164	123	0,037	1
11.4 Тип К2									
47	Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=0,040;	2,5268	1811,99	169,49	4579	428	4309	9,47	24
		м3 изоляции								
				1642,5	63	4150	159	100	0,31	1
48	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,17	211,49	9,95	13360	629	4346	0,356	22
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	3297	236	123	0,0182	1
49	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	126,34	27,92	0,67	3527	85	138	0,0044	1
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
50	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05812	5239,08	327,33	304	19	123	11,6	1
		т								
				1890	123,75	110	7	105	0,6	–
51	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	63,17	189,71	15,2	11984	960	14038	1,07	68
		м2 покрытия								
				173,3	7,37	10947	466	123	0,037	2

11.5 Тип К3									
52	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,16	211,49	9,95	8282	390	2694	0,356	14
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	2044	146	123	0,0182	1
53	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-78,32	27,92	0,67	-2187	-52	-85	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	-49	-20	123	0,0012	–
54	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на клею	39,16	189,71	15,2	7429	595	8702	1,07	42
		м2 покрытия								
				173,3	7,37	6786	289	123	0,037	1
11.6 Плинтусы (АР, л.20)										
55	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	218,31	137,4	0,32	29996	70	11208	0,236	52
		м плинтусов								
				41,63	0,11	9088	24	123	0,0006	–
56	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	834,2	123,31	0,16	102865	133	16673	0,0899	75
		м плинтусов								
				16,18	0,07	13497	58	123	0,0003	–
57	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит минераловатных	13,34	48,53	5,55	647	74	739	0,258	3
		м2 изолируемой поверхности								
				42,98	2,07	573	28	123	0,0102	–
Раздел 12 Фасад										
12.1 Наружная отделка фасада										
58	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	805,39	125,15	0,62	100795	499	65650	0,434	350
		м2 вертикальной проекции								
				68,85	0,23	55451	185	118	0,0011	1
59	Е8-35-4	Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов	805,39	27,65	–	22269	–	9970	0,066	53
		м2 вертикальной проекции								
				10,49	–	8449	–	118	–	–
60	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	805,39	72,14	0,16	58101	129	21631	0,134	108
		м2 фасадов (без вычета проемов)								
				22,5	0,07	18121	56	119	0,0003	–
61	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	638,46	284,96	4,07	181936	2599	91607	0,74	472
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

				135,68	0,97	86626	619	105	0,0517	33
62	E15-79-3	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	638,46	162,83	3,33	103960	2126	75793	0,5401	345
		м2 отделываемой поверхности								
				111,8	1,26	71380	804	105	0,00614	4
63	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	52,39	563,98	6,33	29547	332	17336	1,79	94
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	16385	125	105	0,0117	1
64	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков балконов из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	194,36	180,6	3,94	35101	766	21143	0,5535	108
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	19846	290	105	0,00729	1
65	E15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	194,36	136,4	1,65	26511	321	5135	0,132	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				24,53	0,63	4768	122	105	0,003	1
		12.2 Решетки РШ-1								
66	E9-53-2	Монтаж решеток РШ-1К=14,000;	0,12488	9850,47	1162,94	1230	145	839	46,6	6
		т конструкций								
				7357,5	108	919	13	90	0,53	–
67	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,62	20,35	0,02	74	–	14	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	15	–	90	–	–
		Раздел 13 Кровля								
		13.1 Утепление чердачного перекрытия								
68	E26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=0,130;	15,7612	1811,99	169,49	28559	2671	26881	9,47	149
		м3 изоляции								
				1642,5	63	25888	993	100	0,31	5
69	E26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из плит минераловатныхК=0,130;	2,7222	2139,46	330,46	5824	900	5261	10,58	29
		м3 изоляции								
				1809	123,75	4924	337	100	0,6	2
70	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	142,18	12,58	0,99	1789	141	2025	0,0694	10
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	1648	54	119	0,0018	–

71	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	142,18	162,88	15,94	23158	2266	6871	0,243	35
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	4927	847	119	0,0291	4
72	E12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	2132,7	4,75	0,14	10130	299	407	0,0009	2
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	235	107	119	0,0003	1
73	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1763	5239,08	327,33	924	58	373	11,6	2
		т								
				1890	123,75	333	22	105	0,6	–
74	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметру	33,94	103,08	0,99	3499	34	483	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	393	13	119	0,0018	–
75	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке	8,64	936,05	4,92	8087	43	1768	1,15	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	1668	16	105	0,0091	–
		13.2 Устройство кровли								
76	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,42	573,75	28,11	1962	96	551	0,78	3
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	423	36	120	0,052	–
77	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0914	13010,1	1826,1	1189	167	1124	42,7	4
		т стальных элементов								
				8100	690,75	740	63	140	3,37	–
78	E9-53-2	Монтаж креплений из труб	0,0094	9850,47	1162,94	93	11	63	46,6	–
		т конструкций								
				7357,5	108	69	1	90	0,53	–
79	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	111	472,94	8,2	52496	910	36460	1,71	190
		м2 кровли								
				272,95	3,08	30297	342	119	0,015	2
80	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	111	20,49	0,91	2274	101	668	0,029	3
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	519	38	120	0,00168	–
81	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	111	37,08	0,99	4116	110	1580	0,0694	8
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	1286	42	119	0,0018	–
82	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	6	544,76	1,24	3269	7	1097	0,972	6
		м2 покрытия								

				153,23	0,47	919	3	119	0,0023	–
13.3 Слуховое окно										
83	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
		слуховое окно								
				963	31,5	963	32	120	0,15	–
84	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
85	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1,8	544,76	1,24	981	2	330	0,972	2
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	276	1	119	0,0023	–
86	Е7-28-1	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм	0,0342	4384,9	8,7	150	–	1	0,18	–
		м2 площади прокладок								
				27	3,29	1	–	140	0,0161	–
13.4 Люк										
87	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,9216	375,5	30,89	346	28	226	1,23	1
		м2 проемов								
				191,93	11,68	177	11	120	0,057	–
88	Е10-28-11	Обивка люка кровельной оцинкованной сталью	1,62	915,15	2,26	1483	4	358	1,22	2
		м2 проемов								
				183,38	0,86	297	1	120	0,0042	–
89	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм	0,5	56,07	1,17	28	1	27	0,345	–
		м2 поверхности								
				54,9	0,45	27	–	101	0,0022	–
13.5 Стремянки Ст-1, Ст-2										
90	Е9-61-10	Монтаж стремянок	0,06182	9752,34	2387,56	603	148	356	35,1	2
		т конструкций								
				6120	295,43	378	18	90	1,35	–
91	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,79	20,35	0,02	36	–	6	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	7	–	90	–	–
13.6 Устройство водосборного участка кровли										
92	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	57,1	572,36	27,39	32682	1564	3082	0,196	11
		м2 кровли								
				35,1	10,26	2004	586	119	0,0501	3
93	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	57,1	162,88	15,94	9300	910	2760	0,243	14
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	1979	340	119	0,0291	2

94	E12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	1998,5	4,75	0,14	9493	280	381	0,0009	2
		м2 стяжки		0,11	0,05	220	100	119	0,0003	1
95	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	24,84	544,76	1,24	13532	31	4543	0,972	24
		м2 покрытия		153,23	0,47	3806	12	119	0,0023	–
96	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,048	175710,1	1826,1	8434	88	591	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	389	33	140	3,37	–
		13.7 Узел 8,9								
97	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,15	22541,72	316,57	3381	47	649	22,5	3
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	523	18	120	0,58	–
98	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,15	1862,35	14,17	279	2	56	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	46	1	120	0,026	–
99	E10-7-3	Обшивка каркасных стен плоскими листами толщиной 10 мм	9,1	541,36	4,32	4926	39	1345	0,753	7
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	1106	15	120	0,008	–
100	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	26,34	544,76	1,24	14349	33	4817	0,972	26
		м2 покрытия		153,23	0,47	4036	12	119	0,0023	–
101	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,04352	175710,1	1826,1	7647	79	536	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	353	30	140	3,37	–
		Раздел 14 Балконы								
		14.1 Установка балконных плит								
102	E7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня (ПБ-1, ПБ-2, ПБ-3н, ПБ-6, ПБ-6н, ПБ-7, ПБ-7н)	103,62	84,93	5,89	8800	610	10737	0,415	43
		м ограждений		71,78	2,23	7438	231	140	0,0109	1
103	E7-53-11	Установка мелких конструкций (плиты ограждения балконов) массой до 0,5 т	25	352,47	24,15	8812	604	6327	1,03	26
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	4298	221	140	0,0405	1
104	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	157,17	20,35	0,02	3198	3	589	0,0213	3

		м2							
				4,16	–	654	–	90	–	–
	14.2 Утепление балконных плит								
105	Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=0,030;	1,7427	10369,79	169,49	18071	295	2972	9,47	17
		м3 изоляции								
				1642,5	63	2862	110	100	0,31	1
106	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,17405	5239,08	327,33	912	57	369	11,6	2
		т								
				1890	123,75	329	22	105	0,6	–
107	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125	245	164,63	50,15	40334	12287	27124	0,534	131
		м2 поверхности изоляции								
				92,03	18,68	22547	4577	100	0,092	23
108	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	93,25	167,93	15,94	15659	1486	4507	0,243	23
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	3231	556	119	0,0291	3
109	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	1398,75	5,08	0,14	7106	196	267	0,0009	1
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	154	70	119	0,0003	–
110	Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухо	0,702	10369,79	169,49	7280	119	1197	9,47	7
		м3 изоляции								
				1642,5	63	1153	44	100	0,31	–
111	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг из уголка	0,09425	33697,62	304,24	3176	29	3284	198	19
		т								
				33075	114,75	3117	11	105	0,56	–
112	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,73	21,8	0,05	60	–	14	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
113	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,73	20,35	0,02	56	–	10	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	11	–	90	–	–
	Раздел 15 Лестницы									
	15.1 Устройство лестниц ниже -0,00									
114	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	102,13	66,43	613	399	400	0,148	1
		шт сборных конструкций								

				23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1
115	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)К=2,000;	0,02256	70437,87	304,24	1589	7	232	58	1
		т		9675	114,75	218	3	105	0,56	–
116	Е9-29-1	Монтаж лестниц металлических	0,06272	13711,46	5475,86	860	343	372	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	316	97	90	5,46	–
117	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,82	20,35	0,02	37	–	7	0,0213	–
		м2		4,16	–	8	–	90	–	–
118	Е6-1-19	Устройство монолитных ступеней	0,8	10117,25	353,46	8094	283	637	3,64	3
		м3		625,5	133,52	500	107	105	0,6521	1
		15.2 Устройство лестниц выше +0,00								
119	Е9-29-1	Монтаж лестниц металлических	3,10584	13711,46	5475,86	42586	17007	18428	28,9	90
		т конструкций		5040	1552,87	15653	4823	90	5,46	17
120	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,48	21,8	0,05	163	–	39	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	43	–	90	0,0001	–
121	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	90,07	20,35	0,02	1833	2	338	0,0213	2
		м2		4,16	–	375	–	90	–	–
122	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-5)	0,0068	70437,87	304,24	479	2	70	58	–
		т		9675	114,75	66	1	105	0,56	–
123	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	164	20,14	0,23	3303	38	2952	0,119	20
		болт		19,91	0,09	3265	15	90	0,0004	–
124	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,6	13570,74	241,1	35284	627	3751	8,06	21
		м3		1282,5	91,08	3335	237	105	0,4448	1
125	Е7-44-10	Укладка ступенек массой до 0,3 т	80	102,13	66,43	8170	5314	5342	0,148	12
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1908	1908	140	0,1051	8
126	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	56,7	84,93	5,89	4816	334	5874	0,415	24
		м ограждений								

				71,78	2,23	4070	126	140	0,0109	1
127	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,8	20,35	0,02	362	–	67	0,0213	–
		м2		4,16	–	74	–	90	–	–

Раздел 16 Парапет

16.1 Кладка парапета

128	E8-12-1	Армирование кладки стен (Сг-1, Сг-2)	0,02394	8679,65	422,15	208	10	238	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	198	4	118	0,77	–
129	E7-20-3	Установка монтажных изделий из арматуры и труб массой до 20 кг	0,01229	175710,1	1826,1	2159	22	151	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	100	8	140	3,37	–

16.2 Сердечники

130	E6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-1,1К=8,000;	0,272	12856,4	990,15	3497	269	576	10,4	3
		м3		1644,75	374,04	447	102	105	1,8268	–
131	E6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-2.1К=16,000;	0,672	12856,4	990,15	8640	665	1424	10,4	7
		м3		1644,75	374,04	1105	251	105	1,8268	1
132	E6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-3.1К=6,000;	0,18	12856,4	990,15	2314	178	381	10,4	2
		м3		1644,75	374,04	296	67	105	1,8268	–

16.3 Монолитная обвязка

133	E6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-1К=14,000;	0,56	11284,67	316,01	6319	177	875	8,25	5
		м3		1368	119,39	766	67	105	0,583	–
134	E6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-2К=24,000;	0,48	11284,67	316,01	5417	152	750	8,25	4
		м3		1368	119,39	657	57	105	0,583	–

16.4 Плита монолитная

135	E6-22-1	Устройство монолитной плиты	2,4	13002,34	241,1	31206	579	3462	8,06	19
		м3		1282,5	91,08	3078	219	105	0,4448	1
136	E7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит	30	381,91	96,39	11457	2892	4801	0,498	15
		м2 покрытий		82,8	31,5	2484	945	140	0,1376	4

16.5 Балка Бм-1

137	Е6-21-1	Устройство балки Бм-1	1,6	14263,13	3768,94	22821	6030	5142	12,53	20
		м3								
				2040,75	1019,84	3265	1632	105	3,903	6
		16.6 Ограждение парапетов								
138	Е12-12-1									
		Ограждение кровель перилами (По-1, По-2, По-3)	21,4	13,42	2,49	287	53	270	0,059	1
		м ограждения								
				9,68	0,92	207	20	119	0,0045	–
139	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,14	20,35	0,02	186	–	34	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	38	–	90	–	–
		Раздел 17 Входная группа								
		17.1 Фундаменты								
140	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,4	7940,17	66,01	11116	92	324	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	274	35	105	0,1218	–
141	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	6,5	10020,17	353,46	65131	2297	4905	3,6	23
		м3								
				585	133,52	3803	868	105	0,6521	4
142	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,44432	65900		29281				
		т								
143	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,08645	62000		5360				
		т								
144	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	72,16	245,44	3,82	17711	276	3303	0,212	15
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	2695	104	118	0,007	1
145	Е6-1-16									
		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (плита покрытия на отм. -1100)	1,9	8832,81	196,62	16782	374	691	1,79	3
		м3								
				272,25	74,27	517	141	105	0,3628	1
146	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0869	68200		5927				
		т								
		17.2 Стены								
147	Е6-17-3									
		Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из В25	10,5	14438,46	442,42	151604	4645	27889	14	147
		м3								
				2362,5	167,13	24806	1755	105	0,8162	9

148	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,412	65900		27151				
		т								
149	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,38254	67700		25898				
		т								
150	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05051	65000		3283				
		т								
151	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0314	70437,87	304,24	2212	10	323	58	2
		т								
				9675	114,75	304	4	105	0,56	–
	17.3 Покрытие									
152	Е6-21-1	Устройство балки монолитной из В20К=2,000;	1,8	14496,58	3768,94	26094	6784	5784	12,53	23
		м3								
				2040,75	1019,84	3673	1836	105	3,903	7
153	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,079	64400		5088				
		т								
154	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02952	69000		2037				
		т								
155	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из В25	3,5	13570,74	241,1	47498	844	5048	8,06	28
		м3								
				1282,5	91,08	4489	319	105	0,4448	2
156	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1975	68200		13470				
		т								
157	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0186	65000		1209				
		т								
	17.4 Парапет									
158	Е6-17-1	Устройство железобетонных стен (парапет) высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	0,9	20846,53	521,99	18762	470	4311	26,7	24
		м3								
				4365	197,19	3929	177	105	0,9631	1
159	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0632	68200		4310				
		т								
160	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00806	65000		524				
		т								
	17.5 Устройство кровли козырька									

161	E12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	28,79	369,67	18,33	10643	528	1075	0,138	4
		м2 кровли								
				24,53	6,86	706	197	119	0,0335	1
162	E26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,100;	1,249	2139,46	330,46	2672	413	2414	10,58	13
		м3 изоляции								
				1809	123,75	2259	155	100	0,6	1
163	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96К=1,020;	1,27398	3405		4338				
		м3								
164	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	12,49	12,58	0,99	157	12	179	0,0694	1
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	145	5	119	0,0018	–
165	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,01249	30400		380				
		1000м2								
166	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	12,49	162,88	15,94	2034	199	603	0,243	3
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	433	74	119	0,0291	–
167	E12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	437,15	4,75	0,14	2076	61	83	0,0009	–
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	48	22	119	0,0003	–
168	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуки и подкладки дюбелей) из листовой оцинкованной стали	12,99	544,76	1,24	7076	16	2375	0,972	13
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	1990	6	119	0,0023	–
169	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00851	175710,1	1826,1	1495	16	105	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	69	6	140	3,37	–

Раздел 18 Вентиляционная шахта

18.1 Устройство вентиляционных каналов

170	E7-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т	40	554,67	302,34	22187	12094	18199	1,33	53
		шт								
				219,15	105,82	8766	4233	140	0,4413	18

18.2 Шахта ВШ-1

171	E10-3-4	Устройство фронтона шахтыК=4,000;	0,5324	803,18	8,67	428	5	70	0,68	–
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
				104,63	3,26	56	2	120	0,016	–

172	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакадК=4,000;	0,5324	1862,35	14,17	992	8	198	1,88	1
		м3 древесины в конструкции								
				303,75	5,4	162	3	120	0,026	–
173	E15-36-1	Облицовка стен листовым материалом с креплением на пристенный металлический каркас	15,76	613,94	4,85	9676	76	3711	1,288	20
		м2								
				222,86	1,41	3512	22	105	0,0062	–
174	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	5,775	544,76	1,24	3146	7	1057	0,972	6
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	885	3	119	0,0023	–
175	E9-53-2	Монтаж жалюзийных решеток ЖР-1К=8,000;	0,29	9850,47	1162,94	2857	337	1949	46,6	14
		т конструкций								
				7357,5	108	2134	31	90	0,53	–
176	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,41	20,35	0,02	171	–	32	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	35	–	90	–	–
	18.3 Вентблоки									
177	E15-36-1	Устройство одинарного вентблока с креплением на пристенный металлический каркасК=6,000;	10,92	613,94	4,85	6704	53	2571	1,288	14
		м2								
				222,86	1,41	2434	15	105	0,0062	–
178	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125К=6,000;	9,36	164,63	50,15	1541	469	1036	0,534	5
		м2 поверхности изоляции								
				92,03	18,68	861	175	100	0,092	1
179	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=6,000;	13,56	544,76	1,24	7387	17	2480	0,972	13
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	2078	6	119	0,0023	–
180	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=6,000;	0,09288	13010,1	1826,1	1208	170	1142	42,7	4
		т стальных элементов								
				8100	690,75	752	64	140	3,37	–
181	E15-36-1	Облицовка спаренного вентблока с креплением на пристенный металлический каркас	2,84	613,94	4,85	1744	14	669	1,288	4
		м2								
				222,86	1,41	633	4	105	0,0062	–

182	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125	2,69	164,63	50,15	443	135	298	0,534	1
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	248	50	100	0,092	–
183	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	3,274	544,76	1,24	1784	4	600	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	502	2	119	0,0023	–
184	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,02743	13010,1	1826,1	357	50	337	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	222	19	140	3,37	–
185	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8	21,8	0,05	17	–	5	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
186	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8	20,35	0,02	16	–	3	0,0213	–
		м2		4,16	–	3	–	90	–	–
187	E12-10-1	Устройство зонтов В-1 из листовой оцинкованной сталиК=6,000;	5,94	544,76	1,24	3236	7	1086	0,972	6
		м2 покрытия		153,23	0,47	910	3	119	0,0023	–
188	E12-10-1	Устройство зонтов В-2 из листовой оцинкованной стали	1,7	544,76	1,24	926	2	311	0,972	2
		м2 покрытия		153,23	0,47	260	1	119	0,0023	–
		18.4 Устройство вентиляционных блоков на отм. -2,400								
189	E6-1-17	Устройство железобетонных обойм	0,24	9298,07	367,51	2232	88	125	2,37	1
		м3		357,75	138,83	86	33	105	0,678	–
190	E7-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т	8	554,67	302,34	4437	2419	3640	1,33	11
		шт		219,15	105,82	1753	847	140	0,4413	4
		Раздел 19 Пандус								
		19.1 Устройство пандуса								
191	E6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,46	8832,81	196,62	4063	90	167	1,79	1
		м3		272,25	74,27	125	34	105	0,3628	–
192	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03607	62000		2236				

			т							
193	Е6-36-4	Железнение поверхности	4,68	55,56	0,23	260	1	252	0,289	1
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	240	–	105	0,0004	–
		Раздел 20 Установка подъемной платформы								
194	Ц3-575-2	Площадка гидравлическая подъемноопускная, марка К7-ФП-2Л, грузоподъемность 250 кг	1	8766	646	8766	646	6227	39	39
		шт								
				6773	146	6773	146	90	0,855	1
195	80-8-20(пл)	Подъемная платформа SL-001	1	237597		237597				
		шт								
		Раздел 21 Разные работы								
		21.1 Устройство шкафов								
196	Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенок (ШК-1)К=5,000;	40,9	192,63	30,43	7879	1245	4981	0,62	25
		м2 деталей								
				90	11,5	3681	470	120	0,0561	2
197	Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоковК=5,000;	20	209,91	36,97	4198	739	2641	0,628	13
		блок								
				96,08	13,95	1922	279	120	0,068	1
198	Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенок (ШК-2)К=5,000;	33,1	192,63	30,43	6376	1007	4032	0,62	21
		м2 деталей								
				90	11,5	2979	381	120	0,0561	2
199	Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоковК=5,000;	20	209,91	36,97	4198	739	2641	0,628	13
		блок								
				96,08	13,95	1922	279	120	0,068	1
200	Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенок (ШК-3)К=5,000;	44,05	192,63	30,43	8485	1340	5366	0,62	27
		м2 деталей								
				90	11,5	3965	507	120	0,0561	2
201	Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоковК=5,000;	20	209,91	36,97	4198	739	2641	0,628	13
		блок								
				96,08	13,95	1922	279	120	0,068	1
		21.2 Утепление оконных проемов								
202	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 оконных проемов	71,4	164,63	50,15	11755	3581	7905	0,534	38
		м2 поверхности изоляции								
				92,03	18,68	6571	1334	100	0,092	7
		21.3 Отмостка								
203	Е8-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания под отмосткуК=0,150;	7,68	1755,2	97,07	13480	745	1345	0,78	6
		м3 основания								

				112,5	36	864	276	118	0,18	1
204	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	51,2	451,03	–	23093	–	1685	0,144	7
		м2 покрытия		24,75	–	1267	–	133	–	–
	21.4 Приямок									
205	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1	7940,17	66,01	794	7	23	1,35	–
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
206	E6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,3	12621,65	1327,03	3786	398	817	12,49	4
		м3		2137,5	456,24	641	137	105	1,7166	1
207	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция поверхности стен битумом в 2 слоя	1,12	245,44	3,82	275	4	52	0,212	–
		м2 поверхности		37,35	1,44	42	2	118	0,007	–
208	E8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,09338	174569,6	1941,97	16301	181	848	42,3	4
		т металлических изделий		6975	726,75	651	68	118	3,55	–
	21.5 Решетки для продуха подвала									
209	E9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой сталиК=10,000;	0,023	9850,47	1162,94	227	27	154	46,6	1
		т конструкций		7357,5	108	169	2	90	0,53	–
210	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,67	20,35	0,02	14	–	3	0,0213	–
		м2		4,16	–	3	–	90	–	–

	Всего прямые затраты	**4330776**	**188472**	**9757**
		1662613	**65764**	**353**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	2242093		
	оборудования, тенге	237597		
	Накладные расходы, тенге	1897780		
	- заработная плата, тенге	284667		
	- трудоемкость, чел-ч	949		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	359458		
	Всего	**6588014**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	69855		

- сметная заработная плата, тенге	9850
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	69339
- сметная заработная плата, тенге	31896
- нормативная трудоемкость, чел-ч	194
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	64203
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25681
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6817092**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**16292850**
- материалы, тенге	5358602
- оборудование, тенге	567857
- сметная заработная плата, тенге	5125771
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11309
Налог (2 %)	325857
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16618707**
НДС (12 %)	1994245
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18612952**
ИТОГО (4 шт.)	**74451808**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель Туруспаев Е.Ж. _____

Тех. Надзор
ТОО «Зере - сервис»
Керейбаев С.Т. _____

Подрядчик
ТОО "СурМАК"
Боскынбаев А.Н. _____

АКТ 6.2

приемки выполненных работ за август 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Заказчик: ГУ" Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Доп. Соглашение №1 от 28.02.2017 года к Договору №467/16-36 от 18.10.2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-2								
		Раздел 4 Стены								
		4.4 Утепление стен торцевой секции								
1	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен минераловатными плитамиК=0,100; *м3 изоляции*	42,13	5042,67 3566,25	378,22 141,75	212448 150246	15934 5972	156218 100	20,04 0,69	844 29
2	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен цоколя и парапетаК=2,000; *м3 изоляции*	1,34	5042,67 3566,25	378,22 141,75	6757 4779	507 190	4969 100	20,04 0,69	27 1
3	Е26-38-3	Устройство каркаса изоляции на плоских и криволинейных поверхностях из проволокиК=2,000; *м2 изолируемой поверхности*	447,86	58,44 46,6	0,08 –	26173 20870	36 –	20870 100	0,278 –	125 –
		Раздел 5 Фасад								
		5.1 Наружная отделка фасада								
4	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовкиК=2,000; *м2 вертикальной проекции*	438,6	125,15 68,85	0,62 0,23	54891 30198	272 101	35753 118	0,434 0,0011	190 –

5	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов трубК=2,000;	438,6	72,14	0,16	31641	70	11781	0,134	59
		м2 фасадов (без вычета проемов)		22,5	0,07	9869	31	119	0,0003	–
6	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным растворомК=2,000;	438,6	284,96	4,07	124983	1785	62931	0,74	325
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	59509	425	105	0,0517	23
7	Е15-79-3	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)К=2,000;	438,6	162,83	3,33	71417	1461	52067	0,5401	237
		м2 отделываемой поверхности		111,8	1,26	49035	553	105	0,00614	3

Раздел 6 Вентблок ВБ-3

8	Е15-36-1	Устройство вентблока ВБ-3 с креплением на пристенный металлический каркасК=2,000;	18,7	613,94	4,85	11481	91	4403	1,288	24
		м2		222,86	1,41	4167	26	105	0,0062	–
9	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125К=2,000;	15,14	164,63	50,15	2492	759	1676	0,534	8
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	1393	283	100	0,092	1
10	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=2,000;	11,44	544,76	1,24	6232	14	2092	0,972	11
		м2 покрытия		153,23	0,47	1753	5	119	0,0023	–
11	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,04272	13010,1	1826,1	556	78	526	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	346	30	140	3,37	–
12	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	1,24	21,8	0,05	27	–	6	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	7	–	90	0,0001	–

13	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	1,24	20,35	0,02	25	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	5	–	90	–	–
14	Е12-10-1	Устройство зонтов В-3 из листовой оцинкованной сталиК=2,000;	3,12	544,76	1,24	1700	4	570	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	478	1	119	0,0023	–
		Локальная смета №2-1-3								
		Раздел 3 Стены								
		3.2 Перегородки								
15	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мК=2,000;	54,16	1003,8	34,73	54366	1881	15211	1,43	77
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	12186	705	118	0,0635	3
		Раздел 5 Парапет								
		5.1 Парапет (торцевой левый)								
16	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-2,1К=20,000;	0,84	12856,4	990,15	10799	832	1781	10,4	9
		м3		1644,75	374,04	1382	314	105	1,8268	2
17	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-3,1К=6,000;	0,18	12856,4	990,15	2314	178	381	10,4	2
		м3		1644,75	374,04	296	67	105	1,8268	–
18	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-1К=21,000;	0,84	11284,67	316,01	9479	265	1311	8,25	7
		м3		1368	119,39	1149	100	105	0,583	–
19	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-2К=28,000;	0,56	11284,67	316,01	6319	177	875	8,25	5
		м3		1368	119,39	766	67	105	0,583	–
20	Е6-22-1	Устройство монолитной плиты	2,5	13002,34	241,1	32506	603	3606	8,06	20
		м3		1282,5	91,08	3206	228	105	0,4448	1
21	Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит	30	381,91	96,39	11457	2892	4801	0,498	15
		м2 покрытий		82,8	31,5	2484	945	140	0,1376	4
22	Е6-21-1	Устройство балки Бм-1	1,2	14263,13	3768,94	17116	4523	3857	12,53	15
		м3		2040,75	1019,84	2449	1224	105	3,903	5

5.2 Парапет (торцевой правый)

23	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-1,1К=12,000;	0,408	12856,4	990,15	5245	404	865	10,4	4
		м3								
				1644,75	374,04	671	153	105	1,8268	1
24	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00302	175710,1	1826,1	531	6	36	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	24	2	140	3,37	–
25	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-2,1К=20,000;	0,84	12856,4	990,15	10799	832	1781	10,4	9
		м3								
				1644,75	374,04	1382	314	105	1,8268	2
26	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-3,1К=6,000;	0,18	12856,4	990,15	2314	178	381	10,4	2
		м3								
				1644,75	374,04	296	67	105	1,8268	–
27	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-1К=21,000;	0,84	11284,67	316,01	9479	265	1311	8,25	7
		м3								
				1368	119,39	1149	100	105	0,583	–
28	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-2К=28,000;	0,56	11284,67	316,01	6319	177	875	8,25	5
		м3								
				1368	119,39	766	67	105	0,583	–
29	Е6-22-1	Устройство монолитной плиты	2,5	13002,34	241,1	32506	603	3606	8,06	20
		м3								
				1282,5	91,08	3206	228	105	0,4448	1
30	Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит	30	381,91	96,39	11457	2892	4801	0,498	15
		м2 покрытий								
				82,8	31,5	2484	945	140	0,1376	4
31	Е6-21-1	Устройство балки Бм-1	1,2	14263,13	3768,94	17116	4523	3857	12,53	15
		м3								
				2040,75	1019,84	2449	1224	105	3,903	5

5.3 Парапет (средний)

32	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=3,000;	11,85	6924,24	335,84	82052	3980	11546	4,54	54
		м3 кладки								
				699,75	126	8292	1493	118	0,61	7
33	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мК=3,000;	98,22	1045,02	34,73	102642	3411	27586	1,43	140
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	22100	1278	118	0,0635	6
34	Е8-12-1	Армирование кладки стен (Сг-1, Сг-2)К=3,000;	0,09828	8679,65	422,15	853	41	976	56,4	6

		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	812	15	118	0,77	–
35	Е7-20-3	Установка монтажных изделий из арматуры и труб массой до 20 кгК=3,000;	0,05862	175710,1	1826,1	10300	107	721	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	475	40	140	3,37	–
36	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-1.1К=3,000;	1,224	12856,4	990,15	15736	1212	2595	10,4	13
		м3								
				1644,75	374,04	2013	458	105	1,8268	2
37	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-2.1К=3,000;	3,024	12856,4	990,15	38878	2994	6410	10,4	31
		м3								
				1644,75	374,04	4974	1131	105	1,8268	6
38	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-3.1К=3,000;	1,08	12856,4	990,15	13885	1069	2289	10,4	11
		м3								
				1644,75	374,04	1776	404	105	1,8268	2
39	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-1К=3,000;	3	11284,67	316,01	33854	948	4685	8,25	25
		м3								
				1368	119,39	4104	358	105	0,583	2
40	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-2К=3,000;	1,86	11284,67	316,01	20989	588	2904	8,25	15
		м3								
				1368	119,39	2544	222	105	0,583	1
41	Е6-22-1	Устройство монолитной плитыК=3,000;	11,4	13002,34	241,1	148227	2749	16442	8,06	92
		м3								
				1282,5	91,08	14621	1038	105	0,4448	5
42	Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плитК=3,000;	120	381,91	96,39	45829	11567	19202	0,498	60
		м2 покрытий								
				82,8	31,5	9936	3780	140	0,1376	17
43	Е6-21-1	Устройство балки БМ-1К=3,000;	9	14263,13	3768,94	128368	33920	28923	12,53	113
		м3								
				2040,75	1019,84	18367	9179	105	3,903	35
		5.4 Ограждение парапетов								
44	Е12-12-1									
		Ограждение кровель перилами По-4 (2 шт)К=2,000;	23,28	13,42	2,49	312	58	293	0,059	1
		м ограждения								
				9,68	0,92	225	21	119	0,0045	–
45	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,42	20,35	0,02	192	–	35	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	39	–	90	–	–

Раздел 6 Кровля

6.1 Кровля (торцевой правый и левый)

46	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=2,000;	3,98	573,75	28,11	2284	112	642	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	493	42	120	0,052	–
47	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,0884	13010,1	1826,1	1150	161	1088	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	716	61	140	3,37	–
48	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000;	112	472,94	8,2	52969	918	36789	1,71	192
		м2 кровли		272,95	3,08	30570	345	119	0,015	2
49	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=2,000;	112	20,49	0,91	2295	102	674	0,029	3
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	524	38	120	0,00168	–
50	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленкиК=2,000;	112	37,08	0,99	4153	111	1596	0,0694	8
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1298	43	119	0,0018	–
51	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=2,000;	30	544,76	1,24	16343	37	5487	0,972	29
		м2 покрытия		153,23	0,47	4597	14	119	0,0023	–
52	Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=0,130;	7,2774	1811,99	169,49	13187	1233	12411	9,47	69
		м3 изоляции		1642,5	63	11953	458	100	0,31	2
53	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из плит минераловатныхК=0,130;	2,0696	2139,46	330,46	4428	684	4000	10,58	22
		м3 изоляции		1809	123,75	3744	256	100	0,6	1
54	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленкиК=2,000;	71,9	12,58	0,99	905	71	1023	0,0694	5
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	833	27	119	0,0018	–
55	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	71,9	162,88	15,94	11711	1146	3475	0,243	17
		м2 стяжки								

			34,65	5,96	2491	429	119	0,0291	2
56	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	1078,5	4,75	0,14	5123	151	206	0,0009	1
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	119	54	119	0,0003	–
57	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,08916	5239,08	327,33	467	29	189	11,6	1
		т								
				1890	123,75	169	11	105	0,6	–
58	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметруК=2,000;	21,84	103,08	0,99	2251	22	311	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	253	8	119	0,0018	–
59	Е26-31-1	Теплоизоляция ж/б конструкций насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,130;	0,5772	2139,46	330,46	1235	191	1115	10,58	6
		м3 изоляции								
				1809	123,75	1044	71	100	0,6	–
60	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материаловК=2,000;	42,1	572,36	27,39	24096	1153	2273	0,196	8
		м2 кровли								
				35,1	10,26	1478	432	119	0,0501	2
61	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	42,1	162,88	15,94	6857	671	2035	0,243	10
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	1459	251	119	0,0291	1
62	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	1473,5	4,75	0,14	6999	206	281	0,0009	1
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	162	74	119	0,0003	–
63	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=2,000;	26,86	544,76	1,24	14632	33	4914	0,972	26
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	4116	13	119	0,0023	–
64	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=0,800;	0,0688	175710,1	1826,1	12089	126	847	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	557	48	140	3,37	–
	6.2 Кровля (средний -2 шт, деф. шов-1 шт)									
65	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=3,000;	15,39	573,75	28,11	8830	433	2482	0,78	12
		м3 древесины в конструкции								

			123,75	10,58	1905	163	120	0,052	1
66	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=3,000;	0,267	13010,1	1826,1	3474	488	3286	42,7	11
		т стальных элементов							
				8100	690,75	2163	184	140	3,37	1
67	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=3,000;	420	472,94	8,2	198635	3444	137960	1,71	718
		м2 кровли							
				272,95	3,08	114639	1294	119	0,015	6
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=3,000;	420	20,49	0,91	8606	382	2531	0,029	12
		м2 обработанной поверхности							
				4,68	0,34	1966	143	120	0,00168	1
69	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленкиК=3,000;	420	37,08	0,99	15574	416	5983	0,0694	29
		м2 изолируемой поверхности							
				11,59	0,38	4868	160	119	0,0018	1
70	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=3,000;	30	544,76	1,24	16343	37	5487	0,972	29
		м2 покрытия							
				153,23	0,47	4597	14	119	0,0023	–
71	Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=2,000;	15,5324	1811,99	169,49	28145	2633	26491	9,47	147
		м3 изоляции							
				1642,5	63	25512	979	100	0,31	5
72	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из плит минераловатныхК=2,000;	4,2484	2139,46	330,46	9089	1404	8211	10,58	45
		м3 изоляции							
				1809	123,75	7685	526	100	0,6	3
73	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленкиК=2,000;	152,16	12,58	0,99	1914	151	2168	0,0694	11
		м2 изолируемой поверхности							
				11,59	0,38	1764	58	119	0,0018	–
74	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	152,16	162,88	15,94	24784	2425	7353	0,243	37
		м2 стяжки							
				34,65	5,96	5272	907	119	0,0291	4
75	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=2,000;	2282,4	4,75	0,14	10841	320	434	0,0009	2
		м2 стяжки							
				0,11	0,05	251	114	119	0,0003	1

76	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=2,000;	0,18856	5239,08	327,33	988	62	398	11,6	2
		т		1890	123,75	356	23	105	0,6	–
77	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметруК=2,000;	21,12	103,08	0,99	2177	21	301	0,0694	1
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	245	8	119	0,0018	–
78	Е26-31-1	Теплоизоляция ж/б конструкций насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=2,000;	1,196	2139,46	330,46	2559	395	2312	10,58	13
		м3 изоляции		1809	123,75	2164	148	100	0,6	1
79	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасеК=4,000;	4,48	330,85	32,08	1482	144	1529	1,49	7
		м2 проемов		272,25	12,13	1220	54	120	0,0592	–
80	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материаловК=2,000;	41,84	572,36	27,39	23948	1146	2259	0,196	8
		м2 кровли		35,1	10,26	1469	429	119	0,0501	2
81	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	41,84	162,88	15,94	6815	667	2022	0,243	10
		м2 стяжки		34,65	5,96	1450	249	119	0,0291	1
82	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=2,000;	1464,4	4,75	0,14	6956	205	278	0,0009	1
		м2 стяжки		0,11	0,05	161	73	119	0,0003	–
83	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=2,000;	18,98	544,76	1,24	10340	24	3471	0,972	18
		м2 покрытия		153,23	0,47	2908	9	119	0,0023	–
84	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,0432	175710,1	1826,1	7591	79	532	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	350	30	140	3,37	–
		6.3 Утепление чердачного перекрытия деформационного шва								
85	Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=0,130;	7,995	1811,99	169,49	14487	1355	13636	9,47	76

	м3 изоляции								
			1642,5	63	13132	504	100	0,31	2
86 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из плит минераловатныхК=0,130;	2,0696	2139,46	330,46	4428	684	4000	10,58	22
	м3 изоляции								
			1809	123,75	3744	256	100	0,6	1
87 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	77,42	12,58	0,99	974	77	1102	0,0694	5
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	897	29	119	0,0018	–
88 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	77,42	162,88	15,94	12610	1234	3741	0,243	19
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	2683	461	119	0,0291	2
89 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	1161,3	4,75	0,14	5516	163	221	0,0009	1
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	128	58	119	0,0003	–
90 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,096	5239,08	327,33	503	31	203	11,6	1
	т								
			1890	123,75	181	12	105	0,6	–
91 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметру	10,64	103,08	0,99	1097	11	151	0,0694	1
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	123	4	119	0,0018	–
92 Е26-31-1	Теплоизоляция ж/б конструкций насухо изделиями из плит минераловатныхК=0,130;	0,598	2139,46	330,46	1279	198	1156	10,58	6
	м3 изоляции								
			1809	123,75	1082	74	100	0,6	–
93 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасеК=2,000;	2,24	330,85	32,08	741	72	764	1,49	3
	м2 проемов								
			272,25	12,13	610	27	120	0,0592	–
94 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	22,36	572,36	27,39	12798	612	1207	0,196	4
	м2 кровли								
			35,1	10,26	785	229	119	0,0501	1
95 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	22,36	162,88	15,94	3642	356	1081	0,243	5
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	775	133	119	0,0291	1

96	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	782,6	4,75	0,14	3717	110	149	0,0009	1
		м2 стяжки		0,11	0,05	86	39	119	0,0003	–
97	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	5,92	544,76	1,24	3225	7	1083	0,972	6
		м2 покрытия		153,23	0,47	907	3	119	0,0023	–
98	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=0,820;	0,03444	175710,1	1826,1	6051	63	424	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	279	24	140	3,37	–
		6.4 Узел по кровле								
99	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,07	22541,72	316,57	1578	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
100	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,07	1862,35	14,17	130	1	25	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	21	–	120	0,026	–
101	E10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 10 мм	4,09	541,36	4,32	2214	18	605	0,753	3
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	497	7	120	0,008	–
102	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	5,82	544,76	1,24	3171	7	1065	0,972	6
		м2 покрытия		153,23	0,47	892	3	119	0,0023	–
103	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00952	175710,1	1826,1	1673	17	118	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	77	7	140	3,37	–
		Раздел 7 Полы ниже -0,00								
		7.1 Полы эл/щитовой, теплового и водомерного узлов								
104	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнемК=2,000;	55,18	108,05	2,62	5962	145	781	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	580	55	123	0,0048	–
105	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	4,4144	9035,68	–	39887	–	3079	3,66	16
		м3 подстилающего слоя		567	–	2503	–	123	–	–

106	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=2,000;	0,10594	5239,08	327,33	555	35	224	11,6	1
		т		1890	123,75	200	13	105	0,6	–
107	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=2,000;	55,18	211,49	9,95	11670	549	3796	0,356	20
		м2 стяжки		52,2	3,74	2880	206	123	0,0182	1
108	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	110,36	27,92	0,67	3081	74	121	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	70	28	123	0,0012	–
109	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условияхК=2,000;	55,18	1041,83	15,2	57488	839	12263	1,07	59
		м2 покрытия		173,3	7,37	9563	407	123	0,037	2
	7.2 Полы тех. подполья									
110	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнемК=2,000;	665,26	108,05	2,62	71881	1743	9411	0,0681	45
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	6992	659	123	0,0048	3
111	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	66,526	9035,68	–	601108	–	46396	3,66	243
		м3 подстилающего слоя		567	–	37720	–	123	–	–
112	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	665,26	212,26	9,95	141208	6619	35463	0,269	179
		м2 покрытия		39,6	3,74	26344	2488	123	0,0182	12
	Раздел 8 Проемы подвала									
113	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасеК=2,000;	10,08	431,54	32,08	4350	323	3338	1,49	15
		м2 проемов		272,25	3,74	2744	38	120	0,0592	1
114	Е20-11-1	Установка жалюзийных решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплениемК=2,000;	6	789,15	16,15	4735	97	1418	1,07	6
		решетка		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	–
	Раздел 9 Внутренняя отделка									

9.1 Отделка тех помещений

115	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным растворомК=2,000;	60,9	228,84	3,39	13936	206	7527	0,65	40
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	7125	44	105	0,0505	3
116	E15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетонуК=2,000;	896,96	9,9	0,12	8880	108	6404	0,044	39
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	6054	45	105	0,0002	–
117	E15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленнымК=2,000;	107,5	88,67	1,42	9532	153	3490	0,192	21
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	3266	58	105	0,0026	–
118	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=2,000;	44,22	197,34	1,19	8726	53	1055	0,138	6
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	985	20	105	0,0022	–

9.2 Отделка тех подполья

119	E15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону потолка и стенК=2,000;	954,52	9,9	0,12	9450	115	6816	0,044	42
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	6443	48	105	0,0002	–

Локальная смета №2-1-6

Водоснабжение, ниже -0.00 (1 шт)

Раздел 1 Водопровод хоз питьевой

1.1 Трубопроводы и запорная арматура

120	E16-10-9	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 273 мм (футляр)К=2,000;	10,4	2452,35	70,85	25504	737	5025	1,98	21
		м трубопровода		351	26,53	3650	276	128	0,1296	1
121	E16-10-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 ммК=2,000;	14,4	293,7	14,12	4229	203	1947	0,553	8
		м трубопровода		100,35	5,29	1445	76	128	0,0258	–
122	E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	48	471,67	4,19	22640	201	3775	0,337	16

	м трубопровода		59,85	1,58	2873	76	128	0,0076	–
123	Е16-7-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	60	362,67	4,19	21760	251	4718	0,337	20
	м трубопровода		59,85	1,58	3591	95	128	0,0076	–
124	Е16-7-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	50	364,67	4,19	18234	210	3932	0,337	17
	м трубопровода		59,85	1,58	2993	79	128	0,0076	–
125	Е16-7-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	16	329,67	4,19	5275	67	1258	0,337	5
	м трубопровода		59,85	1,58	958	25	128	0,0076	–
	Раздел 2 Горячее водоснабжение								
126	Е16-7-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	34	471,67	4,19	16037	142	2674	0,337	11
	м трубопровода		59,85	1,58	2035	54	128	0,0076	–
127	Е16-10-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	74	293,7	14,12	21734	1045	10006	0,553	41
	м трубопровода		100,35	5,29	7426	391	128	0,0258	2
128	Е16-7-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	104	362,67	4,19	37718	436	8177	0,337	35
	м трубопровода		59,85	1,58	6224	164	128	0,0076	1
129	Е16-7-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	30	364,67	4,19	10940	126	2359	0,337	10
	м трубопровода		59,85	1,58	1796	47	128	0,0076	–
130	Е16-7-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	8	329,67	4,19	2637	34	630	0,337	3
	м трубопровода		59,85	1,58	479	13	128	0,0076	–

Локальная смета №2-1-9

Электромонтажные работы (1 шт)

Раздел 1 Эл/оборудование с тех. помещениями

131	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	–	4140	–	2624	6,98	14
		шкаф								
				1215	–	2430	–	108	–	–
132	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	4	166,9	5,4	668	22	609	1	4
		шт								
				158	2,3	632	9	95	0,013	–
133	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	20	518,13	31	10363	620	8771	2,3	46
		шт								
				393,75	12,29	7875	246	108	0,06	1
134	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 63 АК=20,000;	60	862	28	51720	1680	19637	2	120
		шт								
				340	4,5	20400	270	95	0,026	2
135	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазныйК=20,000;	60	62,9	5,4	3774	324	3209	–	–
		шт								
				54	2,3	3240	138	95	0,013	1
136	Ц10-698-1	Монтаж коробки испытательнойК=20,000;	60	92,4	–	5544	–	4860	0,5	30
		шт								
				90	–	5400	–	90	–	–
137	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 АК=20,000;	260	501,2	13,2	130312	3432	56637	1	260
		шт								
				227	2,3	59020	598	95	0,013	3
138	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	6	228,8	13,2	1373	79	1182	1	6
		шт								
				205	2,3	1230	14	95	0,013	–
139	Е21-25-1	Установка электрических плит	60	327,22	103,34	19633	6200	16797	1,26	76
		шт								
				218,25	40,96	13095	2458	108	0,2	12

Раздел 13 Светотехнические изделия

140	Ц8-592-1	Патрон настенный	60	84,1	1,9	5046	114	4412	0,49	29
		шт								
				77	0,4	4620	24	95	0,002	–

141	Ц8-545-5	Коробка с зажимами (на 4 и 3 контакта), устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4	240	688,6	22,6	165264	5424	79640	2	480
		шт		347	2,3	83280	552	95	0,013	3
		Раздел 14 Молниезащита и заземление								
142	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	787,22492	84,6	2,8	66599	2204	24380	0,17	134
		м		32,4	0,2	25506	157	95	0,001	1
143	18-3-68	Держатель, НЛ-Д УЗ	600	45		27000				
		шт								
144	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	160	88,9	3,1	14224	496	4286	0,16	26
		м		27,9	0,3	4464	48	95	0,002	–
145	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	24	330,1	24,1	7922	578	2702	0,7	17
		шт		116	2,5	2784	60	95	0,015	–
		Раздел 15 Кабельные изделия и трубы								
146	Е21-3-4	Прокладка труб гофрированных диаметром до 25 мм по основанию пола	6040	28,1	–	169724	–	117548	0,11	664
		м труб		18,02	–	108841	–	108	–	–
147	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	4240	11,05	1,1	46852	4664	45288	0,0581	246
		м		9,23	0,66	39135	2798	108	0,0029	12
148	Е21-3-6	Прокладка труб гофрированных диаметром до 50 мм по основанию пола	120	46,26	–	5551	–	2697	0,127	15
		м труб		20,81	–	2497	–	108	–	–
149	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	800	16,24	1,95	12992	1560	12519	0,0824	66

		м							
			13,34	1,15	10672	920	108	0,0051	4
150	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	1000	23,41	3,47	23410	3470	21449	0,114	114
		м								
			17,98	1,88	17980	1880	108	0,0085	9
151	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	10520	20,78	–	218606	–	205758	0,113	1189
		м провода								
				18,11	–	190517	–	108	–	–
		Всего прямые затраты				**4255035**	**177335**			**8792**
						1485566	**59520**			**286**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2592146				
		Накладные расходы, тенге				1674775				
		- заработная плата, тенге				251216				
		- трудоемкость, чел-ч				837				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				355789				
		Всего				**6285599**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				69142				
		- сметная заработная плата, тенге				9749				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				55				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				68631				
		- сметная заработная плата, тенге				31570				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				192				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				63547				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				25419				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6512338**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**15564488**				
		- материалы, тенге				6195229				
		- сметная заработная плата, тенге				4604543				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10162				
		Налог (2 %)				311290				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**15875778**				

НДС (12 %)	1905093
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17780872**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель Туруспаев Е.Ж. _____

Тех. Надзор
ТОО «Зере – сервис»
Керейбаев С.Т. _____

Подрядчик
ТОО "СурМАК"
Боскынбаев А.Н _____

АКТ 6.3

приемки выполненных работ за август 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.
Заказчик: ГУ" Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "СурМАК"
Доп. Соглашение №1 от 28.02.2017 года к Договору №467/16-36 от 18.10.2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водоснабжение										
1.1 Водопровод хоз. питьевой										
1	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	20	364,67 59.85	4.19 1.58	7293 1197	84 32	1573 128	0.337 0.0076	7 –
2	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	40	329,67 59.85	4.19 1.58	13187 2394	168 63	3145 128	0.337 0.0076	13 –
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	40	409,13 231.75	7.9 2.95	16365 9270	316 118	12017 128	1.29 0.0144	52 1
4	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм *м трубопровода*	40	404,03 188.55	5.28 1.98	16161 7542	211 79	9755 128	1.05 0.0097	42 –

- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9252
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3701
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**948113**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**2265990**
- материалы, тенге	999833
- сметная заработная плата, тенге	595545
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1229
Налог (2 %)	45320
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2311310**
НДС (12 %)	277357
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2588667**
ИТОГО (4 шт.)	**10354668**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель Туруспаев Е.Ж. _____

Тех. Надзор
ТОО «Зере - сервис»
Керейбаев С.Т. _____

Подрядчик
ТОО "СурМАК"
Боскынбаев А.Н. _____

АКТ 6.4

приемки выполненных работ за август 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Заказчик: ГУ" Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Доп. Соглашение №1 от 28.02.2017 года к Договору №467/16-36 от 18.10.2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Запорная арматура и трубопроводы								
1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	35	268,17	4.08	9386	143	2478	0.30591	11
		м трубопровода		53.77	1.53	1882	54	128	0.00752	–
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	47	345,17	4.08	16223	192	3327	0.30591	14
		м трубопровода		53.77	1.53	2527	72	128	0.00752	–
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	7	424,17	4.08	2969	29	495	0.30591	2
		м трубопровода		53.77	1.53	376	11	128	0.00752	–
4	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	14	474,17	4.08	6638	57	991	0.30591	4
		м трубопровода		53.77	1.53	753	21	128	0.00752	–
5	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	12	608,51	8.19	7302	98	1083	0.38316	5

	м трубопровода		67.44	3.06	809	37	128	0.01494	–
6	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	550	508,62	12.56	279741	6908	215418	1.6892	929
	м трубопровода		301.28	4.71	165704	2591	128	0.02297	13
7	Е16-14-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	250	416,32	8.14	104080	2035	77357	1.3287	332
	м трубопровода		238.7	3.04	59675	760	128	0.01483	4
	Всего прямые затраты				**426339**	**9462**			**1297**
					231726	**3546**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				185151				
	Накладные расходы, тенге				301149				
	- заработная плата, тенге				45172				
	- трудоемкость, чел-ч				151				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43649				
	Всего				**771137**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				8483				
	- сметная заработная плата, тенге				1196				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				8420				
	- сметная заработная плата, тенге				3873				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7796				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3118				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**798954**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1909500**				
	- материалы, тенге				442511				
	- сметная заработная плата, тенге				708461				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1496				

Налог (2 %)	38190
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1947690**
НДС (12 %)	233723
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2181413**
ИТОГО (4 шт.)	**8725652**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель Туруспаев Е.Ж. _____

Тех. Надзор
ТОО «Зере – сервис»
Керейбаев С.Т _____

Подрядчик:
ТОО "СурМАК"
Боскынбаев А.Н _____