Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Форма №3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянаульского района Павлодарской области"
Договор №02/2-06 от 02.06.2025г.

СПРАВКА № 1 от 18.09.2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					№02/2-06	02.06.2025г.			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянаульского района Павлодарской области	7 140 126,00	6 375 112,50							765 013,50	7 140 126,00
К оплате:		6 375 112,50							765 013,50	7 140 126,00

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Standart build"
БИН240240031431
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сериков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрячик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build», Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Максима Горького,104 БИН240240031431

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянульского района Павлодарской области"

Объект: "Наружные сети водоснабжения"

Договор №02/2-06 от 02.06.2025г.

Акт №1 от 18.09.2025 г.
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №02-06-01-12)

на Наружные сети водоснабжения (Поселковые сети)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-06-01-12					
			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**2 291,32**	**513**	**1175445**	
2	2	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	**м^3 грунта**	**44,852**	**11 604**	**520465**	
			ОБРАТНОЕ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ					
3	3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пазухи траншей. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**50,43**	**4 112**	**207354**	
4	4	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншей. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**2 030,16**	**67**	**136021**	

5	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2 030,16	652	1323664
		Раздел 2.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ (В1) Д 1,5 м 84 шт. Д2 м -2 шт				
6	7	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,156	60 461	614042
		Раздел 3.	**ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ**				
7	32	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	48,80	6 298	307342
8	35	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,488	1 478 510	721513

Всего по акту **5 005 846**

в т.ч.оборудование *0*

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -7,7%	385 450
Сметная прибыль (5)%	269 565
Непредвиденные работы и затраты (3)%	161 739

Итого в текущих ценах 2023г. **5 822 600**

в том числе на 2024 год -87% 5 065 662

в том числе на 2025 год -13% 756 938

Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) **6 319 850**

в том числе на 2024 год -87% К=1,075 5 445 587

в том числе на 2025 год -13% К=1,155 874 263

Итого в прогнозных ценах **6 319 850**

дог.цена с коэффициентом понижения К=0,95 6 003 844,34

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)

720 461,32

Итого по акту с учетом НДС **6 724 305,66**

Сдал (Субпрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"

БИН240240031431

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор **Сериков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build», Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Максима Горького,104 БИН240240031431

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянульского района Павлодарской области"

Объект: "Благоустройство территории"

Договор №02/2-06 от 02.06.2025г.

Акт №2 от 18.09.2025 г.
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №02-07-01-17)

на Благоустройство территории. НС-2

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-07-01-17					
		Раздел 2.	**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ**					
			ТИП 1 ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПО ГРУНТУ==========					
1	**11**	**У7101-0403-0301** **7101-0403-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	**120,0**	**648**	**77760**	
2	**14**	**У7101-0602-0901** **7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,096**	**213 052**	**20453**	
3	**15**	**У7101-0602-0306** **7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**120,0**	**485**	**58200**	
4	**18**	**У7101-0602-0406** **7101-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**$м^2$ покрытия**	**120,0**	**36**	**4320**	

5	21	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,036	213 052	7670	
6	22	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	120,0	499	59880	
7	28	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	14,0	5 805	81270	

	Всего по акту	**309 553**
	в т.ч.оборудование	*0*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -7,7%	23 836
	Сметная прибыль (5)%	16 669
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	10 002
	Итого в текущих ценах 2023г.	**360 060**
	в том числе на 2024 год -87%	313 252
	в том числе на 2025 год -13%	46 808
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**390 809**
	в том числе на 2024 год -87% К=1,075	336 746
	в том числе на 2025 год -13% К=1,155	54 063
	Итого в прогнозных ценах	**390 809**
дог.цена	с коэффициентом понижения К=0,95	371 268,16
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	44 552,18
	Итого по акту с учетом НДС	**415 820,34**

Сдал (Субпрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"

БИН240240031431

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Сериков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)