Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«05» ноября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
АО "Павлодарский речной порт", Республика Казахстан, г. Павлодар Северная промзона. Строение 197 БИН 940140001393
наименование организации, юридический адрес
в лице Председатель правления – Батырханов Канат Нурланович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:
«Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения аэропорта города КостанайРеконструкция и восстановление водоочистных сооружений на 100 000 м3/сут города Костаная (блок фильтров и отстойников,реагентное хозяйство,насосная станция повторного использования воды) по проспекту Абая,19.
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГКП «Костанай – Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД акимата города Костаная», директор Шалабаев Казбек Васильевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "QSM Engineering" БИН: 040440001029; ТОО «QSM Resources» БИН 1607 4000 2409; ТОО "KHS Company Group" БИН 000740004136.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "Промстройпроект" 24.3-638/18, 24.3-818/21
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказами №253/П от 10.10.2019, № 51/П от 01.02.2023г. Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная".
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка проектирования	га	3,63029		3,63029	
Площадь участка 1 очереди	га	3,14556	0,24693	3,14556	0,24693
Площадь участка 2 очереди	га	0,48473		0,48473	

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Блок Водоочистки 1а на 50 тыс м3/сут , в составе:

- смесители мгновенного действия;
- горизонтальные отстойники;
- скорые осветлительные фильтры;
- резервуары и насосы промывной воды.

Реконструкция реагентного хозяйства на 100 тыс. м3/сут :

- реагентное хозяйство (приготовление и дозирование коагулянта, флокулянта) для блоков

ФС №1А и ФС №2. Реконструкция систем приготовления и дозирования коагулянта и флокулянта будет предусмотрена за счет других Программ. В настоящем проекте производится оснащение только насосами-дозаторами. ;

- воздуходувная станция для водовоздушной промывки фильтров блока №1А и блока №2;
- контрольная лаборатория;
- диспетчерская служба;
- мастерские мелкого ремонта;
- вспомогательные помещения;

Наружный водопровод и канализация.

Внутренний водопровод и канализация зданий.

Наружная теплосеть.

СКУД. Видеонаблюдение и охранная сигнализация

Электроснабжение, электрооборудование .

Ввиду отсутствия свободных площадей в условиях плотной городской застройки и необходимости обеспечения безостановочной работы предприятия, проектом предусмотрено размещение блока 1А на месте существующих вспомогательных участков и цехов и, как следствие,строительство:

- пристройки к существующему зданию АБК с производственными участками (электроцех, слесарный участок, диспетчерская);
- ремонтно-строительный участок ;
- блок теплой парковки для дежурного транспорта (сейчас размещается в свободных помещениях реагентного хозяйства) и КПП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2021 года
окончание работ: май 2025 года
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____24_____;
фактически, месяц:___49_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____92___% и фактически применено __70___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Костанай-Су» акимата г. Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная». Панаетов Виталий Александрович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения аэропорта города КостанайРеконструкция и восстановление водоочистных сооружений на 100 000 м3/сут

города Костаная (блок фильтров и отстойников,реагентное хозяйство,насосная станция повторного использования воды) по проспекту Абая,19

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
Батырханов К. Н_____ «05» 11 2025 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.