Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Aura Building"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянаульского района Павлодарской области"
Договор №13/1-08 от 13.08.2025г.

СПРАВКА № 1 от 28.11.2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			№13/1-08	13.08.2025г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянаульского района Павлодарской области	1 200 000,00	1 071 428,57							128 571,43	1 200 000,00
К оплате:		1 071 428,57							128 571,43	1 200 000,00

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Aura Building"
БИН240240031322

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кошербаев Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрячик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Aura Building" г.Павлодар, ул.Исы Байзакова 133 кв.73 БИН240240031322

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянульского района Павлодарской области"

Объект: "Наружные сети водоснабжения"

Договор №13/1-08 от 13.08.2025г.

Акт №1 от 28.11.2025 г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №02-06-01-12)

на Наружные сети водоснабжения (Поселковые сети)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-06-01-12					
			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1**	**У6101-0101-0105** **6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**328,67**	**513**	**168608**	

2	2	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**6,434**	**11 604**	**74660**
		ОБРАТНОЕ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ				
3	3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пазухи траншей. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**7,23**	**4 112**	**29730**
4	4	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншей. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**91,21**	**67**	**6111**
5	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**91,21**	**652**	**59469**
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ (В1) Д 1,5 м 84 шт. Д2 м -2 шт					
6	7	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,2585**	**60 461**	**136551**
		Раздел 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					
7	32	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**$м^3$ основания**	**7,00**	**6 298**	**44086**
8	35	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,07**	**1 478 510**	**103496**

Всего по акту	**622 711**
в т.ч.оборудование	*0*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -7,7%	47 949
Сметная прибыль (5)%	33 533
Непредвиденные работы и затраты (3)%	20 120
Итого в текущих ценах 2023г.	**724 313**
в том числе на 2024 год -87%	630 152
в том числе на 2025 год -13%	94 161
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**786 169**

	в том числе на 2024 год -87% К=1,075	677 413
	в том числе на 2025 год -13% К=1,155	108 756
	Итого в прогнозных ценах	**786 169**
дог.цена	с коэффициентом понижения К=0,95	746 862,97
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	89 623,56
	Итого по акту с учетом НДС	**836 486,53**

Сдал (Субпрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building"

БИН240240031322

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор **Кошербаев Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Aura Building" г.Павлодар, ул.Исы Байзакова 133 кв.73 БИН240240031322

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянульского района Павлодарской области"

Объект: "Благоустройство территории"

Договор №13/1-08 от 13.08.2025г.

Акт №2 от 28.11.2025 г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №02-07-01-17)

на Благоустройство территории. НС-2

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-07-01-17					
		Раздел 2.	**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ**					
			ТИП 1 ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПО ГРУНТУ==========					
1	**11**	**У7101-0403-0301** **7101-0403-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	**36,0**	**648**	**23328**	
2	**14**	**У7101-0602-0901** **7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0288**	**213 052**	**6136**	
3	**15**	**У7101-0602-0306** **7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**36,0**	**485**	**17460**	

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Aura Building" г.Павлодар, ул.Исы Байзакова 133 кв.73 БИН240240031322

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянульского района Павлодарской области"

Объект: "Наружные сети ВЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ"

Договор №13/1-08 от 13.08.2025г.

Акт №3 от 28.11.2025 г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №02-04-01-10)

на Наружные сети

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-04-01-10					
		Раздел 3.	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ -0,4 кВ**					
			ШКАФ УЧЕТА ШУ					
1	**49**	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**2**	**16 811**	**33622**	
2	**50**	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**8**	**6 548**	**52384**	
3	**51**	**У6119-0602-0202** **6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**2**	**5 778**	**11556**	

Всего по акту **97 562**

в т.ч.оборудование *0*

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -7,7%	7 512
	Сметная прибыль (5)%	5 254
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	3 152
	Итого в текущих ценах 2023г.	**113 480**
	в том числе на 2024 год -87%	98 728
	в том числе на 2025 год -13%	14 752
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**123 172**
	в том числе на 2024 год -87% К=1,075	106 133
	в том числе на 2025 год -13% К=1,155	17 039
	Итого в прогнозных ценах	**123 172**
дог.цена	с коэффициентом понижения К=0,95	117 013,40
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	14 041,61
	Итого по акту с учетом НДС	**131 055,01**

Сдал (Субпрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building"

БИН240240031322

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Кошербаев Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)