Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«31» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, село Атамекен, Производственная зона №2, участок 68, БИН 041240003378, Тел.:87292304608;***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Нурбаева Сергазы Культореевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция сетей водоотведения с 1 по 6 микрорайонов города Актау (6 микрорайон)» Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 6 микрорайон***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области, руководитель Картбаев Бердибек Кенжебекович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "БН Капитал", лицензия 20006031 от 10.04.2020 г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Берекетов Н.Ы.***

фамилия, имя, отчество (при-наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Redline Pro», рабочий проект***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области" № 103н/к от 26.12.2022 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Санация трубопроводов методом ГНБ диаметром 200х11,9мм	метр	967,7	967,7	1028	1028

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

			(далее - $м^3$)			
В том числе подземной части			$м^3$			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений			$м^2$			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данным проектом «Реконструкция сетей водоотведения с 1 по 6 микрорайонов города Актау (6 микрорайон)» предусматривается замена трубопроводов существующей самотечной канализационной сети согласно технического заключения и оценки обследования технического состояния инженерных сетей канализаций в городе Актау.

Замена трубопроводов предусмотрена бестраншейным методом (санация) прокладки трубопроводов для сохранности существующих покрытии благоустройства и асфальтных покрытий. Данный метод эффективен, так как нет риска повредить существующие коммуникационные сети в застроенных районах.

Выполнение работ предусмотрено двумя способами бестраншейной прокладки труб:

1. Санация методом разрушения старой трубы методом горизонтально направленном бурения ГНБ при протаскивании нового трубопровода из полиэтилена.
2. Санация трубопроводов гибким полимерно-тканевым рукавом. Технология санирования представляет собой протаскивание бесшовного полимерного рукава (гибкой полимерной трубы), свернутого в U-образную форму, на всю длину ремонтного участка между двумя колодцами, с последующим прижатием её к внутренней поверхности трубопровода, путем подачи под давлением для технологий водяного пара, для принятия новой трубой круглой формы. Изношенный старый трубопровод используется как направляющий каркас и служить дополнительной защитой (футляром).

Протяженность полиэтиленовых трубопроводов канализации:

Санация трубопроводов PE 100 SDR 17 методом ГНБ диаметром 200х11,9мм –1028 метров;

Восстановление трубопроводов с использованием внутренних полимерных покрытий, в частности, сплошных полимерных рукавов и труб из полиэтилена, позволяет защищать внутреннюю поверхность трубопровода сплошным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом.

Наименьшие уклоны трубопроводов приняты от минимальных скоростей движения сточных вод с уклоном для труб диаметром 200 и 315 мм - 0,005-0,007 (рельеф местности плоский, поэтому минимальным уклон принят 0.005 СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения» п.5.11.1).

Также производится замена смотровых канализационных колодцев диаметром 1000 и 1500 мм из сборных железобетонных колец по типовому проекту 3.900.1-14 «Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации» выпуск 1 на сульфатостойком портландцементе.

Демонтаж и устройство сборных железобетонных колодцев диаметром 1000мм – 30 шт;

Демонтаж и устройство сборных железобетонных колодцев диаметром 1500мм – 41 шт;

После выполнения всех строительно-монтажных работ по замене трубопроводов и сборных железобетонных колодцев выполняется восстановление асфальто-бетонного и тротуарного покрытия на поврежденных участках.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2024 года***;

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2024 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***2 месяцев***;

фактически ***4 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Гл. инж. ПКП „Кинеа"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____» _____дата
Место печати (при наличии)

КҰЖАТТАР ҮШІН

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Реконструкция сетей водоотведения с 1 по 6 микрорайонов города Актау (5 микрорайон)»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Нурбаев Серікжан Культореевич.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

Нурбаев Курылыс №2

дата« ___» _____**2024г.**

Место печати (при наличии)