Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«31» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, село Атамекен, Производственная зона №2, участок 68, БИН 041240003378, Тел.:87292304608;***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Нурбаева Сергазы Культоревича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция сетей водоотведения с 1 по 6 микрорайонов города Актау (5 микрорайон)» Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 5 микрорайон***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области, руководитель Картбаев Бердибек Кенжебекович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "БН Капитал", лицензия 20006031 от 10.04.2020 г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Берекетов Н.Ы.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Redline Pro», рабочий проект 11-10-2022 НВ***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области" № 102н/к от 26.12.2022 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Санация трубопроводов методом ГНБ диаметром 200х11,9мм	метр	472,3	472,3	472,3	472,3
Санация трубопроводов методом ГНБ диаметром 250х14,8мм	метр	111,1	111,1	111,1	111,1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

			(далее - $м^3$)			
В том числе подземной части			$м^3$			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений			$м^2$			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данным проектом «Реконструкция сетей водоотведения с 1 по 6 микрорайонов города Актау (5 микрорайон)» предусматривается замена трубопроводов существующей самотечной канализационной сети согласно технического заключения и оценки обследования технического состояния инженерных сетей канализаций в городе Актау.

Замена трубопроводов предусмотрена бестраншейным методом (санация) прокладки трубопроводов для сохранности существующих покрытии благоустройства и асфальтных покрытий. Данный метод эффективен, так как нет риска повредить существующие коммуникационные сети в застроенных районах.

Выполнение работ предусмотрено двумя способами бестраншейной прокладки труб:

1. Санация методом разрушения старой трубы методом горизонтально направленном бурения ГНБ при протаскивании нового трубопровода из полиэтилена.
2. Санация трубопроводов гибким полимерно-тканевым рукавом. Технология санирования представляет собой протаскивание бесшовного полимерного рукава (гибкой полимерной трубы), свернутого в U-образную форму, на всю длину ремонтного участка между двумя колодцами, с последующим прижатием её к внутренней поверхности трубопровода, путем подачи под давлением для технологий водяного пара, для принятия новой трубой круглой формы. Изношенный старый трубопровод используется как направляющий каркас и служить дополнительной защитой (футляром).

Протяженность полиэтиленовых трубопроводов канализации:

Санация трубопроводов PE 100 SDR 17 методом ГНБ диаметром 200х11,9мм – 836 метров;

Восстановление трубопроводов с использованием внутренних полимерных покрытий, в частности, сплошных полимерных рукавов и труб из полиэтилена, позволяет защищать внутреннюю поверхность трубопровода сплошным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом.

Наименьшие уклоны трубопроводов приняты от минимальных скоростей движения сточных вод с уклоном для труб диаметром 200 и 315 мм - 0,005-0,007 (рельеф местности плоский, поэтому минимальным уклон принят 0.005 СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения» п.5.11.1).

Также производится замена смотровых канализационных колодцев диаметром 1000 и 1500 мм из сборных железобетонных колец по типовому проекту 3.900.1-14 «Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации» выпуск 1 на сульфатостойком портландцементе.

Демонтаж и устройство сборных железобетонных колодцев диаметром 1000мм – 18 шт;

Демонтаж и устройство сборных железобетонных колодцев диаметром 1500мм – 25 шт;

После выполнения всех строительно-монтажных работ по замене трубопроводов и сборных железобетонных колодцев выполняется восстановление асфальто-бетонного и тротуарного покрытия на поврежденных участках.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***февраль 2024 года***;

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2024 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2 месяцев***;
фактически ***10 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

_____

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

_____

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____ Гл. генер. ТКП „КИНСА" _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____» _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Реконструкция сетей водоотведения с 1 по 6 микрорайонов города Актау (5 микрорайон)»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Нурбаев Сергазы Культореевич _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата« ___» _____**2024г.**

Место печати (при наличии)