Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область,Каракиянский район,с.Курык,Досан батыр,6, тел.: +7 (7293) 72-19-98** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150840019861**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980240000762**

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2025г. к Договору № 22 от 14.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
13	18.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газопровода от села Курык до местности Кызылкум Каракиянского района Мангистауской области			работа	1	44 250 362,17	44 250 362,17	4 741 110,23
				Итого	1	x	44 250 362,17	4 741 110,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Темирұлы А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.04.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства" БИН 150840019861**

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газопровода от села Курык до местности Кызылкум Каракиянского района Мангистауской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за Апрель 2025 год

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
Заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики			код
150 840 019 861	980 240 000 762			22	14.06.2024г				
				Д/С №01	24.01.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газопровода от села Курык до местности Кызылкум Каракиянского района Мангистауской области	316 311 543,21	112 614 722,16	39 509 251,94				4 741 110,23	44 250 362,17
Удержание аванса, 30%	91 838 010,65	33 784 416,65	11 852 775,58				1 422 333,07	13 275 108,65
Удержание 5%	15 815 577,16	5 630 736,11	1 975 462,60				237 055,51	2 212 518,11
ИТОГО по справке	**208 657 955,40**	**73 199 569,40**	**25 681 013,76**				**3 081 721,65**	**28 762 735,41**

М.П.

Заказчик **И.о. руководителя ГУ "Каракиянский районный отдел строительства" БИН 150840019861**
Тимурулы А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762**
Севзиханов Н.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "ГУКС Актау"**
Чукин А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства" БИН 150840019861**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода от села Курык до местности Кызылкум Каракиянского района Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство газопровода от села Курык до местности Кызылкум Каракиянского района Мангистауской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22 от 14.06.2024г., Доп. соглашение №01 от 24.01.2025г.**

Акт выполненных работ

за Апрель 2025г. на работы по локальной смете №2-1-1-1 Газопровод высокого давления

Составлен(а) Составлена в текущих ценах 01.10.2023г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подземный газопровод высокого давления Р=0.3-0.6МПа (II-категории)				
			Земляные работы				
1	67	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 484,95	365	907007
2	68	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	76,85	10 615	815763
3	69	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	92,43	11 952	1104723
4	70	У6101-0103-0221 6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1	м^3	388	257	99716
5	71	С3412-101-0218 412-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	27 937	44	1229228

1	2	3	4	5	6	7	8
6	72	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную МЯГКОГО ГРУНТА.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	388	4 204	1631152
7	73	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2 392,17	69	165060
8	74	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2 392,17	713	1705617
9	75	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2 392,17	231	552591
10	80	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	380	5 927	2252260
11	82	Ц13-390201-0503 1339-0201-0503 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	72	3 693	265896
12	83	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	21,17	8 846	187270
			Трубопроводы и фитинги				
13	86	У6121-0105-0406 6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 160 мм	км	0,7	1 864 067	1304847
14	87	С1241-202-0217 241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	707	8 114	5736598
15	88	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	1,738	1 598 306	2777856
16	89	С1241-202-0213 241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1 755,38	3 840	6740659
17	92	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	6	5 064	30384
18	96	С1241-208-1812 241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	35 114	70228
19	98	С1241-208-1809 241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	9 065	36260
20	102	У6121-0401-0202 6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	7	7 466	52262

1	2	3	4	5	6	7	8
21	106	С1241-209-1615 241-209-1615 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	2	18 301	36602
22	108	С1241-209-1610 241-209-1610 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	5	13 440	67200
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /см.ГСН-43/ -17шт.				
23	157	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	$м^3$.	0,175	65 475	11458
24	158	С1261-107-0513 261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,007	3 406 760	23847
25	159	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	5	5 064	25320
26	160	СПрайс *лист ТОО "Инжиниринг-Е"* *СТПрайс*	Шаровый кран,DN 63	шт	5	47 428,28	237141
27	161	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	15	5 064	75960
28	162	С1241-211-0606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	1 314	13140
29	163	СПрайс *лист ТОО "Инжиниринг-Е"* *СТПрайс*	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	5	21 340,55	106703
30	164	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ковера	шт.	5	25 801	129005
31	165	С1261-302-0233 261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	5	532	2660
32	166	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	15,75	5 444	85743
33	167	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,625	39 669	24793
34	168	С1212-101-0501 212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1	29 038	2904
			Узел выхода газопровода из земли для абонента -51шт.				
35	218	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2 438	27	65826
36	219	С1249-101-0201 249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2 438	17	41446

1	2	3	4	5	6	7	8
			Переход в футляре из п/э трубы d160x14,6мм для газопровода d=110x10,0 мм /см.ГСН-36,37/ - 2шт.				
37	234	У6121-0105-0406 6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 160 мм	км	0,03	1 864 067	55922
38	235	С1241-201-0416 241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	30,3	7 646	231674
39	236	У6121-0801-0302 6121-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	7 032	210960
40	237	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	1	25 801	25801
41	238	С1261-302-0233 261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	1	532	532
42	239	С1241-201-0404 241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м	1,2	343	412
43	240	С1241-117-0405 241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	442	442
44	241	СПрайс *лист ТОО "Инжиниринг-Е"* *СТПрайс*	Патрубок-накладка диам.160 мм	шт	1	13 501,16	13501
45	242	С1241-210-0603 241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	1	2 060	2060
46	243	С1241-211-0603 241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085	2170
47	244	С1261-105-0615 261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	1,4	160	224
48	245	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800 (160x14,6мм) мм.Заделка герметиком	футляр	1	15 356	15356
49	246	С1212-101-1901 212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	29 945	30
50	247	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,002	5 444	11
			Переход в футляре из п/э трубы d110x10,0мм для газопровода d=63x5,8 /см.ГСН-38,39/ - 4шт.				
51	248	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,039	1 598 306	62334

1	2	3	4	5	6	7	8
52	249	С1241-201-0413 241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	39,39	3 536	139283
53	250	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	74,25	6 514	483664
54	251	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	3	25 801	77403
55	252	С1261-302-0233 261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	3	532	1596
56	253	С1241-201-0404 241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	3,6	343	1235
57	254	С1241-117-0405 241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	3	442	1326
58	255	СПрайс *лист ТОО "Инжиниринг-Е"* *СТПрайс*	Патрубок-накладка диам.110 мм	шт	3	12 717,23	38152
59	256	С1241-210-0603 241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	2 060	6180
60	257	С1241-211-0603 241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	1 085	6510
61	258	С1261-105-0615 261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	2,4	160	384
62	259	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800 (110х10,0мм) мм.Заделка герметиком	футляр	3	10 558	31674
63	260	С1212-101-1901 212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,003	29 945	90
64	261	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,006	5 444	33
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30024084**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			10624766
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5304599*
			машины и механизмы	тенге			3753469
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1029141*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14416621
			перевозки	тенге			1229228
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 201		

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по Акту				**30 024 084,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	**5,9%**			**1 771 420,96**
			Итого				**31 795 504,96**
			Сметнаяприбыль 5%	**5%**			**1 589 775,25**
			Непредвиденные работы и затраты 3%	**3%**			**953 865,15**
			Итого				**34 339 145,35**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**36 914 581,25**
			Итого со скидкой	**0,97999999**			**36 176 289,27**
			НДС	**12 %**			**4 341 154,71**
			Итого с НДС				**40 517 443,98**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Севзиханов Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"

БИН 150840019861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Тимурулы А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ГУКС Актау"

Эксперт **Чукин А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Бірлестік"

Эксперт **Байболов А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства" БИН 150840019861**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода от села Курык до местности Кызылкум Каракиянского района Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство газопровода от села Курык до местности Кызылкум Каракиянского района Мангистауской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22 от 14.06.2024г., Доп. соглашение №01 от 24.01.2025г.**

Акт выполненных работ

за Апрель 2025г. на работы по локальной смете №2-1-2-2 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) Составлена в текущих ценах 01.10.2023г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Подраздел 0.1.	**ПГБ-16-2ВУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-150В на базе счетчика газа CGT-FX DN200- G1600 и эл.корректора газа miniElcor с GSM и АОГВ**				
			Сетчатое ограждение для ПГБ-16-2ВУ-1 с калиткой Тип М1Б (10.0х5.0) /АС-4/				
1	**1**	**У86-010602-0302** **8601-0602-0302** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**13**	**146 522**	**1904786**
2	**2**	**У86-010605-0502** **8601-0605-0502** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**	**177 238**	**177238**
			Фундамент монолитный ФП-1				
3	**3**	**У6101-0201-0201** **6101-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**$м^3$**	**2,8**	**6 778**	**18978**
4	**4**	**У6101-0206-0101** **6101-0206-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**0,1**	**4 204**	**420**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,87	36 160	67619
6	6	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	4,21	46 064	193929
7	7	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2067	360 429	74501
8	8	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0549	348 324	19123
9	9	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,0268	1 285 266	34445
			Фундамент Фм-1 -3шт.				
10	10	У6101-0205-0101 6101-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1	$м^3$	1,95	9 009	17568
11	11	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,53	4 204	6432
12	12	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,12	36 160	4339
13	13	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,3	65 021	19506
14	14	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00972	326 357	3172
15	15	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,06663	84 098	5603
16	16	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06192	1 160 797	71877
17	17	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	4,71	708	3335
18	18	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	1,93227	606	1171
19	19	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,93227	452	873

1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00066	1 510 113	997
			Фундамент Фм-2 -3шт.				
21	21	У6101-0205-0101 6101-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1**	$м^3$	1,95	9 009	17568
22	22	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	1,53	4 204	6432
23	23	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,12	36 160	4339
24	24	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,3	65 021	19506
25	25	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00972	326 357	3172
26	26	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т	0,07179	84 098	6037
27	27	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0642	1 160 797	74523
28	28	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	7,59	708	5374
29	29	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	$м^2$	2,08191	606	1262
30	30	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,08191	452	941
31	31	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00072	1 510 113	1087
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2766153**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1169761
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*74934*
			машины и механизмы	тенге			254968
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*76794*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1341427
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	204		
			ИТОГО по Акту				**2 766 153,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	5,9%			163 203,03
			Итого				2 929 356,03
			Сметнаяприбыль 5%	5%			146 467,80
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%			87 880,68
			Итого				3 163 704,51
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				3 400 982,35
			Итого со скидкой	0,97999999			3 332 962,67
			НДС	12 %			399 955,52
			Итого с НДС				3 732 918,19

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Севзиханов Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"

БИН 150840019861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Тимурулы А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ГУКС Актау"

Эксперт **Чукин А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Бірлестік"

Эксперт **Байболов А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)