Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Общеобразовательная школа №3" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области** — **970240001675**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №54 от 08.05.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000059	26.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт школы №3 города Жанаозен, Мангистауской области			м-ц	1	154 549 218,78	154 549 218,78	16 558 844,87
				Итого	1	x	154 549 218,78	16 558 844,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №3" отдела образования г.Жанаозен**
Подрядчик : **ТОО "АС Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт школы №3 города Жанаозен, Мангистауской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

За июнь 2025 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
970240001675	060440002060	54	08.05.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03-2024 Капитальный ремонт школы №3 города Жанаозен, Мангистауской области	**154 549 218,78**	**137 990 373,91**							**16 558 844,87**	**154 549 218,78**
За отчетный месяц		**137 990 373,91**							**16 558 844,87**	**154 549 218,78**
Удержание 5% за текущий месяц 2025г.		**6 899 518,7**							**827 942,24**	**7 727 460,94**
Всего к оплате		**131 090 855,21**							**15 730 902,63**	**146 821 757,84**

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательная школа №3" отдела образования г.Жанаозен, БИН 970240001675

Директор _____ **Джаков М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик:

ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060

Генеральный директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Аско сервис Шетпе", БИН 030140005237

Эксперт _____ **Рымбаев М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №3" отдела образования г.Жанаозен**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы №3 города Жанаозен, Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт школы №3 города Жанаозен, Мангистауской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **08.05.2025г.**

Акт выполненных работ 1

за июнь 2025 (месяц, год) на 03-2024 Суммарная смета для стройки - 03-2024 работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э994993: Подготовительные работы [01-01]					
			Раздел: Демонтажные работы здания школы					
1	1	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	244	7 527,0	1 836 588,0	
2	2	1206-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные пластиковые.Снятие**	$м^2$	175,68	753,0	132 287,0	
3	3	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие**	$м^2$	24,6	5 212,0	128 215,0	
4	4	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	9	7 527,0	67 743,0	
5	5	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные остекленные.Снятие**	$м^2$	7,2	2 604,0	18 749,0	
6	6	1110-0501-0501 *РСНБ РК 2022*	**Проемы высотой до 5 м.Демонтажвитражных блоков из ПВХ**	$м^2$	73,195	5 108,0	373 880,0	
7	7	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	122	11 176,0	1 363 472,0	
8	8	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	9	11 176,0	100 584,0	
9	9	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	7 485,5	1 192,0	8 922 716,0	
10	10	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	**ЗАЧИСТКА ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ ПОТОЛКА**	$м^2$	4 132,5	923,0	3 814 298,0	
11	11	1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водосточные.Разборка с земли и подмостей**	м	463,15	606,0	280 669,0	
12	12	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	**Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА.Разборка**	$м^3$	64,41	76 842,0	4 949 393,0	
13	13	1209-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Поручни деревянные.Разборка прямой части**	м поручня	36,7	531,0	19 488,0	
14	14	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.** *Разборка(демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходуматериалов - 0,5.* *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,0714	189 596,0	13 537,0	
15	15	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты бетонные.Разборка/=КОЗЫРЕК/**	$м^3$	1,05	84 903,0	89 148,0	
16	16	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты бетонные.Разборка/=КРЫЛЬЦО Кр-1,Кр-2,Кр-3/**	$м^3$	3,25	84 903,0	275 935,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	17	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	25,86	123 788,0	3 201 158,0	
18	18	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки/=Подиум под санузлом/	$м^3$ кладки	5,5	123 788,0	680 834,0	
19	19	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки/=Демонтаж сцены/	$м^3$ кладки	0,85	123 788,0	105 220,0	
20	20	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка	$м^2$ облицовки	18,45	481,0	8 874,0	
21	21	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж. *Разборка(демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходуматериалов - 0,5.* *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,105	189 596,0	19 908,0	
22	22	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия/=Керамзитобетон/	$м^2$	781,09	9 057,0	7 074 332,0	
23	23	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	$м^3$	78,109	76 842,0	6 002 052,0	
24	24	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	781,09	4 441,0	3 468 821,0	
25	25	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	843,59	741,0	625 100,0	
26	26	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы БЕТОННЫЕ.Разборка покрытия	$м^2$	730,1	9 057,0	6 612 516,0	
27	27	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	$м^3$	73,01	76 842,0	5 610 234,0	
28	28	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	730,1	600,0	438 060,0	
29	29	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	788,5	196,0	154 546,0	
30	30	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	$м^3$	3,5825	76 842,0	275 286,0	
31	31	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ.Разборка покрытия	$м^2$	71,65	600,0	42 990,0	
32	32	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	$м^3$	1,433	76 842,0	110 115,0	
33	33	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	71,65	4 441,0	318 198,0	
34	34	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	77,4	741,0	57 353,0	
35	35	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы БЕТОННЫЕ.Разборка покрытия	$м^2$	278,88	9 057,0	2 525 816,0	
36	36	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	278,88	740,0	206 371,0	
37	37	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые.Разборка покрытия	$м^2$	278,88	1 810,0	504 773,0	
38	38	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Полы.Разборка оснований покрытия:лаг из досок и брусков	$м^2$	278,88	398,0	110 994,0	
39	39	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	68,95	196,0	13 514,0	
40	40	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия/=Керамзитобетон/	$м^2$	62,94	9 057,0	570 048,0	
41	41	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	$м^3$	6,294	76 842,0	483 644,0	
42	42	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	62,94	4 441,0	279 517,0	
43	43	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	66	741,0	48 906,0	
44	44	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	$м^3$	17,258	76 842,0	1 326 139,0	
45	45	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	172,58	9 057,0	1 563 057,0	
46	46	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	165	741,0	122 265,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	47	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия/=Стяжка/	$м^2$	743,97	9 057,0	6 738 136,0	
48	48	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	$м^3$	111,5955	76 842,0	8 575 221,0	
49	49	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	743,97	4 441,0	3 303 971,0	
50	50	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	794,8	741,0	588 947,0	
51	51	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы БЕТОННЫЕ.Разборка покрытия	$м^2$	1 010,57	9 057,0	9 152 732,0	
52	52	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	$м^3$	20,2114	76 842,0	1 553 084,0	
53	53	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	1 010,57	600,0	606 342,0	
54	54	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	1 091,42	196,0	213 918,0	
55	55	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	$м^3$	1,1932	76 842,0	91 688,0	
56	56	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ.Разборка покрытия	$м^2$	59,66	600,0	35 796,0	
57	57	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	$м^3$	1,1932	76 842,0	91 688,0	
58	58	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	59,66	4 441,0	264 950,0	
59	59	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	67,656	741,0	50 133,0	
60	60	1207-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Полы из древесностружечных плит в один слой.Разборка покрытия	$м^2$	126,28	850,0	107 338,0	
61	61	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые.Разборка покрытия	$м^2$	126,28	1 810,0	228 567,0	
62	62	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Полы.Разборка оснований покрытия:лаг из досок и брусков	$м^2$	126,28	398,0	50 259,0	
63	63	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	135,1	196,0	26 480,0	
				Раздел: Демонтажные работы здания Гараж				
64	64	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	102,1	1 192,0	121 703,0	
65	65	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	ЗАЧИСТКА ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ ПОТОЛКА	$м^2$	101,21	923,0	93 417,0	
66	66	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА.Разборка	$м^3$	7,7	76 842,0	591 683,0	
67	67	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Зачистка фасада.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	134,45	1 192,0	160 264,0	
68	68	1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ В-1 и В-2. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,26	338 085,0	87 902,0	
69	69	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка/=Бетон мозайка/	$м^3$	2,0242	76 842,0	155 544,0	
				Раздел: Демонтажные работы Благоустройства				
70	70	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	$м^3$	85	13 348,0	1 134 580,0	
71	71	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным.Разборка	$м^3$	78,4	4 743,0	371 851,0	
72	72	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА.Разборка	$м^3$	62,4	76 842,0	4 794 941,0	
73	73	1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЕ. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	19,9	338 085,0	6 727 891,0	
74	74	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты бетонные.Разборка /=Мусоросборник/	$м^3$	21,8	84 903,0	1 850 885,0	
				Раздел: Демонтажные работы Отопления и вентиляции				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	75	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50мм.Укладка в траншею	км трубопровода	2,76	973 262,0	2 686 203,0	
76	76	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	366,99	2 116,0	776 551,0	
				Раздел: Демонтажные работы Водопровода и				
77	77	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб,диаметр 50 мм.Прокладка	м трубопровода	190	1 557,0	295 830,0	
78	78	1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	466	1 216,0	566 656,0	
79	79	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары.Демонтаж	прибор	29	3 979,0	115 391,0	
80	80	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины.Демонтаж	прибор	33	3 199,0	105 567,0	
81	81	1215-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	ДУШЕВОЙ ПОДДОН.Демонтаж	прибор	6	2 782,0	16 692,0	
82	82	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм.Разборка	м трубопровода с фасонными частями	274	5 214,0	1 428 636,0	
				Раздел: Демонтажные работы электротехнической части				
83	83	1217-0101-0706 *РСНБ РК 2022*	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ.Демонтаж	шт.	14	1 598,0	22 372,0	
84	84	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	896	988,0	885 248,0	
85	85	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки.Демонтаж	шт.	339	303,0	102 717,0	
86	86	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель.Демонтаж	м	339	132,0	44 748,0	
				Раздел: Демонтажные работы Пожарной сигнализации				
87	87	1217-0101-0706 *РСНБ РК 2022*	Автоматические пожарные извещатели.Демонтаж	шт.	200	1 598,0	319 600,0	
88	88	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель.Демонтаж	м	1 000	132,0	132 000,0	
				Раздел: Демонтажные работы системы связи				
89	89	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Демонтаж	камера	29	8 339,0	241 831,0	
90	90	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель.Демонтаж	м	1 000	132,0	132 000,0	
91	91	1217-0101-0706 *РСНБ РК 2022*	Звонок и часы.Демонтаж	шт.	10	1 598,0	15 980,0	
92	92	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель.Демонтаж	м	200	132,0	26 400,0	
				Раздел: Прочие работы				
93	93	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	423,553469	1 389,0	588 316,0	
94	94	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемностьсвыше 10 т.Расстояние перевозкисвыше 20 до 30 км	т·км	12 706,604061	27,0	343 078,0	
			ИТОГО по смете Э994993: Подготовительные работы [01-01]				121 563 070,0	
			Итого по суммарной смете				121 563 070,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)			121563070*5,3/100	6 442 842,71	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			121563070+0+0+6442842,71	128 005 912,71	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			128005912,71*5/100	6 400 295,64	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			128005912,70999999*5/100	6 400 295,64	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				140 806 503,99	

	Итого со скидкой Подрядчика, к = 0,979999999997316	140806503,99*0,979999999997316	**137990 373,91**
	НДС (12%)	137990373,91*12/100	16558 844,87
	Итого с НДС	137990373,91+16558844,87	**154549 218,78**
	Удержание 5% за текущий месяц 2025г.	154549218,78*5/100	7727 460,94
	Всего к оплате тенге с НДС	154549218,78-7727460,94	**146821 757,84**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Курылыс", БИН 060440002060

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №3" отдела образования г.Жанаозен, БИН 970240001675

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Джаков М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Аско сервис Шетпе", № KZ12VJE00090482 аттестата эксперта

Рымбаев М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "АРКО-проект"

Каримсаков Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)