Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Общеобразовательная школа №3" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970240001675**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440002060**
Договор (контракт)	Договор №54 от 08.05.2025г	

Номер документа	Дата составления
00000000073	**31.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт школы №3 города Жанаозен, Мангистауской области			м-ц	1	254 295 462,29	254 295 462,29	27 245 942,39
				Итого	1	x	254 295 462,29	27 245 942,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2025

М.П.

Приложение к приказу исполняющего обязанности
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №36

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №3" отдела образования г.Жанаозен, БИН 970240001675

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт школы №3 города Жанаозен, Мангистауской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
970240001675	060440002060			54	08.05.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентарь	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
03-2024 Капитальный ремонт школы №3 города Жанаозен, Мангистауской области	408 844 681,07	408 844 681,07	227 049 519,90	226 836 883,23	212 636,68		27 245 942,39	254 295 462,29
Удержание 5 % с текущего периода			11 352 476,00				1 362 297,11	12 714 773,11
Всего к оплате			215 697 044,00				25 883 645,18	241 580 689,18

Заказчик : Директор Джаков М.А.
М.П. (при наличии)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик : Генеральный директор Адилбеков Ж.З.
М.П. (при наличии)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аско сервис Шетпе", аттестат № KZ12VJE00090482 эксперта Рымбаев М.
М.П. (при наличии)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись печать)

Приложение к приказу исполняющего обязанности
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №36
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : КГУ "Общеобразовательная школа №3" отдела образования по г.Жанаозен, БИН 970240001675, РК, Мангистауская область, г.Жанаозен, микрорайон Шанырак, 52
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН 060440002060, РК, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17, дом 46, офис 5
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт школы №3 города Жанаозен, Мангистауской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт школы №3 города Жанаозен, Мангистауской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №54 от 08.05.2025г.

Акт выполненных работ 2 за июль 2025г. (месяц, год)

на 03-2024 Суммарная смета для стройки - 03-2024 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э995003: Ремонтные работы [02-01-01]					
			Раздел: Детали устройства обрамления					
1	1	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки**	м^3 кладки	0,24	123 788,0	29 709,0	
2	2	1108-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Своды.Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,12834	271 227,0	34 809,0	
3	3	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,11634	431 615,0	50 214,0	
4	4	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой сталисредняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,09752	1 130 290,0	110 226,0	Казахстан
5	5	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление**	отверстие	34	341,0	11 594,0	
6	6	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м**	т	0,031054	3 504 999,0	108 844,0	
7	7	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м^3 кладки	0,24	87 205,0	20 929,0	
8	8	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0018	1 914 999,0	3 447,0	
9	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0018	348 974,0	628,0	
10	10	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление**	отверстие	18	341,0	6 138,0	
11	11	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м^3 кладки	0,46	87 205,0	40 114,0	

12	12	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,26966	1 914 999,0	516 399,0	
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26966	348 974,0	94 104,0	
14	14	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	1 390	341,0	473 990,0	
15	15	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	59,77	87 205,0	5 212 243,0	
16	16	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,04234	1 914 999,0	81 081,0	
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04234	348 974,0	14 776,0	
18	18	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	290	341,0	98 890,0	
19	19	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	5,8	87 205,0	505 789,0	
20	20	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,093	1 914 999,0	178 095,0	
21	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,093	348 974,0	32 455,0	
22	22	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	500	341,0	170 500,0	
23	23	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	19,5	87 205,0	1 700 498,0	
24	24	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01092	1 914 999,0	20 912,0	
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01092	348 974,0	3 811,0	
26	26	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	70	341,0	23 870,0	
27	27	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,75	87 205,0	152 609,0	
28	28	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,09096	1 914 999,0	174 188,0	
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09096	348 974,0	31 743,0	
30	30	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	360	341,0	122 760,0	
31	31	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	18,6	87 205,0	1 622 013,0	
			Раздел: Монолитные перемычки ПРм-1(1шт),см.АС-43					
32	32	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки.Устройство	$м^3$	0,13	160 013,0	20 802,0	
33	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	315 694,0	1 136,0	
34	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00598	348 974,0	2 087,0	
			Раздел: Проемы					
35	36	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	41,905	11 972,0	501 687,0	
36	37	1110-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	4,9215	8 339,0	41 040,55	

37	38	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	17,306	7 675,0	132 823,55	
38	39	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	527,306	9 070,0	4 782 665,25	
39	40	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	421,7955	44 380,0	18 719 283,95	
40	41	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м^2	41,905	62 645,0	2 625 138,3	
41	42	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	101,5835	44 380,0	4 508 275,9	
42	43	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	3,927	44 380,0	174 280,6	
43	44	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	12,138	52 349,0	635 412,4	Казахстан
44	45	223-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,не открывающийся: глухой	м^2	2,6775	37 823,0	101 270,7	
45	46	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	5,168	46 647,0	241 071,9	Казахстан
46	47	223-102-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,не открывающийся: глухой	м^2	2,244	39 205,0	87 975,85	
47	48	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	м	383,69	3 443,0	1 321 044,5	
48	49	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	383,69	2 086,0	800 377,0	
49	52	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	5,304	10 195,0	54 074,45	

50	53	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	5,304	36 391,0	193 018,0	
			Раздел: Полы					
51	73	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	$м^3$ изоляции	30,1048	46 404,0	1 396 983,0	
52	76	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	29,2138	59 553,0	1 739 769,5	
53	77	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	379,4	2 620,0	994 028,0	
54	80	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20/=50 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	35,825	2 620,0	93 861,5	
55	81	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжкик норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	35,825	1 218,0	43 635,0	
56	82	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемойповерхности	35,825	6 113,0	218 998,0	
57	83	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	40,124	301,0	12 077,5	
58	84	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	35,825	2 620,0	93 861,5	
59	89	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	11,1552	59 553,0	664 325,5	
60	97	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20/=10 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	86,29	2 620,0	226 080,0	
61	98	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменениятолщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	86,29	-406,0	-35 033,5	
62	101	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20/=55 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	342,47	2 620,0	897 271,5	
63	102	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжкик норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	342,47	1 422,0	486 992,5	
64	105	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	32,404215	59 553,0	1 929 768,0	
65	106	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	568,495	2 620,0	1 489 457,0	
66	109	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	29,83	2 620,0	78 154,5	
67	110	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемойповерхности	29,83	6 113,0	182 351,0	
68	111	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	33,4096	301,0	10 056,5	
69	112	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	29,83	2 620,0	78 154,5	
			Раздел: Устройство перегородки из ГКЛ,см.АС-51					

70	122	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	138,5	7 597,0	1 052 184,0	
			Раздел: Внутренняя отделка,см.АС-52					
71	123	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 640,33	3 063,0	5 024 330,45	
72	124	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 543,84	3 128,0	4 829 131,2	
73	126	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню ибетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2 689,0345	6 048,0	16 263 280,35	
74	127	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями нагипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2 530,856	2 091,0	5 292 020,0	
75	130	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2оштукатуриваемой поверхности	261,8085	5 059,0	1 324 489,55	
76	133	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 060,97	3 063,0	3 249 751,45	
77	134	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	998,56	3 128,0	3 123 496,0	
78	136	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонуулучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 833,212	6 048,0	11 087 266,55	
79	137	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями нагипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 725,376	2 091,0	3 607 761,6	
80	140	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2оштукатуриваемой поверхности	169,575	5 059,0	857 879,5	
81	143	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	802,8675	3 063,0	2 459 183,45	
82	144	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	755,64	3 128,0	2 363 641,6	
83	146	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонуулучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 283,653	6 048,0	7 763 533,65	
84	147	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями нагипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 208,144	2 091,0	2 526 228,8	

85	150	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2оштукатуриваемой поверхности	140,913	5 059,0	712 878,85	
			Раздел: Узел 1,см.АС-61					
86	228	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Заливка цементно-песчаным раствором	$м^3$	0,01498	42 666,0	639,0	
87	229	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок(за вычетом проемов)	24,34	15 968,0	388 661,0	
			Раздел: Узел крепления перегородки к стене,см.АС-61					
88	230	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00058	391 456,0	227,0	
89	231	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/.Установка	т стальных элементов	0,00012	1 562 505,0	188,0	
			Раздел: Узел крепления перегородки к плите перекрытия,см.АС-61					
90	232	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/.Установка	т стальных элементов	0,0033	1 562 505,0	5 156,0	
91	233	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00322	391 456,0	1 260,0	
92	234	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 ммГОСТ 8486-86 сорт 2/=АНТИС.ПРОБКА/	$м^3$	0,00534	112 242,0	599,0	
			Раздел: Устройство ж/бет арычный латок(110 пм),см.АС-62					
93	237	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	12,96	46 699,0	605 219,0	
94	238	1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм.Устройство	$м^3$	18,95	161 330,0	3 057 204,0	
95	239	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01865	452 925,0	8 447,0	
96	240	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	88	3 982,0	350 416,0	
97	241	1107-0202-0108 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытия.Укладка	шт.сборных конструкций	37	25 143,0	930 291,0	
			ИТОГО по смете Э995003: Ремонтные работы [02-01-01]				134 076 998,4	
			Смета Э995013: Отопление и вентиляция [02-01-02]					
			Раздел: Отопление					
98	1	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	293,592	5 493,0	1 612 700,8	
99	2	245-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140,высотой полной 588 мм,высотой монтажной 500 мм	кВт	2 258,4	9 023,0	20 377 543,2	
100	3	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	мтрубопровода	1 440	2 731,0	3 932 640,0	
101	4	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	мтрубопровода	160	2 731,0	436 960,0	
102	5	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	мтрубопровода	416	2 731,0	1 136 096,0	

103	6	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	мтрубопровода	136	2 731,0	371 416,0	
104	7	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 50 мм.Прокладка	м трубопровода	56	3 559,0	199 304,0	
105	8	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1 440	594,0	855 360,0	
106	9	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	160	613,0	98 080,0	
107	10	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	416	1 102,0	458 432,0	
108	11	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	136	1 369,0	186 184,0	
109	12	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	56	2 552,0	142 912,0	
110	13	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	452,24	708,0	320 185,6	
111	18	241-417-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-45 мм,Ст3	м	81,6	19 662,0	1 604 419,2	
112	19	241-117-0204 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	29	5 129,0	148 741,0	
113	20	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	1,44	509,0	732,8	
114	21	241-417-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-45 мм,Ст3	м	1,44	19 662,0	28 313,6	
115	22	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	5,76	509,0	2 932,0	
116	23	261-301-0217 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,48	7 701,0	3 696,0	
117	24	1116-0602-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	191	1 524,0	291 084,0	
118	25	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4",DN 15	шт.	191	6 319,0	1 206 929,0	
119	26	245-405-2102 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным дистанционным температурнымдатчиком	шт.	191	13 420,0	2 563 220,0	
120	27	242-303-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой,радиаторный,угловой,для отключения,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ21345-2005 DN 20/=RLV-П/	шт.	191	4 412,0	842 692,0	
121	28	242-312-1702 *СпрСЦ 10.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой,латунный,муфтовый,с внутренней резьбой,Т до+120°С,PN16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	30 547,0	30 547,0	
122	29	242-312-1703 *СпрСЦ 10.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой,латунный,муфтовый,с внутренней резьбой,Т до+120°С,PN16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	36 808,0	73 616,0	
123	30	242-312-1704 *СпрСЦ 10.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой,латунный,муфтовый,с внутренней резьбой,Т до+120°С,PN16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	54 922,0	329 532,0	
124	31	242-312-1705 *СпрСЦ 10.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой,латунный,муфтовый,с внутренней резьбой,Т до+120°С,PN16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	61 173,0	122 346,0	

125	32	242-312-1705 *СпрСЦ 10.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой,латунный,муфтовый,с внутренней резьбой,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	1	61 173,0	61 173,0	
126	33	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695,0	1 695,0	
127	34	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2 063,0	4 126,0	
128	35	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	2 628,0	7 884,0	
129	36	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	3 934,0	11 802,0	
130	37	242-301-1207 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	1	12 646,0	12 646,0	
131	38	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные.Установка	шт.	220	1 017,0	223 740,0	
132	39	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского,латунный штуцерный (Н-Н),для спуска воздуха,Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	220	320,0	70 400,0	
133	40	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	5,76	904,0	5 207,2	Казахстан
134	41	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	3,84	1 413,0	5 425,6	Казахстан
135	42	241-205-1108 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	3,2	3 024,0	9 676,8	Казахстан
136	43	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	11 443,0	22 886,0	
137	44	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	56 615,0	113 230,0	
138	45	242-206-1604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали,муфтовый,полнопроходной,для воды и пара,Т до+230°С,PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN20	шт.	1	22 711,0	22 711,0	
139	46	242-206-1605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали,муфтовый,полнопроходной,для воды и пара,Т до+230°С,PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN25	шт.	2	32 449,0	64 898,0	
140	47	242-206-1606 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали,муфтовый,полнопроходной,для воды и пара,Т до+230°С,PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN32	шт.	6	40 811,0	244 866,0	
141	48	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	21,952	708,0	15 542,4	
142	52	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр от 65 до 80 мм.Прокладка	мтрубопровода	1,6	5 853,0	9 364,8	

143	53	1116-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр от 80 до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	1,92	5 866,0	11 262,4	
144	54	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,6	2 240,0	3 584,0	
145	55	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,92	3 617,0	6 944,8	
146	56	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	мтрубопровода	4	2 731,0	10 924,0	
147	57	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	4	594,0	2 376,0	
148	63	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	11 443,0	22 886,0	
149	64	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	56 615,0	113 230,0	
150	65	242-206-1604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали,муфтовый,полнопроходной,для воды и пара,Т до+230°С,PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN20	шт.	3	22 711,0	68 133,0	
151	66	242-206-1605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали,муфтовый,полнопроходной,для воды и пара,Т до+230°С,PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN25	шт.	2	32 449,0	64 898,0	
152	67	242-206-1606 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали,муфтовый,полнопроходной,для воды и пара,Т до+230°С,PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN32	шт.	8	40 811,0	326 488,0	
153	68	242-206-1607 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали,муфтовый,полнопроходной,для воды и пара,Т до+230°С,PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN40	шт.	6	56 676,0	340 056,0	
154	69	242-206-1609 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали,муфтовый,полнопроходной,для воды и пара,Т до+230°С,PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN65	шт.	2	181 407,0	362 814,0	
155	70	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	68,6	708,0	48 569,0	
156	74	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр от 65 до 80 мм.Прокладка	мтрубопровода	2	5 853,0	11 706,0	
157	75	1116-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр от 80 до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	8,2	5 866,0	48 101,0	
158	76	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	2	3 043,0	6 086,0	
159	77	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	8,2	3 617,0	29 659,0	
160	78	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	мтрубопровода	5	2 731,0	13 655,0	

161	79	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	5	594,0	2 970,0	
			Раздел: Вентиляция					
162	88	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2поверхности воздуховодов	21,28	17 031,0	362 420,0	
163	89	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,72	16 110,0	76 039,0	
164	90	1120-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	$м^2$ поверхностивоздуховодов	1,57	16 198,0	25 431,0	
165	98	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2поверхности воздуховодов	13,9	17 031,0	236 731,0	
166	99	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,67	16 110,0	26 904,0	
167	100	1120-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	$м^2$ поверхностивоздуховодов	1,3	16 198,0	21 057,0	
168	108	1120-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2поверхности воздуховодов	4,88	16 198,0	79 046,0	
169	116	1120-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2поверхности воздуховодов	3,96	16 198,0	64 144,0	
170	122	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2поверхности воздуховодов	5,1	16 110,0	82 161,0	
			ИТОГО по смете Э995013: Отопление и вентиляция [02-01-02]				40 752 163,2	
			Смета Э995023: Водопровод и канализация [02-01-03]					
			Раздел: Хоз питьевой трубопровод (В1)					
171	1	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка насварных соединениях в раструб	м трубопровода	80,1	989,0	79 218,9	
172	2	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	79,299	136,0	10 784,7	Казахстан
173	3	1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	154,8	3 080,0	476 784,0	
174	4	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 50 мм.Прокладка	мтрубопровода	154,8	3 951,0	611 614,8	
175	5	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	120,6	512,0	61 747,2	
176	6	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	34,2	1 369,0	46 819,8	
177	7	241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	154,8	2 099,0	324 925,2	
178	8	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм/=Гильза/	м	0,45	15 940,0	7 173,0	
179	21	1118-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	1	6 145,0	6 145,0	

180	22	242-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р50553-2010 DN 40	шт.	1	30 108,0	30 108,0	
181	23	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	91	3 716,0	338 156,0	Казахстан
182	24	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	35	3 716,0	130 060,0	Казахстан
183	25	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	4 851,0	14 553,0	Казахстан
184	26	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 50 мм.Установка	шт.	9	11 443,0	102 987,0	
185	27	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды ипара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8	28 854,0	230 832,0	
186	28	519-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с электроприводом,для воды ипара,Т до+225°С,PN 10,марки 30ч906бр,31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	206 644,0	206 644,0	
187	29	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2 847,0	11 388,0	
188	30	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х4,0 мм	шт.	5	898,0	4 490,0	Казахстан
189	31	241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	17	1 337,0	22 729,0	
190	32	241-114-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	3	844,0	2 532,0	Казахстан
191	33	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	18	476,0	8 568,0	
192	34	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	18	359,0	6 462,0	
193	35	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	88	5,0	440,0	Казахстан
194	36	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	133	6,0	798,0	Казахстан
195	37	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	37	10,0	370,0	Казахстан
196	38	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	11	34 234,0	376 574,0	
			Подраздел: Трубопровдоды					

197	43	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка насварных соединениях в раструб	м трубопровода	123	989,0	121 647,0	
198	44	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	121,77	136,0	16 561,0	Казахстан
			Подраздел: Оборудование					
199	50	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	5 588,0	39 116,0	
200	51	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды,Т до+225°С,PN 16,марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	46	6 101,0	280 646,0	Казахстан
			Подраздел: Арматура для трубопроводов					
201	52	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	55	3 588,0	197 340,0	
			Подраздел: Фитинги					
202	53	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	127	17,0	2 159,0	Казахстан
203	54	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	41	102,0	4 182,0	Казахстан
204	55	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	122	5,0	610,0	Казахстан
			Раздел: Сеть хоз-бытовой канализации (К1)					
205	56	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	мтрубопровода	198	4 337,0	858 726,0	
206	57	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	мтрубопровода	144	4 514,0	650 016,0	
207	58	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	197,604	1 545,0	305 298,0	Казахстан
208	59	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	143,712	511,0	73 437,0	Казахстан
209	61	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	42	98,0	4 116,0	Казахстан
210	62	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	37	345,0	12 765,0	Казахстан
211	63	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительнойрезинкой	шт.	68	65,0	4 420,0	Казахстан
212	64	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительнойрезинкой	шт.	23	163,0	3 749,0	Казахстан
213	65	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительнойрезинкой	шт.	78	231,0	18 018,0	Казахстан
214	66	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм,с уплотнительнойрезинкой	шт.	7	105,0	735,0	Казахстан
215	67	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительнойрезинкой	шт.	10	249,0	2 490,0	Казахстан

216	68	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительнойрезинкой	шт.	17	364,0	6 188,0	Казахстан
217	69	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	14	176,0	2 464,0	
218	70	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	48	49,0	2 352,0	Казахстан
219	71	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	66	149,0	9 834,0	Казахстан
220	72	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	49	128,0	6 272,0	Казахстан
221	73	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	44	52,0	2 288,0	Казахстан
222	74	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	597,0	9 552,0	Казахстан
223	75	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	143	186,0	26 598,0	Казахстан
224	76	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	197	62,0	12 214,0	Казахстан
			Раздел: Производственная напортая канализация К3					
225	87	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	мтрубопровода	10	4 514,0	45 140,0	
226	88	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	9,98	354,0	3 533,0	Казахстан
227	89	242-207-0606 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	22 386,0	89 544,0	
228	90	242-304-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды,Т до+225°С,PN 16,марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	4	11 940,0	47 760,0	Казахстан
229	91	241-210-0904 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 32х25 мм	шт.	8	2 030,0	16 240,0	Казахстан
230	92	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	62,0	558,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э995023: Водопровод и канализация [02-01-03]				5 989 471,6	
			Смета Э995033: Электрооборудование иэлектроосвещение [02-01-04]					
			Раздел: Кабельные изделия и провода					
231	65	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	5 261,2	1 043,0	5 487 431,6	
232	66	243-112-1008 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	м	2,1	2 872,0	6 031,2	Казахстан
233	67	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	52,5	3 811,0	200 077,5	Казахстан
234	68	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	17,5	2 155,0	37 712,5	Казахстан

235	69	243-107-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	м	24,5	1 742,0	42 679,0	Казахстан
236	70	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	10,5	599,0	6 289,5	Казахстан
237	71	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 431,5	599,0	857 468,5	Казахстан
238	72	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	3 722,6	396,0	1 474 149,6	Казахстан
			Раздел: Материалы					
239	75	1121-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	52,5	2 086,0	109 515,0	
240	76	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50/=63 мм	м	53,025	143,0	7 582,4	
241	77	1121-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 63 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2,1	2 158,0	4 531,8	
242	78	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	2,121	65,0	137,9	
243	79	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5 906,6	1 764,0	10 419 242,4	
244	80	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	42,42	78,0	3 308,9	
245	81	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5 923,246	54,0	319 855,2	
			ИТОГО по смете Э995033: Электрооборудование излектроосвещение [02-01-04]				18 976 013,0	
			Смета Э995103: Благоустройство территории [07-01]					
			Подраздел: Тактильное покрытие S=30м^2					
246	78	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	1,5	6 351,0	9 527,0	
247	79	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м^2 подстилающего слоя	3	61 732,0	185 196,0	
248	80	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м^3 материалаоснования в плотном теле	0,9	3 492,0	3 143,0	
			Подраздел: Покрытие для ям и прыжков					
249	83	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м^3 материала основанияв плотном теле	4,8	9 755,0	46 824,0	
			ИТОГО по смете Э995103: Благоустройство территории [07-01]				244 690,0	
			Итого по суммарной смете				200 039 336,2	
			В том числе:					

	Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего		**206 644,0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)	199832692,2*5,3/100	10 591 132,69
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	199832692,2+206644+0+10591132,69	**210 630 468,89**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	210423824,89*5/100	10 521 191,24
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	210630468,89*5/100	10 531 523,44
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**231 683 183,57**
0,979999999997316 00	**Итого со скидкой Подрядчика, к=0,979999999997316**	231683183,57*0,979999999997316	**227 049 519,9**
	НДС (12%)	227049519,9*12/100	27 245 942,39
	Итого с НДС	227049519,9+27245942,39	**254 295 462,29**
	Удержание 5 % с текущего периода	254295462,29*5/100	12 714 773,11
	Итого к оплате с учетом НДС		241 580 689,18

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Курылыс", БИН 060440002060

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Адилбеков Ж.З.**

МП

Технический надзор:

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №3" отдела образования г. Жанаозен, БИН 970240001675

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Джаков М.А.**

МП

ТОО "Аско сервис Шетпе", № KZ42VJE00025[illegible] от 15.[illegible]

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата приказа, подпись) **Рымбаев М.**

Авторский надзор ТОО "АРКО-проект"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата приказа, подпись) **Каримжаков Р.**