АВС 2024.8

Генподрядчик: ПТ "ЕРКЕН и К" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21, БИН/ИИН 970740003317, Тел.: 87756565551

Субподрядчик: Полное товарищество "Hayat Company" г.Актобе, р-н Астана, ул.Арынова,80

Наименование стройки: «Установка объектов уличного освещения вдоль дороги районного значения подъезд к с.Алия, Кобдинского района, Актюбинской области»

Договор субподряда (контракт) №104 от 17.03.2025

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2025 г.на 2-01-01-01 Наружное злектроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на июнь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. 10кВ				
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,85**	**502 529**	**427 150**
		Промежуточная опора ПоБ10-5 (16шт)				
3	**Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**16**	**35 691**	**571 056**
5	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 40**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**40**	**4 159**	**166 360**
7	**Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**160**	**1 022**	**163 520**
		Угловая анкерная опора ПоБ10-26 с РЛНД (2шт)				

15	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	65 393	130 786
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 40	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	4 159	41 590
19	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	20	1 022	20 440
32	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	57 840	115 680
		Промежуточная опора УА10-15 (1шт)				
34	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	101 469	101 469
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 40	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,5	4 159	31 193
		Промежуточная опора П10-15 (1шт)				
57	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	35 691	35 691

59	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 40	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,5	4 159	10 398
		Заземление				
68	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	52	1 198	62 296
69	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 18 мм	м	51	1 680	85 680
		Раздел 2. Установка КТП				
70	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	38 831	38 831
74	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	112 782	112 782
		Ограждение КТП (1шт)				
78	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	13	12 209	158 717
79	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт	1	49 038	49 038
85	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	7	103	721

Всего	2 323 397
Итого на 2 квартал 2025 г, доля 100%	2 323 397
Итого на 2 квартал 2025 г, доля 100%, К=1,0388	2 413 544
С учетом конкурсной скидки К=0,98	2 276 928,72
С учетом скидки субподрядчика 21% (К=0,79)	1 798 773,69
Налог на добавленную стоимость - 12 %	215 852,84
Всего стоимость субподрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	2 014 626,53

Генподрядчик: ПТ "ЕРКЕН и К"
БИН 970740003317
Директор Нұртаза А.Е._____

Субподрядчик: ТОО "Hayat Company"
БИН 121040013167
Директор Мұратұлы Б._____

Форма № КС-3

Генподрядчик : ПТ "ЕРКЕН и К" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21, БИН/ИИН 970740003317, Тел.: 87756565551
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью"Hayat Company" г.Актобе, р-н Астана, ул.Арынова,80
организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства : «Установка объектов уличного освещения вдоль дороги районного значения подъезд к с.Алия, Кобдинского района, Актюбинской области»
наименование объекта, Наименование марки чертежей

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		104	17.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1 (с учетом НДС)							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строит.-монтаж. работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство освещения по улицам Мектеп, Тын жер в селе Жосалы Каргалинского района Актюбинской области»	2 014 626,53	1 798 773,69							215 852,84	2 014 626,53

Генподрядчик: ПТ "ЕРКЕН и К"
БИН 970740003317
Директор Нұртаза А.Е.

Субподрядчик: ТОО "Hayat Company"
БИН 121040013167
Директор Мұратұлы Б.