Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"19"ноября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KBB Construction Group», РК, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г. Каскелен, ул. Алтын ауыл, 52**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Альмуканова Улболсын Уаритиллаевна,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция системы водоснабжения села Иглик, Есильского района, Акмолинской области, местонахождение - Акмолинская область, Есильский район, село Иглик**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района», и.о. руководителя Рахманова Инна Владимировна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации:
ТОО «EsentayStroyCompany», г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбек, 48/1, кв.270, Директор Ирысбаев Есентай Бисенбаевич, Лицензия на занятие строительно-монтажными работами №25022593 от 18.06.2025 г.,БИН 250540029234;
ТОО «Аламан СтройБазис», РК, Алматинская область, Карасайский район,Каскеленская г.а., г. Каскелен, улица Ә. Өмірәлі, 33/1, Директор Турумбаева Маржан Мұхиятқызы, Лицензия на занятие строительно-монтажными работами №23027565 от 21.12.2023 г., БИН 230340033896;
ТОО «TOBECORPORATION», РК, Алматы, Алатауский район, проспект Райымбек, 481/1, Директор Надиралиев Нұрсұлтан Болатұлы, Лицензия на занятие строительно-монтажными работами №24025431 от 07.08.2024 г., БИН 240640032820.
3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «AstanaMixBuilding», Лицензия ГСЛ № 16051176 от 18.01.2018 г., «Реконструкция системы водоснабжения с Иглик Есильского района Акмолинской области», № 23-2020**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района», приказ №53 от 25.04.2025 г.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически

производительность и так далее		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность водозаборных, водопроводных сооружений	м3/сут	40,656	40,656	40,656	40,656
Объем годового водопотребления	тыс.м3 /год	13,490	13,490	13,490	13,490
Общая протяженность водопровода	м	8159,0	8159,0	8159,0	8159,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Техническая характеристика и состав водозаборных, водопроводных сооружений

Водозаборные, водопроводные сооружения

№ п/п	Наименование показателей	Характеристика
	Основные сооружения:	
1	Насосные станции над скважинами -2шт, (в том числе 1 рабочая, 1 резервная)	Насосы марки ЭЦВ 6-6,5-60, Q=6,5м3/час, H=60 м n=2900об/мин, электродвигатель марки МП204 N=3.75 кВт -2 шт (в том числе 1 рабочий, 1 резервный)
2	Резервуар воды емк. 50м3- 2шт	Индивидуальный проект
3	Насосная станция 2-го подъема -1 шт	Индивидуальный проект
	Вспомогательные сооружения:	
4	Контрольно-сторожевой пункт -1шт	Индивидуальный проект
5	Выгребная уборная -1шт	Индивидуальный проект
7	Коммуникации на площадке водозаборных, водопроводных сооружений:	Трубы полиэтиленовые водопроводные ГОСТ 18599-2001 d110 x6,6 L=568,0м. Трубы полиэтиленовые водопроводные ГОСТ 18599-2001 d63x3.8 L=1029 м. Трубы полиэтиленовые водопроводныеГОСТ18599-2001 d25x2.3 L=12 м. Водопроводные колодцы из сборного ж/б: d 2000 H=2.4 –2 шт; d 1500 H=2.4 –2 шт. Люки полимерно-песчанные "С" - 4 шт.
9	Зона санитарной охраны водозаборных, водопроводных сооружений	I пояс ЗСО - радиусом 50м, от водозаборной скважины; II пояс ЗСО – 236м, от каждой водозаборной скважины; III пояс ЗСО – 1720м, от водозаборной скважины.

10	Зона санитарно-защитной полосы подводящего водопровода.	Протяженность – 1597м, шириной 50м, по обе стороны от водопровода.
11	Внутрипоселковые сети водопровода	ГОСТ 18599-2001 трубы полиэтиленовые d=110х6,6-3594 м, d=63х3,8-65 м, d=25х2,3-2903 м. Итог: 6562 м. ГОСТ 18599-2001 трубы полиэтиленовые d=315х7,7- 117 м (футляр), ГОСТ 18599-2001 трубы полиэтиленовые d=250х6,2- 113 м (футляр)
12	Внутриплощадочные сети водопровода	-водовод в одну нитку - ГОСТ 18599-2001 трубы полиэтиленовые d=63х3,8-1029,0 м, Итог:1029,0 м. -внутриплощадочные сети- ГОСТ 18599-2001 трубы полиэтиленовые d=110х6,6-568,0 м, d=25х2,3-12 м. Итог: 580 м.
13	Колодцы	Колодцы D2000м Нр-2,4 м – 1 шт, D1500м Нр-2,4м – 24 шт Люки полимерно-песчанные "С" - 25 шт.
	Наружные электрические сети	
14	КТП-25/10/0,4кВ с силовым трансформатором 25кВА	2 шт., Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ, ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4
15	ВЛ-10 кВ	- Протяженность ВЛ-10 кВ- 1,075 км, - Анкерная опора А10-1 –2шт, - Угловая анкерная опора УА10-1 – 3 шт, - Угловая промежуточная опора УП10-1-2шт - Промежуточная опора П10-2 - 18 шт
16	Дизель-генератор	2 шт., 28кВа, 20 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2025 года;**

месяц, год

окончание работ:**октябрь 2025 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:**5 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**8 месяцев;**
фактически, месяц:**5 месяцев;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99% и фактически применено 99% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Есильские РЭС АО «АРЖК» Сибенков Р.Ф.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ «Есильский Водоканал» Муканов Р.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция системы водоснабжения села Иглик, Есильского района, Акмолинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Альмуканова У.У._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядные организации:

Директор

Ирысбаев Е.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Директор

Турумбаева М.М._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя , дата

Место печати (при наличии)

Директор

Надиралиев Н.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС
БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 1406
«18» 12 2025 ж.
020000,
КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ,
ЗАЙДЫ МЕКЕНЖАЙЫ:
СӘТБАЕВ КӨШЕСІ, 1 «Б»
ТЕЛ. 8 (716 2) 50-81-47
E-mail: [illegible]

Филиал некоммерческого акционерного общества Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области отдел Есильского района

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области» рассмотрев направленный Вами акт приемки объекта в эксплуатацию от 15 декабря 2025 года.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района»

Объекту: «Реконструкция системы водоснабжения с Иглик Есильского района Акмолинской области»

По результатам сверки, акт приемки объекта в эксплуатацию признан соответствующим нормам и требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Руководитель **Б. Оспанбеков**

исп: Амирбеков И.А.
тел. 8-716-2-50-31-48

Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша (Бірыңғай байланыс орталығы) ақпараттық-анықтамалық қызметі" 1414 "Информационно-справочная служба (Единый контакт-центр) Касательно получения государственных услуг"

Бірегей нөмір / Уникальный номер: 101000210644000

Алу күні мен уақыты / Дата получения: 29.01.2026

Управление регистрации юридических лиц филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы

Справка
о государственной перерегистрации юридического лица

БИН 240640032820

бизнес-идентификационный номер

г. Алматы — 29 октября 2025 г.

(населенный пункт)

Наименование:	Товарищество с ограниченной ответственностью "TOBE CORPORATION"
Местонахождение:	Казахстан, город Алматы, Алатауский район, Проспект Райымбек, дом 481/1, кв. 270, почтовый индекс 100000
Руководитель:	Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица НАДИРАЛИЕВ НҰРСҰЛТАН БОЛАТҰЛЫ
Учредители (участники, граждане - инициаторы):	НАДИРАЛИЕВ НҰРСҰЛТАН БОЛАТҰЛЫ

Осуществляет деятельность на основании типового устава.

Дата первичной государственной регистрации	30 июня 2024 г.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Справка является документом, подтверждающим государственную перерегистрацию юридического лица, в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 29.01.2026

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».