форма №3-КС

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства города Арысь"*
Инженер: *ТОО "Arman Stroi Holding"*
Подрядчик: *ТОО "Құрылыс-сервис-СК"*
Наименование объекта: Строительство 3-х этажного 36 квартирного жилого дома №3 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2" города Арыс, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2017 года

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге			
		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	35 714 286	40 000 000	35 714 286	40 000 000
	в том числе оборудование	-	-	-	-
	Итого	35 714 286	40 000 000	35 714 286	40 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Арысь"

*Сатыбалды Т.Б.*_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

*Ишмурзаев Б.*_____

ДИРЕКТОР:
ТОО "Arman Stroi Holding"

*Юсупов БД.*_____

Инженер-эксперт
Юсупов
*Б.Д.*_____

Форма №2

Наименование стройки - Строительство трехэтажного 36-ти квартирного жилого дома №3 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2", го рода Арысь, ЮКО. (Привязка)

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июнь 2017г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Arman Stroi Holding"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Земляные работы								
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	4442,53095	61,77	57,05	274424	253464	71067	0,01	31
		м3		4,72	17,00	20960	75510	59,1	0,02	68
		Накладные расходы -		*16,00*		*71067*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*27639*				
		Сметная стоимость				*373130*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную п осле разработки их механизированным способом/**	79,12905	1021,26	--	80811	--	53211	1,42	112
		м3		1021,26	--	80811	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*672,46*		*53211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,50*		*10722*				
		Сметная стоимость				*144744*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство грунтовых подушекна просадочных грунтах методом послойной укатки h-2,0м**	2359,85	278,64	277,39	657549	654597	154198	--	4
		м3		1,15	85,74	2717	202326	59,1	0,08	200
		Накладные расходы -		*65,34*		*154198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,52*		*64940*				
		Сметная стоимость				*876687*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	660	16,85	16,85	11120	11120	3151	--	--
		м3		--	6,59	--	4350	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*4,77*		*3151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,73*		*1142*				
		Сметная стоимость				*15413*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками**	660	111,79	44,98	73780	29690	39130	0,11	71
		м3		66,80	21,74	44090	14349	59,1	0,03	17
		Накладные расходы -		*59,29*		*39130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,69*		*9033*				
		Сметная стоимость				*121943*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	660	47,50	37,45	31347	24717	8506	0,01	8
		м3		7,55	10,10	4981	6669	59,1	0,01	8
		Накладные расходы -		*12,89*		*8506*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,83*		*3188*				
		Сметная стоимость				*43041*				
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	165	580,27	--	95744	--	63044	0,89	146
		м3		580,27	--	95744	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*382,08*		*63044*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*12703*				
		Сметная стоимость				*171491*				
8	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными тран спортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	545	608,50	50,96	331632	27774	209926	0,76	414
		м3		557,54	25,82	303857	14075	59,1	0,04	21
		Накладные расходы -		*385,18*		*209926*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,49*		*43325*				
		Сметная стоимость				*584882*				
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	545	111,79	44,98	60924	24516	32312	0,11	59
		м3		66,80	21,74	36408	11849	59,1	0,03	14
		Накладные расходы -		*59,29*		*32312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,69*		*7459*				
		Сметная стоимость				*100695*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	545	47,50	37,45	25885	20410	7024	0,01	7
		м3		7,55	10,10	4113	5507	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*12,89*		*7024*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,83*		*2633*				
		Сметная стоимость				*35542*				
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД								
11	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	175	61,77	57,05	10810	9984	2799	0,01	1
		м3		4,72	17,00	826	2974	59,1	0,02	3
		Накладные расходы -		*16,00*		*2799*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*1089*				
		Сметная стоимость				*14698*				
12	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	175	16,85	16,85	2949	2949	836	--	--
		м3 грунта		--	6,59	--	1153	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,77*		*836*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,73*		*303*				
		Сметная стоимость				*4087*				
13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	175	47,50	37,45	8312	6554	2255	0,01	2
		м3		7,55	10,10	1321	1768	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*12,89*		*2255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,83*		*845*				
		Сметная стоимость				*11413*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2497767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы ниже отм.0.000								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ(АС-101)								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	47,72	16033,64	602,69	765125	28760	57922	1,35	64
		м3		906,03	150,16	43236	7166	48,5	0,18	9
		Накладные расходы -		*1213,80*		*57922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1379,80*		*65844*				
		Сметная стоимость				*888891*				
2	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	202	18624,34	741,80	3762117	149844	392692	2,82	570
		м3		2094,92	188,37	423174	38050	48,5	0,23	46
		Накладные расходы -		*1944,02*		*392692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1645,47*		*332385*				
		Сметная стоимость				*4487194*				
3	11-060601-0105 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	256	21195,37	1197,72	5426013	306617	766698	5,18	1326
		м3		3848,12	298,20	985118	76340	48,5	0,36	92
		Накладные расходы -		*2994,91*		*766698*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1935,22*		*495417*				
		Сметная стоимость				*6688128*				
4	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	515,8344	831,00	--	428658	--	18175	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,23*		*18175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,30*		*35747*				
		Сметная стоимость				*482580*				
5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	3,471344	9685,99	816,10	33623	2833	17571	11,60	40
		т		8839,90	359,96	30686	1250	48,5	0,38	1
		Накладные расходы -		*5061,80*		*17571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179,82*		*4096*				
		Сметная стоимость				*55290*				
6	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,471344	13292,98	634,41	46144	2202	24020	16,88	59
		т		12383,17	188,86	42986	656	48,5	0,17	1
		Накладные расходы -		*6919,59*		*24020*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617,00*		*5613*				
		Сметная стоимость				*75777*				
7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	3,471344	98290,78	--	341201	--	14467	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4167,53*		*14467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196,66*		*28453*				
		Сметная стоимость				*384121*				
8	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании АН-1(11шт)	0,41855	221146,55	3070,41	92561	1285	9254	30,90	13
		1т		24140,01	1044,42	10104	437	48,5	0,94	--
		Накладные расходы -		*22108,95*		*9254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19460,44*		*8145*				
		Сметная стоимость				*109960*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,33132	95437,21	--	31620	--	1341	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4046,54*		*1341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958,70*		*2637*				
		Сметная стоимость				*35598*				
10	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,08723	97987,22	--	8547	--	362	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4154,66*		*362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171,35*		*713*				
		Сметная стоимость				*9622*				
11	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании АН-2(70шт)	0,40908	206098,88	1333,56	84311	546	9008	33,10	14
		1т		25858,71	413,19	10578	169	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*22020,72*		*9008*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18249,57*		*7466*				
		Сметная стоимость				*100785*				
12	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,336	98290,78	--	33026	--	1400	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4167,53*		*1400*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196,66*		*2754*				
		Сметная стоимость				*37180*				
13	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,07308	97987,50	--	7161	--	304	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4154,67*		*304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171,37*		*597*				
		Сметная стоимость				*8062*				
14	11-060601-0205 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм ПОДПОРНАЯ СТЕНА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	14,5	23338,72	2152,74	338411	31215	57285	7,16	104
		м3		5389,90	467,15	78154	6774	48,5	0,56	8
		Накладные расходы -		*3950,68*		*57285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2183,15*		*31656*				
		Сметная стоимость				*427352*				
15	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,79	831,00	--	12290	--	521	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,23*		*521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,30*		*1025*				
		Сметная стоимость				*13836*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,24192	123035,64	--	29765	--	1262	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5216,71*		*1262*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10260,19*		*2482*				
		Сметная стоимость				*33509*				
17	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Укладка арматуры над отверстиями (АС-8)	0,10212	9685,99	816,10	989	83	517	11,60	1
		т		8839,90	359,96	903	37	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5061,80*		*517*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179,82*		*120*				
		Сметная стоимость				*1626*				
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,10212	98290,78	--	10037	--	426	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4167,53*		*426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196,66*		*837*				
		Сметная стоимость				*11300*				
19	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Укладка арматуры над проемами (АС-8)	0,32508	9685,99	816,10	3149	265	1645	11,60	4
		т		8839,90	359,96	2874	117	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5061,80*		*1645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179,82*		*384*				
		Сметная стоимость				*5178*				
20	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21222	98290,78	--	20859	--	884	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4167,53*		*884*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196,66*		*1739*				
		Сметная стоимость				*23483*				
21	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,11286	97987,50	--	11059	--	469	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4154,67*		*469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171,37*		*922*				
		Сметная стоимость				*12450*				
22	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	131,936	660,62	6,68	87160	881	23506	0,38	50
		м2 поверхности		280,24	3,31	36973	437	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*178,16*		*23506*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,10*		*8853*				
		Сметная стоимость				*119519*				
23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	599,58	726,83	14,16	435793	8492	74128	0,21	127
		м2		173,62	1,66	104099	993	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*123,63*		*74128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,04*		*40794*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*550715*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14562158				
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0.180(АС-68)								
40	21-040108-1953 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.10-8 СТ РК 949-92	35	32969,81	--	1153943	--	48927	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1397,92*		*48927*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2749,42*		*96230*				
		Сметная стоимость				*1299100*				
41	21-040108-2053 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.12-8 СТ РК 949-92	49	38203,71	--	1871982	--	79372	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1619,84*		*79372*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3185,88*		*156108*				
		Сметная стоимость				*2107462*				
42	21-040108-2353 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.15-8 СТ РК 949-92	11	47953,01	--	527483	--	22365	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2033,21*		*22365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3998,90*		*43988*				
		Сметная стоимость				*593836*				
46	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,542	95437,21	--	51727	--	2193	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4046,54*		*2193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958,70*		*4314*				
		Сметная стоимость				*58234*				
47	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0516	97987,50	--	5056	--	214	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4154,67*		*214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171,37*		*422*				
		Сметная стоимость				*5692*				
48	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,12873	123035,64	--	15838	--	672	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5216,71*		*672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10260,19*		*1321*				
		Сметная стоимость				*17830*				
49	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,003028	104362,50	--	316	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4424,97*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8703,00*		*26*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*356*				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-5(6шт), УМ-6(6шт), УМ-7(6шт), УМ-8(6шт), УМ-9(4шт) (АС-71,72)								
52	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,02798	95437,21	--	193545	--	8206	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4046,54*		*8206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958,70*		*16140*				
		Сметная стоимость				*217891*				
53	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,13416	98290,78	--	13187	--	559	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4167,53*		*559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196,66*		*1100*				
		Сметная стоимость				*14846*				
54	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01518	97987,22	--	1487	--	63	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4154,66*		*63*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171,35*		*124*				
		Сметная стоимость				*1674*				
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,2754	97987,50	--	26986	--	1144	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4154,67*		*1144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171,37*		*2250*				
		Сметная стоимость				*30381*				
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-65)								
58	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,20148	100415,79	--	20232	--	858	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4257,63*		*858*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8373,87*		*1687*				
		Сметная стоимость				*22777*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4370079				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18932237				

Локальная смета 2-1-3 Общестроительные работы выше отм.0.000

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-68,69,70)

70	21-040108-1953 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.10-8 СТ РК 949-92	110	32969,81	--	3626679	--	153771	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1397,92*		*153771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2749,42*		*302436*				
		Сметная стоимость				*4082886*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	21-040108-2053 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.12-8 СТ РК 949-92	163	38203,71	--	6227205	--	264033	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1619,84*		*264033*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3185,88*		*519299*				
		Сметная стоимость				*7010538*				
72	21-040108-2353 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.15-8 СТ РК 949-92	22	47953,01	--	1054966	--	44731	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2033,21*		*44731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3998,90*		*87976*				
		Сметная стоимость				*1187672*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12281096				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12281096				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			33 711 100				
		в том числе оборудование	Тенге			0				
		в том числе СМР	Тенге			33 711 100				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге		0,9%	303 400				
		Итого с временными	Тенге			**34 014 500**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге		0,49%	166 671				
		Итого в текущих ценах 2016г. СМР	Тенге			34 181 171				
		Итого в текущих ценах 2016г. оборудование	Тенге			0				
		Итого в текущих ценах 2016г. СМР+оборудование	Тенге			**34 181 171**				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год - 66%			**0,66**	**22 559 573**				
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 34% К=1,0697784			**0,36**	**12 432 535**				
		Стоимость строительства				**34 992 107**				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			2%	**730 174**				
		Стоимость строительства с Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				**35 722 282**				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом			0,9998	**35 714 286**				
		НДС (12%)			12%	4 285 714				
		Стоимость строительства				**40 000 000**				

Инженер:

Директор:

ТОО "Arman Stroi Holding"

_____ Юсупов Б.Д.

Подрядчик:

Директор:

ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

_____ Ишмурзаев Б.