Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" доп.согл.№1 от 26.07.2017г. К договору №29 от 2 мая 2017года
Инженер: ТОО "Arman Stori Holding"
Наименование объекта: Строительство трехэтажного 36-ти квартирного жилого дома №3 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2", го рода Арысь, ЮКО. (Привязка)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673506	294473	Доп.соглашение №1 от 26.07.2017г. к договору №29 от 02. 05. 2017г.		Бюджет	12	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
Затраты подрядчика	73 987 000	30 345 536						3 641 464	33 987 000
Всего по стройке	73 987 000	30 345 536						3 641 464	33 987 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Арысь"

Сатыбалды Т.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Arman Stori Holding"

Юсупов Б. Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

Ишмурзаев Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство трехэтажного 36-ти квартирного жилого дома №3 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2", города Арысь, ЮКО. (Привязка)

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июль 2017г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Arman Stori Holding"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" доп.согл.№1 от 26.07.2017г. К договору №29 от 2 мая 2017года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект: 2-1 Жилой дом №3								
		Смета: 2-1-2 Общестроительные работы ниже отм.0.000								
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ /АС-11/								
24	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5**	0,47	18081,01	5,83	8498	3	1128	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		2571,81	0	1209	0	60,9	0	0
25	С121-020199-9917 # в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4794	831		398				
		м3								
26	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0076	9685,99	816,1	73	6	38	11,6	0
		т		8839,9	359,96	67	3	48,5	0,38	0
27	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0076	13292,98	634,41	100	5	52	16,88	0
		т		12383,17	188,86	94	1	48,5	0,17	0
28	С121-050301-0303 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0067	99505,07		663				
		т								
29	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0009	97987,5		87				
		т								
30	Е11-080101-0301	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	0,432	660,62	6,68	285	3	77	0,38	0
		м2 поверхности		280,24	3,31	121	1	50,8	0	0
31	Е11-080201-0203	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,48	2399,82	137,62	15551	892	4379	1,43	9
		м2		1049,05	34,95	6798	226	50,8	0,04	0
32	С121-050301-2709 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0028	123035,64		341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
33	С121-050301-2707 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,002	120910,98		239				
		т								
34	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1(2шт)	0,0015	415760,83	5538,5	627	8	64	42,7	0
		т стальных элементов		37505,55	853,09	57	1	62,1	1,03	0
35	С121-050301-9918 # в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0015	103348,62		156				
		т								
36	Е11-080201-0701	Укладка арматуры над перемычками	0,0072	44257,5	1277,32	320	9	180	56,4	0
		т		42980,18	447,25	310	3	50,8	0,54	0
37	С121-050301-0304 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0052	98290,78		515				
		т								
38	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,002	97987,5		194				
		т								
		Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ /АС-11/				28049				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0.180(АС-68)								
39	Е11-070505-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	95	4733,31	701,06	449664	66601	162219	2,74	260
		шт		2140,57	187,27	203354	17790	62,1	0,23	21
43	Е11-460302-0405	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	8	517,46	207,97	4140	1664	1916	0,38	3
		отверст.		309,48	101,38	2476	811	50,8	0,12	1
44	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,67	27093,64	1010,65	126527	4720	20117	8,06	38
		м3		5987,61	260,82	27962	1218	48,5	0,31	1
45	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,542	13292,98	634,41	7205	344	3750	16,88	9
		т		12383,17	188,86	6712	102	48,5	0,17	0
50	Е11-060801-0109	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА кл.В15	19,96	23961,71	1538,3	478276	30704	85345	8,21	164
		м3		6099,04	348,85	121737	6963	48,5	0,42	8
51	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,453	13292,98	634,41	32604	1556	16972	16,88	41
		т		12383,17	188,86	30372	463	48,5	0,17	0
56	Е11-060701-0201	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	21,7	24665,32	2760,04	535237	59893	99103	8,25	179
		м3		6363,56	601,27	138089	13048	48,5	0,72	16
57	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,694	12806,24	859,26	21694	1456	11106	14,94	25
		т		11671,58	222,18	19772	376	48,5	0,2	0
58	С121-050301-0103 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,115	100415,79		111915				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,378	97987,5		37039				
		т								
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0.180(АС-68)				1804302				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ТЕХПОДПОЛЬЯ ВР-1(32шт) (АС-8а)								
60	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,0513	39026,76	2280,8	2001	117	1207	46,6	2
		т конструкций		34185,76	290,68	1752	15	60,9	0,31	0
61	С121-060405-0701 # в ценах II квартала 2016 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0474	403883,75		19128				
		т								
62	С121-050308-0225 # в ценах II квартала 2016 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	1,6	328,41		525				
		м2								
63	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска вентиляционных решеток за 2 раза	1,6	555,7	0,64	889	1	488	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	788	1	54,8	0	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ТЕХПОДПОЛЬЯ ВР-1(32шт) (АС-8а)				22543				
		Раздел: ДВЕРИ ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС-8)								
64	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,2613	64074,22	2898,1	16744	757	10892	82,1	21
		т конструкций		60228,56	1148,97	15739	300	60,9	1,22	0
65	С121-060801-0401 # в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,1432	345797,74		49525				
		т								
66	С121-060209-0201 # в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,112	329900,39		36939				
		т								
67	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,051	54144,3	626,52	2761	32	642	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	828	15	59,8	0,36	0
68	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,051	6508,55	24,58	332	1	59	1,88	0
		м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	72	1	59,8	0,01	0
69	Е11-100107-0608	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по минвате с одной стороны	4,2	685,02	7,88	2877	33	1868	0,94	4
		м2		663,49	3,49	2787	15	59,8	0	0
70	С121-130816-0303 # в ценах II квартала 2016 года	Вата минеральная	0,168	6469,86		1087				
		м3								
71	С121-050104-0112 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,0264	215992,11		5697				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С121-130211-0501 # в ценах II квартала 2016 года	Шарнир	6	102		612				
		шт								
73	С121-130814-2211 # в ценах II квартала 2016 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	787,44		4725				
		шт								
74	С121-090404-0303 # в ценах II квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	3	2632,64		7898				
		шт.								
		Итого по разделу: ДВЕРИ ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС-8)				129197				
		Раздел: ПОЛЫ (АС-8)								
75	Е11-110101-0101	Уплотнение грунта гравием	720,77	140,97	20,17	101609	14537	30117	0,07	49
		м2		49,12	7,29	35401	5253	60,9	0,01	6
76	Е11-110101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	57,662	17269,74	5,83	995801	336	136363	3,66	211
		м3		2571,81	0	148295	0	60,9	0	0
77	Е11-110101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩИНОЙ 20мм	720,77	815,85	62,87	588042	45316	148236	0,36	260
		м2		246,74	22,74	177845	16388	60,9	0,03	20
78	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	720,77	168,47	5,39	-121431	-3887	-12929	0,02	-15
		м2		14,22	2,79	-10247	-2009	60,9	0	-1
79	Е11-110101-3902	Устройство плинтусов цементных	756,809	112,55	0,67	85179	505	45154	0,1	79
		м		86,14	0,33	65189	251	60,9	0	0
80	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4#прим	Масляная окраска цементного плинтуса	72,077	494,33	1,97	35630	142	16605	0,47	34
		м2 окрашиваемой поверхности		365,62	0,98	26352	71	54,8	0	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ (АС-8)				1684830				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-8)								
81	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	7,2	463,37	4,1	3336	30	1561	0,45	3
		м2		342,93	2,2	2469	16	54,8	0	0
82	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	7,2	72,87	0,47	525	3	289	0,09	1
		м2		64,65	0,24	465	2	54,8	0	0
83	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	16,48	995,78	54,67	16410	901	6715	0,74	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	9867	670	54,8	0,06	1
84	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	17,92	72,87	0,47	1306	8	720	0,09	2
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	1158	4	54,8	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-8)				21577				
		Раздел: ВХОД В ПОДВАЛ №1(1шт) (АС-12)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,37	16033,64	602,69	5932	223	449	1,35	0
		м3		906,03	150,16	335	56	48,5	0,18	0
86	С121-020199-9917 # в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3774	831		314				
		м3								
87	Е11-060601-0205	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	4,97	23338,72	2152,74	115993	10699	19635	7,16	36
		м3		5389,9	467,15	26788	2322	48,5	0,56	3
88	С121-020199-9917 # в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,045	831		4192				
		м3								
89	С121-050301-2709 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0073	123035,64		899				
		т								
90	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1(2шт)	0,0045	309665,64	771,36	1400	3	414	198	1
		т		154683,54	340,57	699	2	48,5	0,36	0
91	С121-050301-9918 # в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0045	103348,62		467				
		т								
92	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж СТ-1, СТ-2	0,0822	15571,83	7039,44	1279	578	540	9,35	1
		т конструкций		7391,27	1928,73	607	158	60,9	2,03	0
93	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,0822	2147,09	513,82	176	42	79	1,34	0
		т		1362,65	0,83	112	0	60,9	0	0
94	С121-060801-0301 # в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0716	387444,33		27725				
		т								
95	С121-060801-0401 # в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0114	345797,74		3947				
		т								
96	Е11-070519-0104	Установка металлических ограждений без поручня МО-1,МО-2	4,56	452,51	52,51	2063	239	1141	0,41	2
		м		335,76	21,09	1531	96	62,1	0,03	0
97	С121-060208-0501 # в ценах II квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0218	299896,94		6538				
		т								
98	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска металлического ограждения за 2 раза	0,6322	555,7	0,64	351	0	193	0,65	0
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	311	0	54,8	0	0
99	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 5	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,0038	64440,59	12760,48	247	49	123	56,5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций		42532,07	3465,35	163	13	60,9	3,61	0
100	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,0038	9413,49	1934,49	36	7	16	5,25	0
		т		5751,17	2,48	22	0	60,9	0	0
101	С121-060209-0201 # в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,0039	329900,39		1279				
		т								
102	Е11-100102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев	0,014	54144,3	626,52	758	9	176	22,5	0
		м3		16227,68	298,17	227	4	59,8	0,36	0
103	Е11-100115-0102	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,014	6508,55	24,58	91	0	16	1,88	0
		м3		1415,23	11,07	20	0	59,8	0,01	0
104	Е11-100105-0101	Установка стропил	0,06	58182,07	818,55	3491	49	752	22,1	1
		м3		15802,61	348,85	948	21	59,8	0,37	0
105	Е11-100115-0101	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,06	5689,6	34,06	341	2	37	0,78	0
		м3		579,45	15,49	35	1	59,8	0,02	0
106	Е11-120101-0705	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	7	3446,06	55,62	24122	389	6321	1,71	12
		м2		1270,32	16,97	8892	119	56,4	0,02	0
107	С121-070203-0404 # в ценах II квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	0,06	15556,06		933				
		м3								
108	Е11-100115-0201	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	7	198,16	1,58	1387	11	157	0,03	0
		м2		21,83	0,72	153	5	59,8	0	0
		Итого по разделу: ВХОД В ПОДВАЛ №1(1шт) (АС-12)				203965				
		Раздел: ВХОД В ПОДВАЛ №2(1шт) (АС-15)								
109	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,39	16033,64	602,69	6253	235	473	1,35	1
		м3		906,03	150,16	353	59	48,5	0,18	0
110	С121-020199-9917 # в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3978	831		331				
		м3								
111	Е11-060601-0205	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	5,6	23338,72	2152,74	130697	12055	22124	7,16	40
		м3		5389,9	467,15	30183	2616	48,5	0,56	3
112	С121-020199-9917 # в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,684	831		4723				
		м3								
113	С121-050301-2709 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0078	123035,64		959				
		т								
114	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1(2шт)	0,0045	309665,64	771,36	1400	3	414	198	1
		т		154683,54	340,57	699	2	48,5	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С121-050301-9918 # в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0045	103348,62		467				
		т								
116	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж СТ-1, СТ-2	0,0822	15571,83	7039,44	1279	578	540	9,35	1
		т конструкций		7391,27	1928,73	607	158	60,9	2,03	0
117	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,0822	2147,09	513,82	176	42	79	1,34	0
		т		1362,65	0,83	112	0	60,9	0	0
118	С121-060801-0301 # в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0716	387444,33		27725				
		т								
119	С121-060801-0401 # в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0114	345797,74		3947				
		т								
120	Е11-070519-0104	Установка металлических ограждений без поручня МО-1,МО-2	5,16	452,51	52,51	2335	271	1291	0,41	2
		м		335,76	21,09	1733	109	62,1	0,03	0
121	С121-060208-0501 # в ценах II квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0231	299896,94		6922				
		т								
122	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска металлического ограждения за 2 раза	0,6693	555,7	0,64	372	0	204	0,65	0
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	330	0	54,8	0	0
123	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 5	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,0038	64440,59	12760,48	247	49	123	56,5	0
		т конструкций		42532,07	3465,35	163	13	60,9	3,61	0
124	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,0038	9413,49	1934,49	36	7	16	5,25	0
		т		5751,17	2,48	22	0	60,9	0	0
125	С121-060209-0201 # в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,0039	329900,39		1279				
		т								
126	Е11-100102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев	0,014	54144,3	626,52	758	9	176	22,5	0
		м3		16227,68	298,17	227	4	59,8	0,36	0
127	Е11-100115-0102	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,014	6508,55	24,58	91	0	16	1,88	0
		м3		1415,23	11,07	20	0	59,8	0,01	0
128	Е11-100105-0101	Установка стропил	0,07	58182,07	818,55	4073	57	877	22,1	2
		м3		15802,61	348,85	1106	24	59,8	0,37	0
129	Е11-100115-0101	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,07	5689,6	34,06	398	2	43	0,78	0
		м3		579,45	15,49	41	1	59,8	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е11-120101-0705	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	8	3446,06	55,62	27569	445	7223	1,71	14
		м2		1270,32	16,97	10163	136	56,4	0,02	0
131	С121-070203-0404 # в ценах II квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	0,065	15556,06		1011				
		м3								
132	Е11-100115-0201	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	8	198,16	1,58	1585	13	180	0,03	0
		м2		21,83	0,72	175	6	59,8	0	0
		Итого по разделу: ВХОД В ПОДВАЛ №2(1шт) (АС-15)				224634				
		Раздел: ПАНДУС-1(3шт) (АС-88)								
133	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта 1 группы вручную под пандус	23,82	580,27	0	13822	0	9101	0,89	21
		м3 грунта		580,27	0	13822	0	59,1	0	0
134	Е11-060101-0114	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона кл.В12,5	9,84	15823,84	653,82	155707	6434	10979	0,97	10
		м3		711,59	168,28	7002	1656	48,5	0,2	2
135	С121-020199-9917 # в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,037	831		8341				
		м3								
136	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,3005	9685,99	816,1	2911	245	1521	11,6	3
		т		8839,9	359,96	2657	108	48,5	0,38	0
137	С121-050301-2709 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,3005	123035,64		36977				
		т								
138	Е11-110101-2703	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток(керамогранит) для одноцветных с красителями полов	51,84	2955,24	47,39	153200	2457	33485	1,06	55
139	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0621	797,95	22,17	41366	1149	60,9	0,03	2
		т		309665,64	771,36	19230	48	5682	198	12
140	С121-050301-9918 # в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0621	154683,54	340,57	9606	21	48,5	0,36	0
		т		103348,62		6418				
141	Е11-070519-0104	Установка металлическихограждений без поручня	51	452,51	52,51	23078	2678	12760	0,41	21
		м		335,76	21,09	17124	1076	62,1	0,03	1
142	С121-060208-0501 # в ценах II квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,4138	299896,94		124094				
		т								
143	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска металлическихограждений белилами с добавлением колера за 2 раза	12	555,7	0,64	6668	8	3659	0,65	8
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	5907	4	54,8	0	0
		Итого по разделу: ПАНДУС-1(3шт) (АС-88)				550446				
		Раздел: КРЫЛЬЦО КР-1(3шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е11-060201-0101	Устройство бетонных крылец из бетона кл.В12,5	1,2	18394,83	572,41	22074	687	2807	3,94	5
		м3		2866,03	217,33	3439	261	48,5	0,23	0
145	С121-020199-9917 # в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,224	831		1017				
		м3								
146	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0185	9685,99	816,1	179	15	94	11,6	0
		1т		8839,9	359,96	163	7	48,5	0,38	0
147	С121-050301-2709 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0185	123035,64		2274				
		т								
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦО КР-1(3шт)				25544				
		ИТОГО:				4695079	265335			1648
		Смета: 2-1-3 Общестроительные работы выше отм.0.000				1225753	72206			89
		Раздел: СТЕНЫ								
1	Е11-080201-0501	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	131,828	14885,56	1321,53	1962329	174215	365970	5,07	668
		м3 кладки		3719,35	331,3	490314	43674	50,8	0,4	53
3	Е11-080201-0107	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	281,632	14304,12	1321,53	4028496	372185	687295	4,38	1234
		м3		3131,92	331,3	882048	93303	50,8	0,4	113
4	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(1380пм) (АС-40)	0,3202	44257,5	1277,32	14169	409	7963	56,4	18
		т		42980,18	447,25	13761	143	50,8	0,54	0
5	С121-050301-2709 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,8556	123035,64		105269				
		т								
6	С121-050301-2707 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,1049	120910,98		12681				
		т								
		Итого по разделу: СТЕНЫ				6122945				
Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ Прм-1(41шт), Прм-2(54шт), Прм-3(6шт), Прм-3а(3шт), Прм-4(18шт), Прм-5(45шт), Прм-6(6шт), Прм-7(3шт), Прм-8(54шт),Прм-9(90шт)(АС-41,44)										
7	Е11-060701-0109	Устройство перемычек из бетона кл.В15	11,034	31793,87	2561,07	350824	28260	72278	13,1	145
		м3		9731,73	558,23	107383	6160	48,5	0,67	7
8	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,595	12806,24	859,26	33237	2230	17016	14,94	39
		т		11671,58	222,18	30293	577	48,5	0,2	1
9	С121-050301-0304 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	2,454	98290,78		241234				
		т								
10	С121-050301-0306 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1411	95437,21		13468				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1,237	97987,5		121222				
		т								
12	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-3(4шт)	0,0047	309665,64	771,36	1453	4	429	198	1
		т		154683,54	340,57	726	2	48,5	0,36	0
13	С121-050301-9918 # в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0047	103348,62		485				
		т								
		Итого по разделу:				761924				
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-1(228шт), Мс-3(261шт) (АС-44)								
22	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство ИЗ БЕТОНА кл.В15	11,958	27798,88	3494,84	332419	41791	66514	10,4	124
		м3		7828,91	841,9	93618	10067	48,5	1,01	12
23	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,588	13292,98	634,41	34406	1642	17910	16,88	44
		т		12383,17	188,86	32051	489	48,5	0,17	0
24	С121-050301-0304 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	2,171	98290,78		213405				
		т								
25	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,4171	97987,5		40870				
		т								
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-1(228шт), Мс-3(261шт) (АС-44)				621099				
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1(1шт), РМ-2(3шт), РМ-3(1шт) (АС-57,58,59)								
26	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	5,02	28348,36	3494,84	142309	17544	28040	10,4	52
		м3		7828,91	841,9	39301	4226	48,5	1,01	5
27	Е11-060701-0102	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	3,107	34490,06	3669,02	107149	11398	22599	14,4	45
		м3		10697,47	798,48	33233	2481	48,5	0,96	3
28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,221	12806,24	859,26	28449	1909	14564	14,94	33
		т		11671,58	222,18	25928	494	48,5	0,2	0
29	С121-050301-0307 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,454	95437,21		138726				
		т								
30	С121-050301-0306 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,7679	95437,21		73284				
		т								
31	С121-050301-0102 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,7682	97987,22		75278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
32	С121-050301-0102 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1779	97987,22		17429				
		т								
33	С121-050301-0304 # в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0391	98290,78		3839				
		т								
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1(1шт), РМ-2(3шт), РМ-3(1шт) (АС-57,58,59)				586462				
		Раздел: КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (АС-40)								
34	Е11-060301-0301	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 толщ.50мм	141,667	1618,55	35,67	229295	5053	21079	0,2	29
		м2		144,44	14,13	20462	2002	48,5	0,02	2
35	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3763	9685,99	816,1	3645	307	1905	11,6	4
		1т		8839,9	359,96	3326	135	48,5	0,38	0
36	С121-050301-0301 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	1,129	94344,36		106496				
		т								
37	Е11-060301-0403	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,1853	280550,94	913,56	51975	169	10861	118	22
		1т		92185,14	246,97	17078	46	48,5	0,22	0
38	С121-050301-0304 # в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5435	98290,78		53424				
		т								
39	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0122	97987,5		1200				
		т								
40	Е11-080201-0203	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	860,878	2399,82	137,62	2065950	118477	581758	1,43	1231
		м2		1049,05	34,95	903102	30089	50,8	0,04	36
41	С121-050301-2709 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d С-1 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,8624	123035,64		106106				
		т								
42	С121-050301-2707 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d С-1 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0493	120910,98		5958				
		т								
43	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1(500шт), ИМ-3(80шт)	0,1482	415760,83	5538,5	61599	821	6291	42,7	6
		т стальных элементов		37505,55	853,09	5557	126	62,1	1,03	0
44	С121-050301-9918 # в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1482	103348,62		15312				
		т								
45	Е11-070516-0103	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	8	111,74	10,5	894	84	484	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		83,2	2,87	666	23	62,1	0	0
46	С121-110101-0110 # в ценах II квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	0,3533	27605,15		9754				
		м3								
47	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4	741,93	7,78	2968	31	1808	0,97	4
		м2		713,06	2,24	2852	9	56,4	0	0
48	С121-050104-0112 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,0251	215992,11		5426				
		т								
49	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,38	31793,87	2561,07	12082	973	2489	13,1	5
		м3		9731,73	558,23	3698	212	48,5	0,67	0
50	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0355	12806,24	859,26	455	31	233	14,94	1
		т		11671,58	222,18	414	8	48,5	0,2	0
51	С121-050301-0304 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0355	98290,78		3489				
		т								
52	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,009	97987,5		882				
		т								
53	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,6	27798,88	3494,84	16679	2097	3337	10,4	6
		м3		7828,91	841,9	4697	505	48,5	1,01	1
54	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0534	13292,98	634,41	710	34	370	16,88	1
		т		12383,17	188,86	661	10	48,5	0,17	0
55	С121-050301-0304 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0534	98290,78		5249				
		т								
56	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0052	97987,5		514				
		т								
		Итого по разделу: КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (АС-40)				2760062				
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ (АС-40)								
57	Е11-080301-0101	Кладка стен и перегородок из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	52,507	5449,38	1453,69	286129	76328	99102	3,72	195
		м3		2763,51	364,43	145103	19135	50,8	0,44	23
58	С121-030301-0316 # в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из пенобетона В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	144,918	13074,47		1894731				
		м3								
59	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций С-2(440пм)	0,0525	44257,5	1277,32	2324	67	1306	56,4	3
		т		42980,18	447,25	2257	23	50,8	0,54	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С121-050301-2708 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0,0452	123035,64		5558				
		т								
61	С121-050301-2707 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0073	120910,98		887				
		т								
62	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т СТ-1	0,5823	70523,67	7069,76	41067	4117	23091	73,6	43
		т		57498,53	254,72	33483	148	60,9	0,27	0
63	С121-050104-0116 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	0,5823	208247,39		121267				
		т								
64	Е11-090701-0107	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,5823	270957,68	131354,56	157784	76490	59670	161	94
		т		130260,27	13056,83	75853	7603	60,9	13	8
65	Е12-110103-0404	Обертывание металлических стоек стеклосеткой	26,667	564,31	1,35	15048	36	3538	0,26	7
		м2		175,84	0,66	4689	18	59,1	0	0
66	Е11-080201-0702	Крепление сводов стальными затяжками ПЕРЕМЫЧКА Мпр-1(18шт)	0,0622	33237,54	2407,52	2066	150	1036	32,7	2
		т		27912,72	894,5	1735	56	50,8	1,08	0
67	С121-050101-0108 # в ценах II квартала 2016 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0622	128723,82		8001				
		т								
68	Е11-090701-0107	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,0622	270957,68	131354,56	16843	8165	6369	161	10
		т		130260,27	13056,83	8097	812	60,9	13	1
		Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ (АС-40)				2551705				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-68,69,70)								
69	Е11-070505-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	98,333	4733,31	701,06	465442	68938	167911	2,74	269
		шт		2140,57	187,27	210489	18414	62,1	0,23	22
73	Е11-460302-0405	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	8,667	517,46	207,97	4485	1802	2076	0,38	3
		отверст.		309,48	101,38	2682	879	50,8	0,12	1
74	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3,113	27093,64	1010,65	84352	3147	13411	8,06	25
		м3		5987,61	260,82	18641	812	48,5	0,31	1
75	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,084	13292,98	634,41	14410	688	7501	16,88	18
		т		12383,17	188,86	13423	205	48,5	0,17	0
76	С121-050301-0305 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,084	95437,21		103454				
		т								
77	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1032	97987,5		10112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
78	С121-050301-2709 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,2575	123035,64		31677				
		т								
79	С121-050301-9910 # в ценах II квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0061	104362,5		632				
		т								
80	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,203	27093,64	1010,65	32603	1216	5184	8,06	10
		м3		5987,61	260,82	7205	314	48,5	0,31	0
81	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,5105	13292,98	634,41	6786	324	3532	16,88	9
		т		12383,17	188,86	6322	96	48,5	0,17	0
82	С121-050301-0305 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,5105	95437,21		48721				
		т								
83	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0516	97987,5		5056				
		т								
84	Е11-060801-0109	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА кл.В15	19,007	23961,71	1538,3	455432	29238	81269	8,21	156
		м3		6099,04	348,85	115923	6630	48,5	0,42	8
86	С121-050301-0306 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	6,222	95437,21		593786				
		т								
87	С121-050301-0304 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3801	98290,78		37362				
		т								
88	С121-050301-0102 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0607	97987,22		5950				
		т								
89	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,7731	97987,5		75750				
		т								
90	Е11-060801-0105	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА кл.В15	1,44	33033,27	1756,73	47568	2530	9304	13	19
		м3		9657,44	352,3	13907	507	48,5	0,42	1
91	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,5675	12806,24	859,26	7267	488	3720	14,94	8
		т		11671,58	222,18	6623	126	48,5	0,2	0
92	С121-050301-0307 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1882	95437,21		17957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
93	С121-050301-0308 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,2938	94799,72		27848				
		т								
94	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0856	97987,5		8384				
		т								
95	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0129	13292,98	634,41	171	8	89	16,88	0
		т		12383,17	188,86	160	2	48,5	0,17	0
96	С121-050301-0303 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0102	99505,07		1015				
		т								
97	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0027	97987,5		265				
		т								
98	С121-050301-2709 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,1247	123035,64		15347				
		т								
99	Е11-120101-1402	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,74	11523,58	1084,87	8527	803	1275	2,71	2
		м3		1818,76	281,6	1346	208	56,4	0,34	0
100	Е11-060701-0201	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	21,7	24665,32	2760,04	535237	59893	99103	8,25	179
		м3		6363,56	601,27	138089	13048	48,5	0,72	16
101	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,082	12806,24	859,26	65081	4367	33318	14,94	76
		т		11671,58	222,18	59315	1129	48,5	0,2	1
102	С121-050301-0103 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	3,948	100415,79		396442				
		т								
103	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	1,134	97987,5		111118				
		т								
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-68,69,70)				3218237				
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1(3шт) (АС-65а,66)								
258	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В10 (Узел "Б")	0,7	18952,65	642,4	13267	450	1893	4,9	3
		м3		3594,64	165,26	2516	116	48,5	0,2	0
259	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,54	46993,22	16323,27	72385	25143	30842	28,9	45
		т		23382,12	5020,44	36016	7733	60,9	5,25	8
260	С121-060208-0401 # в ценах II квартала 2016 года	Косоуры	1,54	243472,54		375026				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж балок=Б-1,Б-2	0,1786	20322,94	7178,52	3630	1282	1555	14,1	3
		т		10614,2	1736,73	1896	310	60,9	1,6	0
262	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1786	9413,49	1934,49	1682	346	724	5,25	1
		т		5751,17	2,48	1027	0	60,9	0	0
263	С121-060801-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,5359	346245,56		185552				
		т								
264	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0282	50931,05	5538,5	1434	156	760	42,7	1
		т		37505,55	853,09	1056	24	62,1	1,03	0
265	С121-060209-0201 # в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,0207	329900,39		6829				
		т								
266	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0386	97987,5		3780				
		т								
267	С121-060801-0401 # в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0252	345797,74		8714				
		т								
268	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	14,43	26410,63	1010,65	381105	14584	61743	8,06	116
		м3		5987,61	260,82	86401	3764	48,5	0,31	4
269	Е11-060801-0105	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	3	32350,26	1756,73	97051	5270	19297	13	39
		м3		9657,44	352,3	28972	1057	48,5	0,42	1
270	С121-050301-2709 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,5174	123035,64		63664				
		т								
271	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1(36шт), ЗД-2(4шт), ЗД-3(20шт)	0,2801	309665,64	771,36	86731	216	25629	198	55
		т		154683,54	340,57	43324	95	48,5	0,36	0
272	С121-050301-9918 # в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0934	103348,62		9649				
		т								
273	Е11-060701-0201	Устройство поясов в опалубке=ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1(3шт) ИЗ БЕТОНА кл.В15	0,033	25348,33	2760,04	836	91	152	8,25	0
		м3		6363,56	601,27	210	20	48,5	0,72	0
274	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,004	13292,98	634,41	53	3	27	16,88	0
		т		12383,17	188,86	49	1	48,5	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,004	97987,5		388				
		т								
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1(3шт) (АС-65а,66)				1311775				
		ИТОГО:				17934211	1165994			5105
						3777978	278066			331
		Итого по стройке:				22629295				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				3718715				
		На металломонтажные работы				173730				
		Всего накладных расходов:				3892445				
		Итого с накладными				26521740				
		Сметная прибыль			8%	2121739				
		Итого со сметной прибылью				28643479				
		ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			28 643 479				
		в том числе оборудование	Тенге			0				
		в том числе СМР	Тенге			28 643 479				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге		0,9%	257 791				
		Итого с временными	Тенге			28 901 271				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге		0,49%	141 616				
		Итого в текущих ценах 2016г. СМР	Тенге			29 042 887				
		Итого в текущих ценах 2016г. оборудование	Тенге			0				
		Итого в текущих ценах 2016г. СМР+оборудование	Тенге			29 042 887				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год - 66%			0,66	19 168 305				
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 34% К=1,0697784			0,36	10 563 614				
		Стоимость строительства				29 731 919				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			2%	620 411				
		Стоимость строительства с Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				30 352 330				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом			0,9998	30 345 536				
		НДС (12%)			12%	3 641 464				
		Стоимость строительства				33 987 000				

Инженер:

Директор:

ТОО "Arman Stori Holding"

Юсупов Б.Д.

Подрядчик:

Директор:

ТОО "Курылыс-сервис-СК"

Ишмурзаев Б.