Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" декабря 2024 года

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО», в лице руководителя Карагойшин Берик Сансызбаевич, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, Проспект Абай, 3/1, телефон: 8 711 335 25 60

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«25» декабря 2024 год, ПК «Azia Canal Qurylys» , в лице председателя Сәбидоллаева Нұрсұлтана Сәбидоллаұлы, Талдыкорган , улица .И.Жансугурова дом88.оф7, БИН 921 040 000 479, телефон 8 775 529 90 89**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«25» декабря 2024 год, ТОО «АстанаДорАркитекс» в лице руководителя Ратов Бекзат Ережепұлы, инженер - эксперт технического надзора - Зинуров Ербол Бакытгалиулы, аттестат № KZ45VJE00087657 от 16.07.2024 г; БИН 120140021456, телефон: 8 771 217 40 31**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ (прилагается) **«25» декабря 2024 год,** по проекту **ТОО «Уралводпроект» в лице руководителя Темирбаев Жумабай Кабесович, эксперт авторского надзора – Коновалова Юлия Васильевна, БИН:990440005158, телефон 8 707 567 18 14**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
« Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу

Западно-Казахстанская область , Бурлинский район с.о.Достык, с.Достык

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ГУ « Аппарат акима се льского округа Достык Бурлинского района ЗКО» от 02.11.2021 года № 31.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__" _____20___года № _____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Западно-Казахстанской области» № KZ20REA00335935 от 07.06.2023; № KZ52REA00401513 от 02.07.2024; № KZ45REA00422591 от 04.10.2024;**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Уралводпроект» 20.027**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ТОО «Уралводпроект», 006061, 19.07.2001 г., ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области» , №120 от 23.12.2021 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2023 год** ;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 год** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации

строительства, месяц: **5 месяцев** ;

фактически, месяц: **18 месяцев** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Плотина земляная с уположенным верховым откосом	м	142		142	
Правобережная дамба шириной гребня 6 м.	м	672		672	
Левобережная дамба шириной гребня 6 м.	м	541		541	
Водосбросное сооружение	ед.	1		1	
Ледозащитное устройство	м.	19		19	

Подводящий канал	м	111,8		111,8	
Отводящий канал	м	80		80	
Капитальный ремонт существующей плотины шириной гребня 6,5 м.	м	545		545	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В состав сооружений входят: земляная плотина, паводковый водосброс с отводящим и подводящим каналами, правобережная и левобережная дамбы на естественном водообходе, ремонт существующей плотины.

Створ новой плотины расположен ниже существующей плотины на водообходе. Плотина земляная из однородных суглинистых грунтов. До отсыпки тела плотины выполнена очистка основания от некачественного грунта в русловой части и снятие растительного слоя с основания. Рыхление основания выполнено на глубину 0,3м с последующим уплотнением. Качественная насыпь тела плотины выполнена из суглинков тяжелых пылеватых, залегающих в резервах, расположенных в верхнем бьефе на берегах водообхода в зоне затопления, из грунта от устройства котлована при строительстве водосбросного сооружения и из грунта подводящего и отводящего каналов. Качественная насыпь выполнена послойно из грунта оптимальной влажности с уплотнением до максимальной плотности. Крепление верхового откоса не предусмотрено. Крепление низового откоса выполнено многолетними травами по растительному слою. Крепление гребня плотины произведено щебеночно-песчано-гравийной смесью. По всей длине гребня установлены железобетонные сигнальные столбики с обеих сторон.

Водосбросное сооружение состоит из подводящего канала, понура с водоприемным ковшом, входного оголовка, водопроводящей части, быстротока, водобойного колодца, рисбермы, отводящего канала. Водоприемный ковш выполнен из монолитного железобетона, прямоугольным. В передней части водоприемного ковша установлен плоский затвор. Управление затворами осуществляется винтовыми подъемниками. Для регулирования открытия и закрытия затворов предусмотрен служебный мостик, соединенный с гребнем плотины. Водопроводящая часть выполнена из прямоугольных труб на бетонной подготовке. Для предотвращения контурной фильтрации по периметру труб предусмотрено устройство зубьев и диафрагм. Быстроток выполнен из монолитного железобетона. Быстроток заканчивается вертикальной портальной стенкой, которая распространяется по обе стороны от быстротока. По гребню быстротока и портальной стенке установлено ограждение.

Гашение энергии потока предусматривается в водобойном колодце из монолитного железобетона. Для уменьшения скорости потока по дну водобойного колодца в шахматном порядке предусмотрены гасители. Водобойный колодец заканчивается железобетонной стенкой.

В начале рисбермы у стенки гасителя устраиваются дренажные отверстия с обратным фильтром для уменьшения фильтрационного давления. Конечная часть рисбермы выполняется разрезной, гибкой и заканчивается призмой из каменной наброски. Гаситель и рисберма выполняются расширяющимися в плане. Все поверхности сборных и монолитных железобетонных конструкций, соприкасающиеся с поверхностью земли обрабатываются окрасочной битумной изоляцией.

Для защиты входного оголовка от попадания в него льда, предусмотрено ледозащитное сооружение. Ледозащитное сооружение установлено в подводящем канале, в непосредственной близости от ковшового оголовка.

На водосбросном сооружении в верхнем бьефе предусмотрен гидрометрический пост для наблюдения за уровнем воды и определения расхода, проходящего через сооружение.

Выполнено строительство подводящего и отводящего каналов.

Выполнен капитальный ремонт существующей плотины на участке, определенном рабочим проектом. Досыпка плотины была выполнена с низового откоса из суглинистого грунта резерва. Крепление проезжей части гребня плотины выполнено щебеночно-песчано-гравийной смесью. По всей длине гребня установлены железобетонные сигнальные столбики.

Для создания качественной насыпи тела плотины, правобережной и левобережной дамб производилось использование грунтов выемки подводящего и отводящего каналов, выемки котлована под водосбросное сооружение и грунтовые резервы, расположенные по берегам водообхода в верхнем бьефе в зоне затопления.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **175 049,078** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **138 638,579** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **707,958** тысяч тенге и прочих работ и затрат **35 702,541** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **156 798,830** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **138 638,579** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **707,958** тысяч тенге и прочих работ и затрат **17 452,293** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93 % и фактически применено 92 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания_____

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ « Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО»

Принять **в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО», в лице руководителя Карагойшин Берик Сансызбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (далее – М.П.)

Балансодержатель: **ГУ «Аппарат акима сельского округа Достык» Турганалиев Ганжа Гусманович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ по объектам второго и третьего уровней ответственности –в части инженерных сетей
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата _____

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «АстанаДорАркитекс»**
(наименование организации)

Руководитель : Ратов Бекзат Ережепулы
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата_____

Место печати (при наличии)

эксперт технического надзора Зинуров Ербол Бакытгалиулы по объектам второго уровня ответственности –в части инженерных сетей _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата _____

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Уралводпроект» руководитель Темирбаев Жумабай Кабесович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата_____

Место печати (при наличии)

2) организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата_____

Место печати (при наличии)

эксперт: **Коновалова Юлия Васильевна** по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций. _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата _____

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата _____
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ПК «Azia Canal Qurylys» Председатель: Сэбидоллаев Нурсултан Сэбидоллаулы

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 11
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (набережные)

№ п. п.	Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений	Покрытие		Ширина (м), высота (см)			Длина (м)	Объем насыщи (м 3)	Примечание
		материал	толщина верхнего слоя гребня (см)	наибольшая	наименьшая	средняя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плотина земляная с уположенным верховым откосом	земляная	25			6,5 м. 660 см	142	12 000	
1.1	Столбики сигнальные	Железобетонные - 36 шт.							
2	Правобережная дамба	земляная				6 м.	672	20608,09	
3	Левобережная дамба	земляная				6 м.	541	5772,35	
4	Водосбросное сооружение	1 ед.							
4.1	Водопроводящая часть	ПГ20-20 – 22 шт.							
4.2	Ковшовый оголовок	Из монолитного железобетона				5,5 160	6,8		
4.3	Затвор	ПС200-150							
4.4	Быстроток	Из монолитного железобетона		9,4	4,3				
4.5	Гаситель	Из монолитного железобетона							
5	Ледозащитное устройство	Из спаренных уголков с сороудерживающей решеткой на ж\б фундаменте					19		
6	Подводящий канал	Заложение откосов 1:1,5, глубина 1,15 м.				15 м.	111,8		

7	Отводящий канал	Заложение откосов 1:1,75, глубина 1,7 м.				16 м.	80		
8	Капитальный ремонт существующей плотины	земляная				6,5 м. 400 см	545		
8.1	Столбики сигнальные Железобетонные - 40 шт.								

Заказчик

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО», в лице Карагойшин Берик Саисызбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____

Место печати (далее – М.П.)

Балансодержатель

ГУ «Аппарат акима сельского округа Достык» Турганалиев Ганжа Гусманович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____

Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор ТОО «Управодпроект» Коновалова Юлия Васильевна

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Azia Canal Qurylys», Талдыкорган , улица .И.Жансугурова дом88. оф 7, БИН 921 040 000 479, телефон 8 775 529 90 89**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Председатель Сәбидоллаев Нурсултан Сәбидоллаулы**
по объекту **«Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО»**
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО», в лице руководителя Карагойшин Берик Сансызбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1) субподрядными организациями **ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от 18.05.2022г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Куанбаев Талант Солтанбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядные организации **ТОО «KC Construction» ГСЛ 23016077 от 17.07.2023г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Садыков Ерболат Жанабаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «Golden City DS», ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Сейсебай Мейрам Болатбекулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «KBK ENGINEERING» ГСЛ№20009443 от 01.07.2020г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Калымбет Нурлан Орзалиулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

5) субподрядными организациями **ТОО «BSK Qurylys» ГСЛ№24030914 от 21.10.2024г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Калиев Биржан Кайратович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

6) субподрядными организациями **ТОО «Ас-Ал курылыс» ГСЛ№24030725 от 17.10.2024г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Байтасов Айдос Султангазович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Уралводпроект» 20.027**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Уралводпроект», 006061, 19.07.2001 г., ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области» , №120 от 23.12.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Плотина земляная с уположенным верховым откосом	м	142		142	
Правобережная дамба шириной гребня 6 м.	м	672		672	
Левобережная дамба шириной гребня 6 м.	м	541		541	
Водосбросное сооружение	ед.	1		1	
Ледозащитное устройство	м.	19		19	
Подводящий канал	м	111,8		111,8	
Отводящий канал	м	80		80	
Капитальный ремонт существующей плотины шириной гребня 6,5 м.	м	545		545	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В состав сооружений входят: земляная плотина, паводковый водосброс с отводящим и подводящим каналами, правобережная и левобережная дамбы на естественном водообходе, ремонт существующей плотины.

Створ новой плотины расположен ниже существующей плотины на водообходе. Плотина земляная из однородных суглинистых грунтов. До отсыпки тела плотины выполнена очистка основания от некачественного грунта в русловой части и снятие растительного слоя с основания. Рыхление основания выполнено на глубину 0,3м с последующим уплотнением. Качественная насыпь тела плотины выполнена из суглинков тяжелых пылеватых, залегающих в резервах, расположенных в верхнем бьефе на берегах водообхода в зоне затопления, из грунта от устройства котлована при строительстве водосбросного сооружения и из грунта подводящего и отводящего каналов. Качественная насыпь выполнена послойно из грунта оптимальной влажности с уплотнением до максимальной плотности. Крепление верхового откоса не предусмотрено. Крепление низового откоса выполнено многолетними травами по растительному слою. Крепление гребня плотины произведено щебеночно-песчано-гравийной смесью. По всей длине гребня установлены железобетонные сигнальные столбики с обеих сторон.

Водосбросное сооружение состоит из подводящего канала, понура с водоприемным ковшом, входного оголовка, водопроводящей части, быстротока, водобойного колодца, рисбермы, отводящего канала. Водоприемный ковш выполнен из монолитного железобетона, прямоугольным. В передней части водоприемного ковша установлен плоский затвор. Управление затворами осуществляется винтовыми подъемниками. Для регулирования открытия и закрытия затворов предусмотрен служебный мостик, соединенный с гребнем плотины. Водопроводящая часть выполнена из прямоугольных труб на бетонной подготовке. Для предотвращения контурной фильтрации по периметру труб предусмотрено устройство зубьев и диафрагм. Быстроток выполнен из монолитного железобетона. Быстроток заканчивается вертикальной портальной стенкой, которая распространяется по обе стороны от быстротока. По гребню быстротока и портальной стенке установлено ограждение.

Гашение энергии потока предусматривается в водобойном колодце из монолитного железобетона. Для уменьшения скорости потока по дну водобойного колодца в шахматном порядке предусмотрены гасители. Водобойный колодец заканчивается железобетонной стенкой.

В начале рисбермы у стенки гасителя устраиваются дренажные отверстия с обратным фильтром для уменьшения фильтрационного давления. Конечная часть рисбермы выполняется разрезной, гибкой и заканчивается призмой из каменной наброски. Гаситель и рисберма выполняются расширяющимися в плане. Все поверхности сборных и монолитных железобетонных конструкций, соприкасающиеся с поверхностью земли обрабатываются окрасочной битумной изоляцией.

Для защиты входного оголовка от попадания в него льда, предусмотрено ледозащитное сооружение. Ледозащитное сооружение установлено в подводящем канале, в непосредственной близости от ковшового оголовка.

На водосбросном сооружении в верхнем бьефе предусмотрен гидрометрический пост для наблюдения за уровнем воды и определения расхода, проходящего через сооружение.

Выполнено строительство подводящего и отводящего каналов.

Выполнен капитальный ремонт существующей плотины на участке, определенном рабочим проектом. Досыпка плотины была выполнена с низового откоса из суглинистого грунта резерва. Крепление проезжей части гребня плотины выполнено щебеночно-песчано-гравийной смесью. По всей длине гребня установлены железобетонные сигнальные столбики.

Для создания качественной насыпи тела плотины, правобережной и левобережной дамб производилось использование грунтов выемки подводящего и отводящего каналов, выемки котлована под водосбросное сооружение и грунтовые резервы, расположенные по берегам водообхода в верхнем бьефе в зоне затопления.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2023 г.**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 год**;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**;

фактически, месяц: **18 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93 % и фактически применено 92 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Azia Canal Qurylys»**
считает объект: **«Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО»**
готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ПК «Azia Canal Qurylys» Председатель **Сабиолдаев Н[illegible]**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя , дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"25" декабря 2024 года

Авторский надзор ТОО «Уралводпроект» в лице руководителя Темирбаев Жумабай Кабесович, Западно-Казахстанская область, Уральск г.а., г.Уральск , ул.Х.Чурина , 119П. Телефон: 8 707 567 18 14

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта - Коновалова Юлия Васильевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора № 59 от 02.05.2023г .

№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО», в лице руководителя Карагойшин Берик Сансызбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Azia Canal Qurylys» ГСЛ № 24018582 15.05.2024г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице председатель – Сәбидоллаев Нурсұлтан Сәбидоллаұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от 18.05.2022г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директор – Куанбаев Талант Солтанбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядные организации ТОО «KC Construction» ГСЛ 23016077 от 17.07.2023г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директор – Садыков Ерболат Жанабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями ТОО «Golden City DS», ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директор – Сейсебай Мейрам Болатбекулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

5) субподрядными организациями ТОО «KBK ENGINEERING» ГСЛ№20009443 от 01.07.2020г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Калымбет Нурлан Орзалиулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

6) субподрядными организациями **ТОО «BSK Qurylys» ГСЛ№24030914 от 21.10.2024г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Калиев Биржан Кайратович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

8) субподрядными организациями **ТОО «Ас-Ал құрылыс» ГСЛ№24030725 от 17.10.2024г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Байтасов Айдос Султангазович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2023 г.**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **5** месяцев;

фактически **18** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Уралводпроект» 20.027

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ТОО «Уралводпроект», 006061, 19.07.2001 г., ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области» , №120 от 23.12.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор **ТОО «Уралводпроект»** **Темирбаев Жумабай Кабесович**

Подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Коновалова Юлия Васильевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) аттестатов,

Подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«25» декабря **2024 года**

Технический надзор **ТОО «АстанаДорАркитекс» в лице руководителя Ратов Бекзат Ережепулы, г.Астана , ул.Мангилик ЕЛ, 28, телефон: : 8 771 217 40 31**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **инженер - эксперт технического надзора Зинуров Ербол Бакытгалиулы, аттестат № KZ45VJE00087657 от 16.07.2024 г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договор №58 от 27.04.2023 г**
договора и дата по объекту

по объекту: «Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО»

наименование и местонахождение объекта заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО», в лице руководителя Карагойшин Берик Сансызбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ИК «Azia Canal Qurylys» ГСЛ№24018582 15.05.2024г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **председатель – Сәбидоллаев Нурсултан Сәбидоллаулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от 18.05.2022г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Куанбаев Талант Солтанбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядные организации **ТОО «КС Construction» ГСЛ 23016077 от 17.07.2023г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Садыков Ерболат Жанабаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «Golden City DS», ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Сейсебай Мейрам Болатбекулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

5) субподрядными организациями **ТОО «КВК ENGINEERING» ГСЛ№20009443 от 01.07.2020г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Калымбет Нурлан Орзалиулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

6) субподрядными организациями **ТОО «BSK Qurylys» ГСЛ№24030914 от 21.10.2024г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Калиев Биржан Кайратович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

7) субподрядными организациями **ТОО «Ас-Ал құрылыс» ГСЛ№24030725 от 17.10.2024г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Байтасов Айдос Султангазович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___июнь 2023 год___;
месяц, год
окончание работ ___декабрь 2024 год___;

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
фактически 18 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 175 049,078 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 138 638,579 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 707,958 тысяч тенге и прочих работ и затрат 35 702,541 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 156 798,830 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 138 638,579 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 707,958 тысяч тенге и прочих работ и затрат 17 452,293 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (внесенными с изменениями в проектно-сметную документацию)
ТОО «Уралводпроект» 20.027
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ТОО «Уралводпроект», 006061, 19.07.2001 г., ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области» , №120 от 23.12.2021 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93 % и фактически применено 92 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «АстанаДорАркитекс» Рахов Бакзат Ерджепулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
Подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору инженер - эксперт технического надзора Зинуров Ербол Бакытгалиулы, аттестат № KZ45VJE00087657 от 16.07.2024 г
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись

_____
Подпись, дата

Место печати (при наличии)з