1приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" договор №29 от 2.05.2017года
Инженер: **ТОО** "Arman Stroi Holding"
Наименование объекта: Строительство трехэтажного 36-ти квартирного жилого дома №3 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2", го рода Арысь, ЮКО. (Привязка)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673506	294473	договор №29 от 02. 05. 2017г.		Бюджет	12	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	133 487 000	17 857 143							2 142 857	20 000 000
Всего по стройке	**133 487 000**	**17 857 143**							**2 142 857**	**20 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Арысь"
Сатыбалды Т.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Arman Stroi Holding"
Юсупов Б. Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Курылыс-сервис-СК"
Ишмурзаев Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство трехэтажного 36-ти квартирного жилого дома №3 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2", го рода Арысь, ЮКО. (Привязка)

АКТ №4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

СЕНТЯБРЬ 2017г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Arman Stroi Holding"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект: 2-1 Жилой дом №3								
		Смета: 2-1-3 Общестроительные работы выше отм.0.000								
		Раздел: СТЕНЫ								
1	Е11-080201-0501	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	118,908	14885,56	1321,53	1770007	157140	330103	5,07	603
		м3 кладки		3719,35	331,3	442260	39394	50,8	0,4	48
2	Е11-080201-0601	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	1040,75	181,38	0	-188776	0	-107968	0,22	-228
		м2		181,38	0	-188776	0	50,8	0	0
3	Е11-080201-0107	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	14,495	14304,12	1321,53	207333	19155	35373	4,38	63
		м3		3131,92	331,3	45396	4802	50,8	0,4	6
4	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(1380пм) (АС-40)	0,3202	44257,5	1277,32	14169	409	7963	56,4	18
		т		42980,18	447,25	13761	143	50,8	0,54	0
		Итого по разделу: СТЕНЫ				1802733				
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ Прм-1(41шт), Прм-2(54шт), Прм-3(6шт), Прм-3а(3шт), Прм-4(18шт), Прм-5(45шт), Прм-6(6шт), Прм-7(3шт), Прм-8(54шт),Прм-9(90шт)(АС-41,44)								
7	Е11-060701-0109	Устройство перемычек из бетона кл.В15	11,034	31793,87	2561,07	350824	28260	72278	13,1	145
		м3		9731,73	558,23	107383	6160	48,5	0,67	7
12	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-3(4шт)	0,0094	309665,64	771,36	2907	7	859	198	2
		т		154683,54	340,57	1452	3	48,5	0,36	0
13	С121-050301-9918 # в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0094	103348,62		970				
		т								
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ Прм-1(41шт), Прм-2(54шт), Прм-3(6шт), Прм-3а(3шт),				354701				
		Раздел: МОНОЛИТНЫЙ КОЗЫРЕК (3шт)(АС-43)								
14	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,2	27093,64	1010,65	32512	1213	5169	8,06	10
		м3		5987,61	260,82	7185	313	48,5	0,31	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2432	12806,24	859,26	3114	209	1594	14,94	4
		т		11671,58	222,18	2838	54	48,5	0,2	0
16	С121-050301-0306 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1838	95437,21		17537				
		т								
17	С121-050301-0103 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0594	100415,79		5965				
		т								
18	С121-050301-2709 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0399	123035,64		4909				
		т								
19	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 20мм	15,3	522,96	65,33	8001	1000	1951	0,24	4
		м2		163,08	16,07	2495	246	56,4	0,02	0
20	Е11-120101-1702 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	15,3	83,83	4,78	1283	73	93	0	0
		м2		3,02	1,24	46	19	56,4	0	0
21	Е11-120101-0101	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	15,3	1214,54	45,15	18582	691	1888	0,15	2
		м2		118,12	4,23	1807	65	56,4	0	0
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ КОЗЫРЕК (3шт)(АС-43)				91903				
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-1(228шт), Мс-3(261шт) (АС-44)								
22	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство ИЗ БЕТОНА кл.В15	11,958	27798,88	3494,84	332419	41791	66514	10,4	124
		м3		7828,91	841,9	93618	10067	48,5	1,01	12
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-1(228шт), Мс-3(261шт) (АС-44)				332419				
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1(1шт), РМ-2(3шт), РМ-3(1шт) (АС-57,58,59)								
26	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	5,02	28348,36	3494,84	142309	17544	28040	10,4	52
		м3		7828,91	841,9	39301	4226	48,5	1,01	5
27	Е11-060701-0102	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	3,107	34490,06	3669,02	107149	11398	22599	14,4	45
		м3		10697,47	798,48	33233	2481	48,5	0,96	3
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1(1шт), РМ-2(3шт), РМ-3(1шт) (АС-57,58,59)				249458				
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ (АС-40)								
57	Е11-080301-0101	Кладка стен и перегородок из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	52,507	5449,38	1453,69	286129	76328	99102	3,72	195
		м3		2763,51	364,43	145103	19135	50,8	0,44	23
59	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций С-2(440пм)	0,0525	44257,5	1277,32	2324	67	1306	56,4	3
		т		42980,18	447,25	2257	23	50,8	0,54	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С121-050301-2708 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0,0452	123035,64		5558				
		т								
61	С121-050301-2707 # в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0073	120910,98		887				
		т								
62	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т СТ-1	0,5823	70523,67	7069,76	41067	4117	23091	73,6	43
		т		57498,53	254,72	33483	148	60,9	0,27	0
63	С121-050104-0116 # в ценах II квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	0,5823	208247,39		121267				
		т								
64	Е11-090701-0107	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,5823	270957,68	131354,56	157784	76490	59670	161	94
		т		130260,27	13056,83	75853	7603	60,9	13	8
65	Е12-110103-0404	Обертывание металлических стоек стеклосеткой	26,667	564,31	1,35	15048	36	3538	0,26	7
		м2		175,84	0,66	4689	18	59,1	0	0
66	Е11-080201-0702	Крепление сводов стальными затяжками ПЕРЕМЫЧКА Мпр-1(18шт)	0,0622	33237,54	2407,52	2066	150	1036	32,7	2
		т		27912,72	894,5	1735	56	50,8	1,08	0
67	С121-050101-0108 # в ценах II квартала 2016 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0622	128723,82		8001				
		т								
68	Е11-090701-0107	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,0622	270957,68	131354,56	16843	8165	6369	161	10
		т		130260,27	13056,83	8097	812	60,9	13	1
		Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ (АС-40)				656974				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-68,69,70)								
69	Е11-070505-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	98,333	4733,31	701,06	465442	68938	167911	2,74	269
		шт		2140,57	187,27	210489	18414	62,1	0,23	22
73	Е11-460302-0405	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	8,667	517,46	207,97	4485	1802	2076	0,38	3
		отверст.		309,48	101,38	2682	879	50,8	0,12	1
74	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3,113	27093,64	1010,65	84352	3147	13411	8,06	25
		м3		5987,61	260,82	18641	812	48,5	0,31	1
80	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,203	27093,64	1010,65	32603	1216	5184	8,06	10
		м3		5987,61	260,82	7205	314	48,5	0,31	0
84	Е11-060801-0109	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА кл.В15	19,007	23961,71	1538,3	455432	29238	81269	8,21	156
		м3		6099,04	348,85	115922	6630	48,5	0,42	8
90	Е11-060801-0105	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА кл.В15	1,44	33033,27	1756,73	47568	2530	9304	13	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		9657,44	352,3	13907	507	48,5	0,42	1
99	Е11-120101-1402	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,74	11523,58	1084,87	8527	803	1275	2,71	2
		м3		1818,76	281,6	1346	208	56,4	0,34	0
100	Е11-060701-0201	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	21,7	24665,32	2760,04	535237	59893	99103	8,25	179
		м3		6363,56	601,27	138089	13048	48,5	0,72	16
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-68,69,70)				1633646				
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1(3шт) (АС-65а,66)								
258	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В10 (Узел "Б")	0,7	18952,65	642,4	13267	450	1893	4,9	3
		м3		3594,64	165,26	2516	116	48,5	0,2	0
259	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,54	46993,22	16323,27	72385	25143	30842	28,9	45
		т		23382,12	5020,44	36016	7733	60,9	5,25	8
260	С121-060208-0401 # в ценах II квартала 2016 года	Косоуры	1,54	243472,54		375026				
		т								
261	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж балок=Б-1,Б-2	0,1786	20322,94	7178,52	3630	1282	1555	14,1	3
		т		10614,2	1736,73	1896	310	60,9	1,6	0
262	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1786	9413,49	1934,49	1682	346	724	5,25	1
		т		5751,17	2,48	1027	0	60,9	0	0
264	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0282	50931,05	5538,5	1434	156	760	42,7	1
		т		37505,55	853,09	1056	24	62,1	1,03	0
268	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	14,43	26410,63	1010,65	381105	14584	61743	8,06	116
		м3		5987,61	260,82	86401	3764	48,5	0,31	4
269	Е11-060801-0105	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	3	32350,26	1756,73	97051	5270	19297	13	39
		м3		9657,44	352,3	28972	1057	48,5	0,42	1
272	С121-050301-9918 # в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0934	103348,62		9649				
		т								
273	Е11-060701-0201	Устройство поясов в опалубке=ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1(3шт) ИЗ БЕТОНА кл.В15	0,033	25348,33	2760,04	836	91	152	8,25	0
		м3		6363,56	601,27	210	20	48,5	0,72	0
276	Е11-070519-0101	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	25,82	2025,88	56,26	52308	1453	27427	1,74	45
		м		1485,26	22,97	38350	593	62,1	0,03	1
277	С121-060208-0501 # в ценах II квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,4135	299896,94		124019				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска металлического ограждения лестницы за 2 раза	11,993	555,7	0,64	6664	8	3657	0,65	8
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	5904	4	54,8	0	0
279	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков КОСОУРЫ	180	2172,95	22,16	391132	3989	121725	1,28	230
		м2		1011,85	10,7	182134	1925	54,8	0,01	3
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1(3шт) (АС-65а,66)				1530188				
		Раздел: УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ ОГ-1(18шт), ОГ-2(12шт), ОГ-3(3шт)(АС-83)								
388	С121-060208-0501 # в ценах II квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	9,946	299896,94		2982763				
		т								
393	С121-100103-0508 # в ценах II квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	146,7	1442,28		211582				
		м2								
395	С121-060208-0501 # в ценах II квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,2112	299896,94		63338				
		т								
398	С121-060208-0501 # в ценах II квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,7305	299896,94		219075				
		т								
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ ОГ-1(18шт), ОГ-2(12				3476758				
		ИТОГО:				10128780	664578			2352
						1765979	152126			180
		Смета: 2-1-6 Электроосвещение								
36	С123-011305-0103 # в ценах II квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	11568,98	63,32		732548				
		м								
38	С123-011305-0104 # в ценах II квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	1110	95,99		106549				
		м								
42	С123-060128-0302 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	5,5	105466,4		580065				
		км								
43	С123-060128-0304 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	12,48	162701		2030508				
		км								
44	С123-060128-0305 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,1	274675,87		302143				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С123-060131-0418 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	651239,12		78149				
		км								
		ИТОГО:				3829962	0			0
						0	0			0
		Итого по стройке:				13958742				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				126813				
		На общестроительные работы				1204004				
		На металломонтажные работы				281854				
		На сантехнические работы				35578				
		Всего накладных расходов:				1648249				
		Итого с накладными				15606991				
		Сметная прибыль			8%	1248559				
		Итого со сметной прибылью				16855550				
		ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			16 855 550				
		в том числе оборудование	Тенге			0				
		в том числе СМР	Тенге			16 855 550				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге		0,9%	151 700				
		Итого с временными	Тенге			**17 007 250**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге		0,49%	83 336				
		Итого в текущих ценах 2016г. СМР	Тенге			17 090 586				
		Итого в текущих ценах 2016г. оборудование	Тенге			0				
		Итого в текущих ценах 2016г. СМР+оборудование	Тенге			**17 090 586**				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год - 66%			**0,66**	**11 279 787**				
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 34% К=1,0697784			**0,36**	**6 216 267**				
		Стоимость строительства				**17 496 054**				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			2%	**365 087**				
		Стоимость строительства с Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				**17 861 141**				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом			0,9998	**17 857 143**				
		НДС (12%)			12%	2 142 857				
		Стоимость строительства				**20 000 000**				

Инженер:

Директор:

ТОО "Arman Stroi Holding"

Юсупов Б.Д.

Подрядчик:

Директор:

ТОО "Курылыс-сервис-СК"

Ишмурзаев Б.