Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Субподрядчик: ТОО "Ас-Ал құрылыс"

Объект : Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №44/06 от 30.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь месяц 2024 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 2-1-6 Ледозащитное устройство

Раздел 1. Железобетонные работы

1	1	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5 НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	8,38	33354,81	70,7	279513	592	261316	16211	319382	
						2100,8	24,91	17605	209	–	23658		

2	2 1137-0401-0103										
		Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - железобетонного фундамента В15 F150 W8 НР=91 %	м3 конструкции	30,7	48265,5	1142,36	1481751	35070	1273086	171666	1785690
					5654,55	490,19	173595	15049	–	132273	
3	3 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	2,3061	31516,67	10424,33	72681	24040	1698	50329	132851
					20356	3627,08	46943	8364	–	9841	
4	6 1137-0401-0302										
		Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	0,10769	68377,28	22738,18	7364	2449	108	5182	13550
					44637,8	8232,78	4807	887	–	1004	

5	8	1141-0103-0107									
		Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя - Изоляция бетонной поверхности фундамента горячей битумной мастикой за 2 раза НР=79 %	м2	19,5	696,3	1,12	13578	22	5	10705	26226
					694,91	–	13551	–	–	1943	
6	9	1141-0105-0101									
		Битум горячий. Приготовление НР=79 %	т	0,041	131869,88	9009,03	5407	369	4356	584	6470
					16611,2	1412,41	681	58	–	479	
7	10	1141-0105-0102									
		Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,0039	88262,58	7525,83	344	29	289	32	406
					6656,91	3785,56	26	15	–	30	
8	11	1141-0103-0105									
		Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	19,5	653,7	1,12	12747	22	5	10049	24620
					652,31	–	12720	–	–	1824	

9	12	1141-0105-0102									
		Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,0039	88262,58	7525,83	344	29	289	32	406
					6656,91	3785,56	26	15	–	30	
10	13	1141-0105-0103									
		Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,0624	116070,92	9592,83	7243	599	5867	788	8673
					12460,37	3517,82	778	220	–	642	
11	14	1137-0401-0303									
		Выпуски и анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка - анкерная арматура и закладные детали НР=91 %	т арматуры	0,48784	21711,63	902,91	10592	440	10	9375	21564
					20787,6	330,09	10141	161	–	1597	
12	17	1139-0401-0101									
		Монтаж ледозащиты НР=69 %	т конструкций	1,65463	65982,35	12891,24	109176	21330	54175	26506	146537
					20349,48	2866,55	33671	4743	–	10855	

13	20 1139-0101-0101	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка - Сороудерживающая решетка НР=69 %	т конструкций	0,07065	532770,46	122507,03	37640	8655	19489	7883	49165
					134405,82	27287,5	9496	1928	–	3642	
14	22 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР=69 %	м2	70,68	166,73	2,98	11784	211	8944	1836	14710
					37,21	0,44	2630	31	–	1090	
15	23 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	70,68	218,6	6,91	15451	488	11941	2127	18984
					42,75	0,87	3022	61	–	1406	

Всего	**2 569 234**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	88 382

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)	136 336
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**55 879**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2 849 830**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**2 992 322**
НДС (12 %)	359 079
Итого	**3 351 401**
Итого с учетом скидки 15%	**2 848 690**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ас-Ал құрылыс"

Кенжеканов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)