Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" доп. соглашение №3 от 12.02.2018г к договору №29/2 от 30. 10. 2017г.
Инженер: ТОО "Arman Stroi Holding"
Наименование объекта: Строительство трехэтажного 36-ти квартирного жилого дома №3 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2", го рода Арысь, ЮКО. (Привязка)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 02 марта 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673506	294473	доп. соглашение №3 от 12.02.2018г к договору №29/2 от 30. 10. 2017г.		Бюджет	12	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
Затраты подрядчика	20 000 000,00	17 857 142,86						2 142 857,14	20 000 000,00
Всего по стройке	20 000 000,00	17 857 142,86						2 142 857,14	20 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства города Арысь"

Садыков Г.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Arman Stroi Holding"

Юсупов Б. Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

Ишмурзаев Б.

Наименование стройки - Строительство трехэтажного 36-ти квартирного жилого дома №3 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2", го рода Арысь, ЮКО. (Привязка) **Форма №2**

АКТ №7
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
02 марта 2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Arman Stroi Holding"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" доп. соглашение №3 от 12.02.2018г к договору №29/2 от 30. 10. 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ (АС-28,33,36)								
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д-1(3шт) (АС-29)								
291	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,4726815	64074,22	2898,10	30287	1370	19702	82,10	39
		т конструкций		60228,56	1148,97	28469	543	60,9	1,22	1
292	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,259044	345797,74	--	89577	--	3798	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
293	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,2041455	329900,39	--	67348	--	2856	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
294	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,042	54144,30	626,52	2274	26	529	22,50	1
		м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	682	13	59,8	0,36	--
295	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,042	6508,55	24,58	273	1	49	1,88	--
		м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	59	--	59,8	0,01	--
296	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение каркасов двери минеральной ватой толщиной заполнения 40 мм	8,1	273,20	3,67	2213	30	1517	0,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вата минеральная	0,324	269,52	1,82	2183	15	62,1	--	--
		м2		6469,86	--	2096	--	89	--	--
298	11-100102-0602 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	8,1	622,18	8,71	5040	71	890	0,18	1
		м2		129,72	4,31	1051	35	59,8	0,01	--
299	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Шарнир	12	102,00	--	1224	--	52	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	787,44	--	4725	--	200	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	6	2632,64	--	15796	--	670	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
302	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	16,2	80,54	1,66	1305	27	363	0,04	1
		м2		33,28	0,33	539	5	54,2	--	--
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д-1а(3шт) (АС-30)								
303	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,492843	64074,22	2898,10	31579	1428	20542	82,10	40
		т конструкций		60228,56	1148,97	29683	566	60,9	1,22	1
304	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,274116	345797,74	--	94789	--	4019	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
305	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,209235	329900,39	--	69027	--	2927	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,042	54144,30	626,52	2274	26	529	22,50	1
		м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	682	13	59,8	0,36	--
307	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,042	6508,55	24,58	273	1	49	1,88	--
		м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	59	--	59,8	0,01	--
308	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение каркасов двери минеральной ватой толщиной заполнения 40 мм	8,58	273,20	3,67	2344	32	1606	0,35	3
		м2		269,52	1,82	2313	16	62,1	--	--
309	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вата минеральная	0,3432	6469,86	--	2220	--	94	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
310	11-100102-0602 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	8,58	622,18	8,71	5338	75	943	0,18	2
		м2		129,72	4,31	1113	37	59,8	0,01	--
311	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Шарнир	12	102,00	--	1224	--	52	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	787,44	--	4725	--	200	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
313	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	6	2632,64	--	15796	--	670	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
314	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	17,16	80,54	1,66	1382	28	384	0,04	1
		м2		33,28	0,33	571	6	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			453127	3115			92
			Тенге			67404	1249			1
		Сметная прибыль -	Тенге			37550				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			506930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				59262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			557126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				68652			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.144-1/88 (АС-24)								
		ТД-62 Покрытие-керамическая плитка S=190 м2								
334	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	190	2570,71	47,39	488435	9005	119629	1,06	201
		м2		797,95	22,17	151610	4213	60,9	0,03	6
		ТД-62 Покрытие-керамическая плитка S=123,63 м2								
339	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	--	1011,79	60,69	--	--	--	0,42	--
		м2 изолируемой поверхности		403,22	7,75	--	--	--	0,01	--
340	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	--	657,76	29,70	--	--	--	0,25	--
		м2 изолируемой поверхности		243,29	4,42	--	--	--	0,01	--
342	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	123,63	2570,71	47,39	317817	5859	77841	1,06	131
		м2		797,95	22,17	98650	2741	60,9	0,03	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			806253	14864			332
			Тенге			250260	6954			9
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-24)								
		ПОТОЛОК								
362	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков "АЛИНЕКС"**	1288,455	1171,71	19,65	1509699	25317	354231	0,45	580
		м2		378,27	16,04	487390	20667	54,8	0,02	28
		СТЕНЫ								
365	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен АЛИНЕКС**	738	972,95	16,82	718034	12413	159549	0,37	273
		м2		292,49	13,76	215857	10152	54,8	0,02	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2227732**	**37729**			**853**
			Тенге			**703246**	**30819**			**42**
		Сметная прибыль -	Тенге			**219321**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2960833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**895**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**734065**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2960833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**895**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**734065**			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ ОГ-1(18шт), ОГ-2(12шт), ОГ-3(3шт)(АС-83)								
387	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**176,94**	**452,51**	**52,51**	**80068**	**9291**	**44269**	**0,42**	**73**
		м		**335,76**	**21,09**	**59410**	**3732**	**62,1**	**0,03**	**5**
389	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1(225шт)**	**0,13725**	**309665,64**	**771,36**	**42502**	**106**	**12559**	**198,00**	**27**
		т		**154683,54**	**340,57**	**21230**	**47**	**48,5**	**0,36**	**--**
390	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**0,13725**	**103348,62**	**--**	**14185**	**--**	**601**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
392	**11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м**	**146,7**	**1363,87**	**585,05**	**200080**	**85827**	**91408**	**0,94**	**138**
		м2		**734,36**	**156,07**	**107730**	**22896**	**60,9**	**0,15**	**22**
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-4(3шт) (АС-84)								
394	**11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород**	**11,7**	**2025,88**	**56,26**	**23703**	**658**	**12428**	**1,74**	**20**
		м		**1485,26**	**22,97**	**17378**	**269**	**62,1**	**0,03**	**--**
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-5(6шт) (АС-84)								
397	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**23,4**	**452,51**	**52,51**	**10589**	**1229**	**5854**	**0,42**	**10**
		м		**335,76**	**21,09**	**7857**	**494**	**62,1**	**0,03**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**371126**	**97111**			**269**
			Тенге			**213605**	**27437**			**28**
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	1255	1969,03	--	2471133	--	104776	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
6	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1060,506	192,31	--	203946	--	8647	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	168,216	298,95	--	50288	--	2132	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16,626	493,99	--	8213	--	348	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,582	763,77	--	14192	--	602	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	218	20,04	--	4369	--	185	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	23,69	--	1066	--	45	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	57,15	--	914	--	39	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	23-020401-2502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 20x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	270	57,15	--	15431	--	654	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	23-020401-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод(уголок) полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	420	30,06	--	12625	--	535	--	--
19	23-020401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод(уголок) полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	36,45	--	948	--	40	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	23-041009-0611 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	36	71932,80	--	2589581	--	109798	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	30	14246,97	--	427409	--	18122	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	230	14247,50	--	3276925	--	138942	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9077040	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 6. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ (ПОДВАЛ)								
33	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	198	409,98	10,72	81176	2122	34648	0,30	59
		м		245,99	4,34	48705	859	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*174,99*		*34648*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,80*		*9266*				
		Сметная стоимость				*125090*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	19	471,02	10,72	8949	204	3374	0,30	6
		м		245,99	4,34	4674	82	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*177,58*		*3374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,89*		*986*				
		Сметная стоимость				*13309*				
35	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3,0мм)**	37	1121,25	24,76	41486	916	12797	0,55	20
		м		464,86	8,98	17200	332	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*345,87*		*12797*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,37*		*4343*				
		Сметная стоимость				*58626*				
36	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм(63,5х3,0мм)**	33	1192,32	29,89	39347	986	13344	0,66	22
		м		551,44	10,50	18198	346	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*404,35*		*13344*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,73*		*4215*				
		Сметная стоимость				*56906*				
37	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм(76х3,0мм)**	94	1358,41	29,89	127690	2810	38671	0,66	62
		м		551,44	10,50	51835	987	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*411,40*		*38671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,58*		*13309*				
		Сметная стоимость				*179670*				
38	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеговодоснабжения диам. до 50 мм**	217	54,29	2,05	11781	446	7350	0,05	11
		м		50,14	--	10881	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,87*		*7350*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,05*		*1530*				
		Сметная стоимость				*20662*				
39	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	164	59,42	2,05	9745	337	5591	0,05	8
		м		50,14	--	8223	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,09*		*5591*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*1227*				
		Сметная стоимость				*16562*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	57,2	54,44	1,08	3114	62	1011	0,03	2
		м2		27,02	0,17	1546	9	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,67*		*1011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,77*		*330*				
		Сметная стоимость				*4455*				
41	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	57,2	80,54	1,66	4607	95	1282	0,04	2
		м2		33,28	0,33	1904	19	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,40*		*1282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,24*		*471*				
		Сметная стоимость				*6360*				
42	11-260101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна	5,46	18881,12	923,10	103091	5040	55677	18,85	103
		м3 изоляции		15845,50	455,53	86516	2487	55,3	0,55	3
		Накладные расходы -		*10197,24*		*55677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2326,27*		*12701*				
		Сметная стоимость				*171469*				
43	21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	6,7704	10123,41	--	68540	--	2906	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*429,23*		*2906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*844,21*		*5716*				
		Сметная стоимость				*77162*				
44	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	57,2	381,19	10,03	21804	574	8886	0,32	18
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,57	3,89	13589	223	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*155,35*		*8886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,92*		*2455*				
		Сметная стоимость				*33146*				
45	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,06578	475420,98	--	31273	--	1326	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20157,85*		*1326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646,31*		*2608*				
		Сметная стоимость				*35207*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			552603	13591			313
			Тенге			263271	5345			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			232429				
		Материалы -	Тенге			23290				
		Всего заработная плата -	Тенге				106293			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99813				
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ								
46	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	2733,79	207,71	10935	831	5670	2,60	10
		1шт		2031,20	35,96	8125	144	60,4	0,04	--
47	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	2	31207,79	--	62416	--	2646	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	12445,91	--	24892	--	1055	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	1322,57	--	10581	--	449	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	11-180801-0101 РСНБ РК 2015	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1	54369,55	632,45	54370	632	7571	9,79	10
		1узел		8104,33	259,45	8104	259	60,4	0,28	--
51	23-051206-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 2	2	30429,79	--	60860	--	2580	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	56688,69	351,35	113377	703	8571	3,69	7
		1шт		2949,15	39,95	5898	80	60,4	0,04	--
53	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	360,03	16,69	360	17	229	0,41	--
		1счетчик		331,72	8,28	332	8	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	23-070502-0233 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 181 м3/ч, на один расходомер, DN 80, типа Взлет	1	213745,83	--	213746	--	9063	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
55	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	3	212,99	--	639	--	392	0,23	1
		комплект		193,43	--	580	--	60,4	--	--
56	ПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МП-3У	3	1700,73	--	5102	--	216	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	295,52	--	887	--	526	0,32	1
		комплект		258,34	--	775	--	60,4	--	--
58	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Термометры прямые в оправе	3	1288,27	--	3865	--	164	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			562028	2183			30
			Тенге			23814	491			1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14049909	168592			1888
			Тенге			1521600	72295			87
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			213746				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			213746				
		Накладные расходы -	Тенге			9063				
		Сметная прибыль -	Тенге			17825				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			240633				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3476390				
		Материалы -	Тенге			2104027				
		Всего заработная плата -	Тенге				1217379			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130211				
		Накладные расходы -	Тенге			865597				
		Сметная прибыль -	Тенге			347359				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4689345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1514
		Сметная заработная плата -	Тенге				1217379			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			614277				
		Материалы -	Тенге			7438				
		Всего заработная плата -	Тенге				189887			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			352332				
		Накладные расходы -	Тенге			146590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			60869				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			821736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				189887			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9745496				
	Материалы -		Тенге			307209				
	Всего заработная плата -		Тенге				186628			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9244754				
	Сдача и испытание -		Тенге			486				
		Накладные расходы -	Тенге			530712				
		Сметная прибыль -	Тенге			822097				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11098305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				186628			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16855550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1975
		Сметная заработная плата -	Тенге				1593895			
		Всего прямые затраты				16 855 550				
		Временные здания и сооружения 0,9%				151 700				
		Итого:				17 007 250				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,49%				83 336				
		Итого:				17 090 586				
		Итого в текущих ценах 2016г. СМР+оборудование				17 090 586				
		в текущих ценах на 2016 год - 66%				11 279 786				
		в текущих ценах на 2017 год - 34% К=1,0697784				6 216 267				
		Стоимость строительства				17 496 054				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				365 087				
		Стоимость строительства с Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				17 861 141				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,99977615850773				17 857 143				
		НДС (12%)				2 142 857				
		Стоимость строительства				20 000 000				

Инженер:
Директор:
ТОО "Arman Stroi Holding"

Юсупов Б.Д.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Курылыс-сервис-СК"

Ишмурзаев Б.