Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" доп. соглашение №3 от 12.02.2018г к договору №29/2 от 30. 10. 2017г.
Инженер: ТОО "Arman Stroi Holding"
Наименование объекта: Строительство трехэтажного 36-ти квартирного жилого дома №3 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2", го рода Арысь, ЮКО. (Привязка)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673506	294473	доп. соглашение №3 от 12.02.2018г к договору №29/2 от 30. 10. 2017г.		Бюджет	12	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	75 188 000,32	13 809 821,71							1 657 178,61	15 467 000,32
Всего по стройке	75 188 000,32	13 809 821,71							1 657 178,61	15 467 000,32

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Арысь" _____ Сатыбалды Т.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Arman Stroi Holding" _____ Юсупов Б. Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Құрылыс-сервис-СК" _____ Ишмурзаев Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство трехэтажного 36-ти квартирного жилого дома №3 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2", го рода Арысь, ЮКО. (Привязка)

АКТ №10
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Arman Stroi Holding"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" доп. соглашение №3 от 12.02.2018г к договору №29/2 от 30. 10. 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сеть водопровода горячей воды ТЗ								
1	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	36	6678,91	274,18	240441	9871	157458	7,87	283
		комплект		6367,38	129,73	229226	4670	60,4	0,15	5
		Накладные расходы -		*4373,83*		*157458*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*884,22*		*31832*				
		Сметная стоимость				*429731*				
2	51-040106-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	36	20967,00	--	754812	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*889,00*		*32004*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1748,48*		*62945*				
		Сметная стоимость				*849761*				
		Санитарные приборы								
3	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	75	609,13	0,12	45685	9	29314	0,70	53
		шт		579,77	--	43483	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*390,85*		*29314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,00*		*6000*				
		Сметная стоимость				*80999*				
4	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	39	2368,69	--	92379	--	3917	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*100,43*		*3917*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,53*		*7704*				
		Сметная стоимость				*104000*				
5	23-030102-1231 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	36	4136,59	--	148917	--	6314	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,39*		*6314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,96*		*12419*				
		Сметная стоимость				*167650*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1282234**	**9880**			**336**
			Тенге			**272708**	**4670**			**5**
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение								
6	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	1	4492,04	639,41	4492	639	1039	2,00	2
		шт.		1707,20	193,92	1707	194	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1038,64*		*1039*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442,45*		*442*				
		Сметная стоимость				*5973*				
7	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	1	144748,00	--	144748	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6137,32*		*6137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12070,83*		*12071*				
		Сметная стоимость				*162956*				
8	13-080305-0905 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	9	3704,12	110,99	33337	999	11852	3,00	27
		шт.		2560,80	38,78	23047	349	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*1316,85*		*11852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,68*		*3615*				
		Сметная стоимость				*48804*				
9	23-070201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	9	18335,38	--	165018	--	6997	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*777,42*		*6997*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1529,02*		*13761*				
		Сметная стоимость				*185776*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	18	3471,30	707,06	62483	12727	15216	1,27	23
		шт		1084,07	480,82	19513	8655	42,8	0,64	11
		Накладные расходы -		*845,36*		*15216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*345,33*		*6216*				
		Сметная стоимость				*83915*				
11	23-070102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36-012 ГОСТ 17677-82	18	2524,77	--	45446	--	1927	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,05*		*1927*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,55*		*3790*				
		Сметная стоимость				*51163*				
12	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36,L36	36	250,95	--	9034	--	383	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,64*		*383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,93*		*753*				
		Сметная стоимость				*10170*				
13	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	96	1651,24	418,40	158519	40166	35099	0,41	39
		шт		349,98	312,60	33598	30009	42,8	0,43	41
		Накладные расходы -		*365,62*		*35099*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,35*		*15490*				
		Сметная стоимость				*209108*				
14	23-070101-0327 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Светильник потолочный, тип RKL260	18	1205,49	--	21699	--	920	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,11*		*920*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,53*		*1810*				
		Сметная стоимость				*24429*				
15	23-070101-0328 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Светильник потолочный, тип RKL160	36	1343,92	--	48381	--	2051	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*56,98*		*2051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,07*		*4035*				
		Сметная стоимость				*54467*				
16	**23-070101-0326 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года**	**Светильник потолочный, тип MD160**	**25**	**1312,95**	**--**	**32824**	**--**	**1392**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*55,67*		*1392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,49*		*2737*				
		Сметная стоимость				*36953*				
17	**23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильник потолочный, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	**7**	**1460,49**	**--**	**10223**	**--**	**433**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*61,92*		*433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,79*		*853*				
		Сметная стоимость				*11509*				
18	**23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	**9**	**862,14**	**--**	**7759**	**--**	**329**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,55*		*329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,90*		*647*				
		Сметная стоимость				*8735*				
19	**23-070101-0324 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года**	**Светильник потолочный, тип NBT 21H70**	**1**	**1460,49**	**--**	**1460**	**--**	**62**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*61,92*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,79*		*122*				
		Сметная стоимость				*1644*				
20	**23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27**	**7**	**615,11**	**--**	**4306**	**--**	**183**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*26,08*		*183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,30*		*359*				
		Сметная стоимость				*4848*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX 18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	107	554,93	--	59378	--	2518	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,53*		*2518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*4952*				
		Сметная стоимость				*66847*				
22	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Колодка клеммная	98	326,15	--	31963	--	1355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,83*		*1355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,20*		*2665*				
		Сметная стоимость				*35984*				
23	23-070219-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Патроны керамические модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	17	77,53	--	1318	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,29*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,47*		*110*				
		Сметная стоимость				*1484*				
24	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	45	261,39	2,00	11763	90	5484	0,29	13
		шт.		247,54	0,78	11139	35	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,87*		*5484*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,66*		*1380*				
		Сметная стоимость				*18627*				
25	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	45	166,36	--	7486	--	317	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,05*		*317*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,87*		*624*				
		Сметная стоимость				*8428*				
26	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	144	261,39	2,00	37640	289	17549	0,29	42
		шт.		247,54	0,78	35646	112	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,87*		*17549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,66*		*4415*				
		Сметная стоимость				*59604*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	144	189,82	--	27334	--	1159	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,05*		*1159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,83*		*2279*				
		Сметная стоимость				*30772*				
28	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	6	322,10	2,27	1933	14	838	0,33	2
		шт.		281,69	0,58	1690	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*139,59*		*838*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,93*		*222*				
		Сметная стоимость				*2992*				
29	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	6	169,36	--	1016	--	43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,18*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,12*		*85*				
		Сметная стоимость				*1144*				
30	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	513	312,40	2,00	160262	1028	73397	0,34	174
		шт		290,22	0,78	148885	398	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*143,07*		*73397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,44*		*18693*				
		Сметная стоимость				*252352*				
31	23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	513	332,17	--	170403	--	7225	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,08*		*7225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,70*		*14210*				
		Сметная стоимость				*191838*				
32	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Монтаж звонков электрических с кнопкой	36	579,20	7,30	20851	263	9690	0,64	23
		шт		546,30	1,94	19667	70	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*269,16*		*9690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,87*		*2443*				
		Сметная стоимость				*32984*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	36	704,95	--	25378	--	1076	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,89*		*1076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,79*		*2116*				
		Сметная стоимость				*28570*				
34	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип Л48УХЛ3 УХЛ3	1201	36,97	--	44401	--	1883	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*1883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*3703*				
		Сметная стоимость				*49986*				
35	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип К702У3, степень защиты IP44	2100	92,95	--	195195	--	8276	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,94*		*8276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,75*		*16278*				
		Сметная стоимость				*219749*				
36	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	3	974,04	103,30	2922	310	1318	1,00	3
		шт		853,60	38,78	2561	116	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*439,43*		*1318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,08*		*339*				
		Сметная стоимость				*4580*				
37	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7028,29	--	7028	--	298	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*298,00*		*298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*586,10*		*586*				
		Сметная стоимость				*7912*				
38	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,1	549,78	--	55	--	2	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*23,31*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*45,85*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
39	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	1	3962,31	--	3962	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168,00*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*330,42*		*330*				
		Сметная стоимость				*4460*				
40	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	5520	191,87	86,16	1059098	475600	321704	0,10	552
		м кабеля		82,82	29,57	457188	163230	42,8	0,04	209
		Накладные расходы -		*58,28*		*321704*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20,01*		*110464*				
41	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	4,3	162701,00	--	*1491266* 699614	--	29664	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6898,52*		*29664*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13567,96*		*58342*				
		Сметная стоимость				*787620*				
42	23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	1,1	274675,87	--	302143	--	12811	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11646,26*		*12811*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22905,77*		*25196*				
		Сметная стоимость				*340150*				
43	23-060131-0418 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые АВВГ 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,12	651239,12	--	78149	--	3314	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27612,54*		*3314*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54308,13*		*6517*				
		Сметная стоимость				*87979*				
44	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	21	983,70	50,10	20658	1052	8817	1,00	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		828,24	19,39	17393	407	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*419,88*		*8817*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*112,29*		*2358*				
		Сметная стоимость				*31833*				
45	23-061703-0113 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Муфты концевые для силовыхтрехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10У3	21	1494,30	--	31380	--	1331	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,36*		*1331*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*124,61*		*2617*				
		Сметная стоимость				*35327*				
46	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Установка электрических плит	36	1760,40	53,20	63374	1915	30418	2,00	72
		шт		1707,20	19,39	61459	698	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*844,95*		*30418*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*208,43*		*7503*				
		Сметная стоимость				*101296*				
47	Прайс-лист	Плита электрическая бытовая	36	46198,73	--	1663154	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1958,83*		*70518*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3852,60*		*138694*				
		Сметная стоимость				*1872365*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5477590	535091			993
			Тенге			833495	204277			263
		РАЗДЕЛ 3. Телевидение								
48	13-100501-0106 РСНБ РК 2015	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1	47775,82	--	47776	--	22245	53,60	54
		шт		47775,82	--	47776	--	40,6	--	--
49	23-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Антенны эфирные	1	18762,80	--	18763	--	796	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	13-100501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	1	2469,01	--	2469	--	1150	2,77	3
		усилитель		2469,01	--	2469	--	40,6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	23-080505-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Широкополосные усилители	1	10928,64	--	10929	--	463	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	13-100602-0104 РСНБ РК 2015	Стойка дополнительного оборудования	1	23968,39	5,96	23968	6	7707	18,00	18
		стойка		15810,30	--	15810	--	40,6	--	--
53	23-080101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мачта телескопическая антенная	1	29143,65	--	29144	--	1236	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметромдо 25 мм(25мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	150	300,93	11,13	45139	1669	13968	0,22	33
		м		178,00	2,13	26699	320	42,8	--	--
55	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	50	63,32	--	3166	--	134	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	100	35,75	--	3575	--	152	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,52*		*152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,98*		*298*				
		Сметная стоимость				*4025*				
57	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	150	191,87	86,16	28780	12924	8742	0,10	15
		м кабеля		82,82	29,57	12424	4436	42,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*58,28*		*8742*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,01*		*3002*				
		Сметная стоимость				*40524*				
58	Прайс-лист	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-12	0,1	56690,90	--	5669	--	240	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2403,69*		*240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4727,57*		*473*				
		Сметная стоимость				*6382*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Прайс-лист	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13	0,05	144779,85	--	7239	--	307	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6138,67*		*307*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12073,48*		*604*				
		Сметная стоимость				*8150*				
60	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	36	744,87	--	26815	--	12314	1,00	36
		шт		733,60	--	26410	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*342,05*		*12314*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*86,95*		*3130*				
		Сметная стоимость				*42259*				
61	23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	36	244,83	--	8814	--	374	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,38*		*374*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20,42*		*735*				
		Сметная стоимость				*9923*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**262246**	**14599**			**158**
			Тенге			**131588**	**4756**			**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7022069**	**559570**			**1488**
			Тенге			**1237791**	**213703**			**275**
		Стоимость оборудования -	Тенге			2562714				
		Накладные расходы -	Тенге			108659				
		Сметная прибыль -	Тенге			213710				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2885083				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3925192				
		Материалы -	Тенге			297507				
		Всего заработная плата -	Тенге				1174115			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2112913				
		Накладные расходы -	Тенге			688136				
		Сметная прибыль -	Тенге			369066				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4982394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1421
		Сметная заработная плата -	Тенге				1174115			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			534163				
		Материалы -	Тенге			3538				
		Всего заработная плата -	Тенге				277379			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			248037				
		Накладные расходы -	Тенге			197289				
		Сметная прибыль -	Тенге			58516				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			789967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				277379			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8672961				1763
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1451494			
		Всего прямые затраты				8 672 961				
		Временные здания и сооружения 0,9%				52 091				
		Итого:				8 725 052				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,49%				28 616				
		Итого:				8 753 668				
		Итого в текущих ценах 2016г. СМР+оборудование				8 753 668				
		в текущих ценах на 2016 год - 66%				5 777 421				
		в текущих ценах на 2017 год - 34% К=1,0697784				3 183 925				
		Стоимость строительства				8 961 346				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				4 851 568				
		Стоимость строительства с Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				13 812 914				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,99977615850773				13 809 822				
		НДС (12%)				1 657 179				
		Стоимость строительства				15 467 000,32				

Инженер:
Директор:
ТОО "Arman Stroi Holding"

Юсупов Б.Д.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Курылыс-сервис-СК"

Ишмурзаев Б.