Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"25" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Azia Canal Qurylys», Талдыкорган , улица .И.Жансугурова дом88. оф 7, БИН 921 040 000 479, телефон 8 775 529 90 89**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Председатель Сәбидоллаев Нұрсұлтан Сәбидоллаұлы**
по объекту **«Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО»**
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО», в лице руководителя Карагойшин Берик Сансызбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1) субподрядными организациями **ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от 18.05.2022г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Куанбаев Талант Солтанбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядные организации **ТОО «KC Construction» ГСЛ 23016077 от 17.07.2023г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Садыков Ерболат Жанабаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «Golden City DS», ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Сейсебай Мейрам Болатбекұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «KBK ENGINEERING» ГСЛ№20009443 от 01.07.2020г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Қалымбет Нұрлан Орзалиұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

5) субподрядными организациями **ТОО «BSK Qurylys» ГСЛ№24030914 от 21.10.2024г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Калиев Биржан Кайратович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

6) субподрядными организациями **ТОО «Ас-Ал құрылыс» ГСЛ№24030725 от 17.10.2024г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Байтасов Айдос Султангазович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Уралводпроект» 20.027**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Уралводпроект», 006061, 19.07.2001 г., ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области» , №120 от 23.12.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Плотина земляная с уположенным верховым откосом	м	142		142	
Правобережная дамба шириной гребня 6 м.	м	672		672	
Левобережная дамба шириной гребня 6 м.	м	541		541	
Водосбросное сооружение	ед.	1		1	
Ледозащитное устройство	м.	19		19	
Подводящий канал	м	111,8		111,8	
Отводящий канал	м	80		80	
Капитальный ремонт существующей плотины шириной гребня 6,5 м.	м	545		545	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В состав сооружений входят: земляная плотина, паводковый водосброс с отводящим и подводящим каналами, правобережная и левобережная дамбы на естественном водообходе, ремонт существующей плотины.

Створ новой плотины расположен ниже существующей плотины на водообходе. Плотина земляная из однородных суглинистых грунтов. До отсыпки тела плотины выполнена очистка основания от некачественного грунта в русловой части и снятие растительного слоя с основания. Рыхление основания выполнено на глубину 0,3м с последующим уплотнением. Качественная насыпь тела плотины выполнена из суглинков тяжелых пылеватых, залегающих в резервах, расположенных в верхнем бьефе на берегах водообхода в зоне затопления, из грунта от устройства котлована при строительстве водосбросного сооружения и из грунта подводящего и отводящего каналов. Качественная насыпь выполнена послойно из грунта оптимальной влажности с уплотнением до максимальной плотности. Крепление верхового откоса не предусмотрено. Крепление низового откоса выполнено многолетними травами по растительному слою. Крепление гребня плотины произведено щебеночно-песчано-гравийной смесью. По всей длине гребня установлены железобетонные сигнальные столбики с обеих сторон.

Водосбросное сооружение состоит из подводящего канала, понура с водоприемным ковшом, входного оголовка, водопроводящей части, быстротока, водобойного колодца, рисбермы, отводящего канала. Водоприемный ковш выполнен из монолитного железобетона, прямоугольным. В передней части водоприемного ковша установлен плоский затвор. Управление затворами осуществляется винтовыми подъемниками. Для регулирования открытия и закрытия затворов предусмотрен служебный мостик, соединенный с гребнем плотины. Водопроводящая часть выполнена из прямоугольных труб на бетонной подготовке. Для предотвращения контурной фильтрации по периметру труб предусмотрено устройство зубьев и диафрагм. Быстроток выполнен из монолитного железобетона. Быстроток заканчивается вертикальной портальной стенкой, которая распространяется по обе стороны от быстротока. По гребню быстротока и портальной стенке установлено ограждение.

Гашение энергии потока предусматривается в водобойном колодце из монолитного железобетона. Для уменьшения скорости потока по дну водобойного колодца в шахматном порядке предусмотрены гасители. Водобойный колодец заканчивается железобетонной стенкой.

В начале рисбермы у стенки гасителя устраиваются дренажные отверстия с обратным фильтром для уменьшения фильтрационного давления. Конечная часть рисбермы выполняется разрезной, гибкой и заканчивается призмой из каменной наброски. Гаситель и рисберма выполняются расширяющимися в плане. Все поверхности сборных и монолитных железобетонных конструкций, соприкасающиеся с поверхностью земли обрабатываются окрасочной битумной изоляцией.

Для защиты входного оголовка от попадания в него льда, предусмотрено ледозащитное сооружение. Ледозащитное сооружение установлено в подводящем канале, в непосредственной близости от ковшового оголовка.

На водосбросном сооружении в верхнем бьефе предусмотрен гидрометрический пост для наблюдения за уровнем воды и определения расхода, проходящего через сооружение.

Выполнено строительство подводящего и отводящего каналов.

Выполнен капитальный ремонт существующей плотины на участке, определенном рабочим проектом. Досыпка плотины была выполнена с низового откоса из суглинистого грунта резерва. Крепление проезжей части гребня плотины выполнено щебеночно-песчано-гравийной смесью. По всей длине гребня установлены железобетонные сигнальные столбики.

Для создания качественной насыпи тела плотины, правобережной и левобережной дамб производилось использование грунтов выемки подводящего и отводящего каналов, выемки котлована под водосбросное сооружение и грунтовые резервы, расположенные по берегам водообхода в верхнем бьефе в зоне затопления.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2023 г.** ;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 год** ;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев** ;

фактически, месяц: **18 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93 % и фактически применено 92 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Azia Canal Qurylys»**

считает объект: **«Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ПК «Azia Canal Qurylys» Председатель **Сэбидоллаев Нурсултан Сэбидоллаулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись руководителя , дата

Место печати (при наличии)