Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" доп. соглашение №3 от 12.02.2018г к договору №29/2 от 30. 10. 2017г.
Инженер: ТОО "Arman Stroi Holding"
Наименование объекта: Строительство трехэтажного 36-ти квартирного жилого дома №3 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2", го рода Арысь, ЮКО. (Привязка)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673506	294473	доп. соглашение №3 от 12.02.2018г к договору №29/2 от 30. 10. 2017г.		Бюджет	12	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	59 721 000,00	17 608 035,71							2 112 964,29	19 721 000,00
Всего по стройке	59 721 000,00	17 608 035,71							2 112 964,29	19 721 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Арысь"

_____ Сатыбалды Т.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Arman Stroi Holding"

_____ Юсупов Б. Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

_____ Ишмурзаев Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство трехэтажного 36-ти квартирного жилого дома №3 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2", го рода Арысь, ЮКО. (Привязка)

АКТ №9
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Arman Stroi Holding"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" доп. соглашение №3 от 12.02.2018г к договору №29/2 от 30. 10. 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.144-1/88 (АС-24)								
		ТД-62 Покрытие-керамическая плитка S=190 м2								
335	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов цементных	199,5	112,55	0,67	22454	133	11903	0,10	21
		м		86,14	0,33	17184	66	60,9	--	--
336	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным	19	494,33	1,97	9392	37	4377	0,47	9
		м2		365,62	0,98	6947	19	54,8	--	--
		ТД-62 Покрытие-керамическая плитка S=123,63 м2								
339	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	123,63	1011,79	60,69	125087	7503	37557	0,42	51
		м2 изолируемой поверхности		403,22	7,75	49850	958	60,9	0,01	1
340	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	123,63	657,76	29,70	81319	3672	22889	0,25	31
		м2 изолируемой поверхности		243,29	4,42	30078	547	60,9	0,01	1
343	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов цементных	129,8115	112,55	0,67	14610	87	7745	0,10	14
		м		86,14	0,33	11182	43	60,9	--	--
344	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным	12,363	494,33	1,97	6111	24	2848	0,47	6
		м2		365,62	0,98	4520	12	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТД-65 Покрытие-дощатое S=603,40 м2								
345	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщиной 40мм	603,4	217,83	18,82	131436	11356	85417	0,26	156
		м2		199,01	9,44	120080	5694	60,9	0,01	7
347	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	6,034	54144,30	626,52	326707	3780	76011	22,50	136
		м3		16227,68	298,17	97918	1799	59,8	0,36	2
348	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	6,034	6508,55	24,58	39273	148	7030	1,88	11
		м3		1415,23	11,07	8539	67	59,8	0,01	--
349	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	603,4	3059,71	30,34	1846232	18307	252791	0,60	363
		м2		440,89	14,69	266035	8862	60,9	0,02	11
350	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	645,638	233,66	1,34	150858	862	29670	0,08	49
		м		56,12	0,66	36233	428	60,9	--	1
351	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	603,4	489,10	2,11	295126	1273	138630	0,47	282
		м2 окрашиваемой поверхности		364,83	1,06	220141	638	54,8	--	1
		Покрытие балконов S=117,0 м2								
357	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	117	255,78	0,50	29927	59	15442	0,29	34
		м2		239,36	0,25	28005	29	48,5	--	--
358	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	92,5	2161,32	7,78	199922	719	47376	0,97	90
		м2 покрытия		713,06	2,24	65958	207	56,4	--	--
		Покрытие лестничных клеток S=55,0 м2								
359	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	55	2570,71	47,39	141389	2607	34630	1,06	58
		м2		797,95	22,17	43887	1220	60,9	0,03	2
360	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону САПОЖОК	44	3666,64	12,64	161332	556	46738	2,00	88
		м2 поверхности облицовки		1581,02	6,36	69565	280	54,8	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3581174	51124			1398
			Тенге			1076122	20867			26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-24)								
		ПОТОЛОК								
363	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2191,9	505,47	2,94	1107931	6453	522055	0,49	1074
		м2		377,96	1,47	828443	3226	54,8	--	4
		СТЕНЫ								
366	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	6767,58	72,87	0,47	493169	3185	271750	0,09	623
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	437501	1618	54,8	--	2
367	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	543,5	3666,64	12,64	1992816	6871	577322	2,00	1087
		м2 поверхности облицовки		1581,02	6,36	859284	3455	54,8	0,01	5
368	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	750	494,33	1,97	370749	1480	172781	0,47	351
		м2 окрашиваемой поверхности		365,62	0,98	274212	738	54,8	--	1
369	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (НИЗ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК)	65	381,67	3,42	24808	222	11462	0,37	24
		м2		278,53	1,83	18104	119	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3989474	18211			3159
			Тенге			2417544	9156			12
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ ОГ-1(18шт), ОГ-2(12шт), ОГ-3(3шт)(АС-83)								
391	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска металлических ограждений белилами с добавлением колера за 2 раза	288,43284	555,70	0,64	160283	184	87960	0,65	186
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	141993	93	54,8	--	--
396	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска металлического ограждения за 2 раза	6,1248	555,70	0,64	3404	4	1868	0,65	4
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	3015	2	54,8	--	--
399	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска металлического ограждения за 2 раза	21,1845	555,70	0,64	11772	14	6460	0,65	14
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	10429	7	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			175459	201			204
			Тенге			155437	102			--
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НИША (3шт) (АС-50)								
414	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00816	50931,05	5538,50	416	45	220	42,70	--
		т стальных элементов		37505,55	853,09	306	7	62,1	1,03	--
415	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,00816	329900,39	--	2692	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
416	11-090201-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ниши из тонколистовой стали, массой до 0,1 т	0,05115	95798,84	11563,70	4900	591	2866	99,30	5
		т		78497,64	3354,35	4015	172	60,9	3,48	--
417	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,05115	345797,74	--	17688	--	750	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
418	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Шарнир	6	102,00	--	612	--	26	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
419	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	3	2632,64	--	7898	--	335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ ЯЩИК НА 12 ВОДОМЕРОВ (3шт)								
430	11-090201-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж водомерного ящика из тонколистовой стали, массой до 0,1 т	0,088932	95798,84	11563,70	8520	1028	4982	99,30	9
		т		78497,64	3354,35	6981	298	60,9	3,48	--
431	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0898213	345797,74	--	31060	--	1317	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
432	11-260101-2403 РСНБ РК 2015	Изоляция пенополиуретаном методом напыления м3	0,24	63529,51	12563,49	15247	3015	4459	21,43	5
				18823,04	8737,93	4518	2097	55,3	10,55	3
433	21-130816-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР т	0,0108	2380172,04	--	25706	--	1090	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			114738	4680			19
			Тенге			15820	2574			3
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ								
3	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб шт	36	3892,08	16,93	140115	609	17580	0,61	22
				505,23	8,28	18188	298	60,4	0,01	--
23	23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	27	14247,50	--	384683	--	16311	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	200	372,55	41,73	74510	8346	26311	0,21	42
				180,11	20,71	36022	4141	55,3	0,03	5
28	21-110403-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 м	158,4	136,02	--	21546	--	914	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	21-110403-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 м	22	164,82	--	3626	--	154	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	18,7	223,60	--	4181	--	177	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	20,9	253,61	--	5300	--	225	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	83	54,29	2,05	4506	171	2811	0,05	4
		м		50,14	--	4162	--	60,4	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			638467	9126			68
			Тенге			58372	4439			5
		РАЗДЕЛ 6.Р ВЕНТИЛЯЦИЯ								
59	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	72	1133,22	20,90	81592	1505	43138	1,12	81
		шт		866,60	8,70	62395	626	60,4	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			81592	1505			81
			Тенге			62395	626			1
		РАЗДЕЛ 7. Сеть хоз-противопожарного водопровода В1								
1	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	37 ?	360,03	16,69	13321	618	8485	0,41	15
		1счетчик		331,72	8,28	12274	306	60,4	0,01	--
2	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	? 36	2541,30	--	91487	--	3879	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	? 1	17780,02	--	17780	--	754	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	1	2286,65	--	2287	--	219	0,23	--
		комплект		193,43	--	193	--	60,4	--	--
5	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	1527,43	96,29	1527	96	798	1,47	1
		1шт		1148,41	16,56	1148	17	60,4	0,02	--
6	23-051206-1408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	1	31648,86	--	31649	--	1342	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	933,93	164,75	934	165	539	0,94	1
		1фильтр		749,64	44,11	750	44	60,4	0,05	--
8	23-041013-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	1	32721,86	--	32722	--	1387	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	23-041013-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 50, типа Danfoss	1	12341,08	--	12341	--	523	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	23-041013-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 50, типа Danfoss	1	4692,02	--	4692	--	199	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	23-041013-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Устройство сливное для фильтров FVF-B, PN 16, DN от 15 до 50, типа Danfoss	1	6752,51	--	6753	--	286	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	1527,43	96,29	10692	674	5588	1,47	10
		1шт		1148,41	16,56	8039	116	60,4	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	7	7629,91	--	53409	--	2265	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	95	337,30	--	32044	--	1359	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	144	429,23	--	61809	--	2621	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	23-041001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	36	1347,87	--	48523	--	2057	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	36	15146,80	--	545285	--	28752	0,30	11
		1кран		248,47	--	8945	--	60,4	--	--
18	11-161301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	322	799,92	8,88	257574	2860	171872	0,94	303
		м		790,17	3,73	254436	1201	60,4	--	1
20	11-161301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм	451	800,46	8,92	361005	4024	240738	0,94	424
		м		790,17	3,73	356368	1682	60,4	--	2
21	23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром.26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	96,822	556,12	--	53845	--	2283	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	11-161301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25(32) мм	10	800,46	8,92	8005	89	5338	0,94	9
		м		790,17	3,73	7902	37	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-010701-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	9,78	681,50	--	6665	--	283	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	11-161301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25(40) мм	57	800,46	8,92	45626	509	30426	0,94	54
		м		790,17	3,73	45040	213	60,4	--	--
25	23-010701-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	55,746	2044,04	--	113947	--	4831	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	11-161301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25(60) мм	19	800,46	8,92	15209	170	10142	0,94	18
		м		790,17	3,73	15013	71	60,4	--	--
27	23-010701-0114 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 4,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	18,582	2044,04	--	37982	--	1610	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	11-160501-0206 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	5	1578,56	553,06	7893	2765	3800	1,22	6
		м		999,13	101,81	4996	509	60,4	0,14	1
29	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5	453,72	--	2269	--	96	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	18	357,60	32,35	6437	582	3829	0,32	6
		фланец		305,22	--	5494	--	62,1	--	--
31	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	18	921,14	--	16581	--	703	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулки	20	1240,49	917,07	24810	18341	7390	0,41	8
		шт		323,43	166,11	6469	3322	62,1	0,23	5
33	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	800,85	--	14415	--	611	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	774,42	--	1549	--	66	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Колено, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	306	791,51	--	242202	--	10269	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	23-020502-0609 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Колено, DN 26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	180	1097,56	--	197561	--	8377	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	23-020502-0611 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Колено, DN 48 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	5	1684,15	--	8421	--	357	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	23-020502-0611 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Колено, DN 60 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	5	1684,15	--	8421	--	357	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	23-020502-1703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 20								
		шт.	72	1262,93	--	90931	--	3855	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	23-020502-1708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 26								
		шт.	54	2660,41	--	143662	--	6091	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	23-020502-1716 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32								
		шт.	12	2231,07	--	26773	--	1135	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	23-020502-1733 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 50								
		шт.	27	8277,16	--	223483	--	9476	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	23-020502-1741 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 63								
		шт.	4	13350,97	--	53404	--	2264	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	23-020502-1712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 26x26x20								
		шт.	36	2660,40	--	95774	--	4061	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	23-020502-1510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 26x20, T 120°C, PN 10								
		шт.	54	919,13	--	49633	--	2104	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	23-020502-1513 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 32x26, T 120°C, PN 10								
		шт.	12	1278,22	--	15339	--	650	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	23-020502-1516 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 50x20, T 120°C, PN 10								
		шт.	3	4770,89	--	14313	--	607	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	23-020502-1516 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 50x26, T 120°C, PN 10								
		шт.	24	4770,89	--	114501	--	4855	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	23-020502-1519 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 63x32, T 120°C, PN 10								
		шт.	1	7336,39	--	7336	--	311	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	23-020502-1520 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 63x40, T 120°C, PN 10								
		шт.	2	8258,47	--	16517	--	700	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	23-020502-1521 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 63x50, T 120°C, PN 10								
		шт.	3	8870,47	--	26611	--	1128	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	12,24	511,02	--	6255	--	265	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	840	54,29	2,05	45603	1726	28452	0,05	42
				50,14	--	42119	--	60,4	--	--
54	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	19	59,42	2,05	1129	39	648	0,05	1
				50,14	--	953	--	60,4	--	--
55	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50(57x3) мм ГИЛЬЗЫ								
			2,52	1121,25	24,76	2826	62	872	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		464,86	8,98	1171	23	60,4	0,01	--
56	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм ГИЛЬЗЫ	20,16	531,39	10,72	10713	216	3632	0,30	6
		м		245,99	4,34	4959	87	60,4	0,01	--
57	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	180	13,66	--	2459	--	104	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	17,30	--	623	--	26	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	22,78	--	228	--	10	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	65,59	--	1181	--	50	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0847	70523,67	7069,76	5973	599	3359	73,60	6
		т		57498,53	254,72	4870	22	60,9	0,27	--
62	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опоры подвижные А14Б 568.000.00СБ	0,00376	242129,10	--	910	--	39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опоры подвижные А14Б 322.000.13СБ	0,08094	242129,10	--	19598	--	831	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3373443	33535			923
			Тенге			781138	7649			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Сеть водопровода горячей воды Т3								
67	11-161301-0202 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм**								
			51,6	799,92	8,88	41276	458	27542	0,94	49
		м		790,17	3,73	40773	192	60,4	--	--
68	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**								
			475,168	262,41	--	124689	--	5287	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			165965	458			49
			Тенге			40773	192			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12120312	118841			5901
			Тенге			4607601	45606			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7928498				
	Материалы -		Тенге			4065750				
	Всего заработная плата -		Тенге				3741604			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60971				
		Накладные расходы -	Тенге			2517508				
		Сметная прибыль -	Тенге			835681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11281687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4872
		Сметная заработная плата -	Тенге				3741604			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99239				
	Материалы -		Тенге			1308				
	Всего заработная плата -		Тенге				16358			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79846				
		Накладные расходы -	Тенге			14592				
		Сметная прибыль -	Тенге			9106				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			122937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				16358			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4092575				
	Материалы -		Тенге			690536				
	Всего заработная плата -		Тенге				895246			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2495459				
	Сдача и испытание -		Тенге			3075				
		Накладные расходы -	Тенге			737180				
		Сметная прибыль -	Тенге			386380				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5216136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1065
		Сметная заработная плата -	Тенге				895246			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16620760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5958
		Сметная заработная плата -	Тенге				4653207			
		Всего прямые затраты				16 620 415				
		Временные здания и сооружения 0,9%				149 584				
		Итого:				16 769 999				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,49%				82 173				
		Итого:				16 852 172				
		Итого в текущих ценах 2016г. СМР+оборудование				16 852 172				
		в текущих ценах на 2016 год - 66%				11 122 433				
		в текущих ценах на 2017 год - 34% К=1,0697784				6 129 550				
		Стоимость строительства				17 251 984				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				359 994				
		Стоимость строительства с Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				17 611 978				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,99977615850773				17 608 036				
		НДС (12%)				2 112 964				
		Стоимость строительства				19 721 000				

Инженер:

Директор:

ТОО "Arman Stroi Holding"

Юсупов Б.Д.

Подрядчик:

Директор:

ТОО "Курылыс-сервис-СК"

Ишмурзаев Б.