Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Golden City DS», БИН 050540004554**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ас-Ал құрылыс», БИН 191040008361**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **47-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокбастау,Кербулакского района, Жетисуйской области**
(наименование, адрес)

Объект : **47-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокбастау,Кербулакского района, Жетисуйской области**
(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **Май 2025 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета: 02-01-01 Газопровод низкого давления										
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	338,52	444,0 0,0	444,0 97,0	150 302,8 0,0	150 302,8 32 836,4			150 302,8	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	14,04	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	105 594,8 105 594,8	0,0 0,0			105 594,8	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	260	94,0 0,0	94,0 23,0	24 477,6 0,0	24 477,6 5 989,2			24 477,6	
4	4	1101-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	260	370,0 0,0	370,0 71,0	96 348,0 0,0	96 348,0 18 488,4			96 348,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	52,08	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	204 414,0 204 414,0	0,0 0,0			204 414,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	26,04	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	259 827,2 121 893,2	11 405,4 2 656,0	126 528,4		259 827,2	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					840 964	282 534	126 528	0	840 964	
								431 902	59 970	0	0	0	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
7	8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110/90 мм	км	0,3576	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	504 369,6 334 149,6	170 220,0 42 937,2			504 369,6	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					504 370	170 220	0	0	504 370	
								334 150	42 937	0	0	0	
			Подраздел 3: ПЭ фитинги										
8	15	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	7	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	31 458,0 15 918,0	15 540,0 3 864,0			31 458,0	
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					31 458	15 540	0	0	31 458	
								15 918	3 864	0	0	0	
			ИТОГО по смете 02-01-01					1 376 792	468 294	126 528	0	1 376 792	
								781 970	106 771	0	0	0	
			ИТОГО суммарно по АКТу					**1 376 792**	**468 294**	**126 528**	**0**	**1 376 792**	
								781 970	**106 771**	**0**	**0**	**0**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46			**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)**			**6,3%**			**86 737,90**				
			Итого с затратами на организацию и управление									**1 463 529,90**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			**Сметная прибыль**			**5%**			**73 176,49**				
			Итого со сметной прибылью									**1 536 706,39**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.3 а)			**Непредвиденные работы и затраты**			**5%**			**73 176,49**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 609 882,89**	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.2			**Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075**									**1 730 624,10**	
			НДС			**12 %**			**207 674,89**				
			Итого с НДС									**1 938 298,99**	
			ИТОГО с учетом договорной скидки						**38 765,98**			**1 899 533,01**	
											в том числе НДС	*203 521,39*	

Заказчик
ТОО "Golden City DS"

Директор

Сейсебай М.Б.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО «Ас-Ал курылыс»

Директор

Кенжеканов Т.К.
(должность, Ф.И.О., подпись)