Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Golden City DS», БИН 050540004554**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ас-Ал құрылыс», БИН 191040008361**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **51-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кайнарлы,Кербулакского района,Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Газопровод низкого давления**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **май 2025 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э35214: Газопровод низкого давления [2-2]										
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	411,52662	416,0 0,0	416,0 88,0	171 195,1182 0,0	171 195,021 36 214,3242			171 195,1182	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	12,76038	14 534,0 14 534,0	0,0 0,0	185 459,3838 185 459,3838	0,0 0,0			185 459,3838	
3	3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 3	м^3	326,358	109,0 0,0	109,0 27,0	35 573,031 0,0	35 573,031 8 811,6948			35 573,031	
4	4	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см	м^3	326,358	370,0 0,0	370,0 71,0	120 752,46 0,0	120 752,46 23 171,409			120 752,46	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	65,304	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	256 318,2 256 318,2	0,0 0,0			256 318,2	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	32,634	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	325 622,0322 152 759,763	14 293,6722 3 328,6878	158 568,597		325 622,0322	
7	7	6101-0109-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	326	25,0 0,0	25,0 6,0	8 158,5 0,0	8 158,5 1 958,04			8 158,5	
8	10	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм (с учетом прокладки труб в футляре)	км	0,04104	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	57 884,04 38 348,64	19 535,22 4 927,68			57 884,04	
9	93	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	8	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	35 952,0 18 192,0	17 760,0 4 416,0			35 952,0	
			ИТОГО по локальной смете Э35214: Газопровод низкого давления [2-2]					**1 196 914,7652**	**387 267,9042**	**158 568,597**	**0,0**	**1 196 914,7652**	
								651 077,9868	**82 827,8358**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по АКТу					**1 196 914,7652**	**387 267,9042**	**158 568,597**	**0,0**	**1 196 914,7652**	
								651 077,9868	**82 827,8358**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46			**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)**			**6,3%**			**#ССЫЛКА!**				
			Итого с затратами на организацию и управление									**1 272 320,40**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			**Сметная прибыль**			**5%**			**63 616,02**				
			Итого со сметной прибылью									**1 335 936,42**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4 а)			**Непредвиденные работы и затраты**			**3%**			**38 169,61**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 374 106,03**	

НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.2			**Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075**									**1 477 163,98**	
			НДС			**12 %**			**177 259,68**				
			Итого с НДС									**1 654 423,66**	
			ИТОГО с учетом тендерной скидки						**33 088,47**			**1 621 335,18**	
											в том числе НДС	*173 714,48*	

Заказчик
ТОО "Golden City DS"

Директор

Сейсебай М.Б.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО «Ас-Ал курылыс»

Директор

Кенжеканов Т.К.
(должность, Ф.И.О., подпись)