Цены региона Актюбинская область Мугалжарский район

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик ТОО "САРМАНСТРОЙ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма

Субподрядчик ТОО "ОрдаСтройМастер"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство спортивной площадки в с.Талдысай, Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект На благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 31.03.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель месяц 2025 год.

Основание

Составлен в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Вертикальная планировка									
1	2	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	924,00	2,52	2,52	2 328	2 328,48	-	532	3 039,00
						-	0,80	-	739,20	–	229,00	
2	3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	369,60	74,49	74,49	275 532	275 532	–	6275	36 512,00
						-	23,58	-	8 715,00	–	2 705,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	4	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =2	м3 грунта	739,20	58,96	58,96	43 583	43 583	–	9 931	57 795,00
						-	18,65	-	13 793,00	–	4 281,00	
4	5	1101-0104-0105	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	369,60	74,49	74,49	275 532	275 532	–	6275	36 512,00
						-	23,58	-	8 715,00	–	2 705,00	
5	6	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добаалять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =2	м3 грунта	739,20	58,96	58,96	43 583	43 583	–	9 931	57 795,00
						-	18,66	-	13 793,00	–	4 281,00	
6	7	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	369,60	136,59	136,59	50 484	50 484	–	11 884	67 357,00
						-	44,66	-	16 506,00	–	4 989,00	
7	8	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72% Коб =5	м3 уплотненного грунта	1848,00	10,79	10,79	19 940	19 940	–	6 453	28 504,00
						-	4,85	-	8 963,00	–	2 111,00	
8	9	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) НР=72%	м3 грунта	43,90	312,53	312,53	13 720	13 720	–	2 550	17 572,00
						-	80,67	-	3 541,00	–	1 302,00	
9	10	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т км грунта	373,15	87,00	–	32 464	–	–	–	35 061,00
						-	–	-	–	–	2 597,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта грунта	43,90	45,80	39,91	2 011	1 752	11	580	2 798,00
						5,64	12,69	248,00	557	–	207,00	
		Итого по разделу 2						342 995				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						248				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						726 454				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						75 322				
		материалы, изделия и конструкции, тенге						11				
		- накладные расходы, тенге						54 411				
		сметная прибыль (8 %), тенге						25 407				
		Раздел 3 Покрытия										
13	14	2101-2401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=82%	м3 материала основания в плотном теле	92,40	9 287,50	1 857,95	858 174	171 675,00	662 603	52 642	983 681,00
						258,62	436,17	23 896,00	40 302,00	–	72 865,00	
		Итого по смете						983 681,00				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						23 896,00				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						171 675,00				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						40 302,00				
		материалы, изделия и конструкции, тенге						662 603,00				
		- накладные расходы, тенге						52 642,00				
		сметная прибыль (8 %), тенге						72 865,00				
		Всего						1 326 676				
		Временные здания и сооружения 1,3 %						17 247				
		Затраты на производства строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,43 %)						32 657				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						27 532				
		Итого в текущих ценах 2023 г. К=1						1 404 112				
		Тендерная скидка, К= 0,98						1 376 029				
		Скидка субподрядчика К=0,8						1 100 824				
		НДС (12 %)						132 099				
		Итого						1 232 922				

Генподрядчик:

(наименование организации)

Субподрядчик

(наименование организации)