Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Введенка, Мендыкаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **01.09.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на № 02-01-02-02 Конструктивная часть здания работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Стены, перегородки (АС-9, 10)**				**2337408**	
			Стены наружные					
1	1	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (цоколь)	$м^3$	22	29 060	639320	
2	2	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	21,994	29 060	639146	
3	3	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	102,432	10 338	1058942	
			Всего по акту				**2 337 408**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			**9,4%**	**219 716,35**	
			Итого				**2 557 124,35**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**127 856,22**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			**5%**	**127 856,22**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 812 836,79**	
			в том числе на II квартал 2024 г. - 20 % (К-1,0368)			**1,0368**	**583 269,84**	
			в том числе на III квартал 2024 г. - 80 % (К - 1,0557)			**1,0557**	**2 375 609,44**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**2 958 879,27**	
			С понижающим коэффициентом к-0,84			**0,84**	**2 474 839,88**	
			НДС (12 %)			**12%**	**296 980,79**	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**2 771 820,67**	

Принял
Заказчик
Директор
ТОО "КАРТЕН СЕРВИС 2006"
Абдулин Н.Б.

Сдал
Подрядчик
Директор
ТОО «Newest Building»
Куренов А.Б.