Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Golden City DS», БИН 050540004554**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «EnergyGroup-PVL», БИН 050240013255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **47-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокбастау,Кербулакского района, Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Газопровод среднего давления**

( наименование)

# Акт выполненных работ №1

**за** **Март 2025 (месяц, год) на 02-02-01 Газопровод среднего давления работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Газопровод среднего давления [02-02-01]** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$ группа грунта 2 | м$^3$ | 357,5325 | 444,0 | 444,0 | 158 744,4 | 158 744,4 | | | 158 744,4 | |
| | | | | | | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 34 680,7 | | | | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2 | м$^3$ | 0,741 | 7 521,0 | 0,0 | 5 573,1 | 0,0 | | | 5 573,1 | |
| | | | | | | 7 521,0 | 0,0 | 5 573,1 | 0,0 | | | | |
| 3 | 3 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2 | м$^3$ | 275 | 94,0 | 94,0 | 25 852,4 | 25 852,4 | | | 25 852,4 | |
| | | | | | | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 6 325,6 | | | | |
| 4 | 4 | 6101-0107-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см | м$^3$ | 254,9477 | 370,0 | 370,0 | 94 330,6 | 94 330,6 | | | 94 330,6 | |
| | | | | | | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 18 101,3 | | | | |
| 5 | 5 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2 | м$^3$ | 55 | 3 925,0 | 0,0 | 215 894,6 | 0,0 | | | 215 894,6 | |
| | | | | | | 3 925,0 | 0,0 | 215 894,6 | 0,0 | | | | |
| 6 | 6 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м$^3$ | 27,5025 | 9 978,0 | 438,0 | 274 419,9 | 12 046,1 | 133 634,6 | | 274 419,9 | |
| | | | | | | 4 681,0 | 102,0 | 128 739,3 | 2 805,3 | | | | |
| 7 | 7 | 6121-0105-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм | км | 0,3667 | 1 224 744,0 | 205 124,0 | 449 113,6 | 75 219,0 | 443,7 | | 449 113,6 | |
| | | | | | | 1 018 410,0 | 51 944,0 | 373 451,0 | 19 047,9 | | | | |
| 8 | 110 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 367 | 23,0 | 2,0 | 8 434,1 | 733,4 | | | 8 434,1 | |
| | | | | | | 21,0 | 1,0 | 7 700,7 | 366,7 | | | | |
| 9 | 112 | 1310-0901-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее | км | 0,3667 | 201 905,0 | 77 747,0 | 74 038,5 | 28 509,9 | | | 74 038,5 | |
| | | | | | | 124 158,0 | 21 189,0 | 45 528,8 | 7 770,1 | | | | |
| 10 | 118 | 1339-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 31 | 2 529,0 | 26,0 | 79 284,2 | 815,1 | 3 260,4 | | 79 284,2 | |
| | | | | | | 2 399,0 | 0,0 | 75 208,7 | 0,0 | | | | |
| | | | **ИТОГО по локальной смете: Газопровод среднего давления [02-02-01]** | | | | | 1 385 686 | 396 251 | 137 339 | 0 | 1 385 686 | |
| | | | | | | | | 852 096 | 89 097 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 1 385 686 | 396 251 | 137 339 | 0 | 1 385 686 | |
| | | | | | | | | 852 096 | 89 097 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)** | | | 6,3% | | | 87 298,19 | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление** | | | | | | | | | 1 472 983,69 | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | 5% | | | 73 649,18 | | | | |
| | | | **Итого со сметной прибылью** | | | | | | | | | 1 546 632,88 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 5% | | | 73 649,18 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **1 620 282,06** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075** | | | | | | | | | **1 741 803,21** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | | **209 016,39** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 950 819,60** | |
| | | | **ИТОГО с учетом договорной скидки** | | | | | | **156 065,57** | | | **1 794 754,03** | |

**Заказчик**
**ТОО "Golden City DS"**

**Директор**

_____ **Сейсебай М.Б.**
*(должность, Ф.И.О., подпись)*

**Подрядчик**
**ТОО «EnergyGroup-PVL»**

**Директор**

_____ **Малолеткин А.В.**
*(должность, Ф.И.О., подпись)*