Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Golden City DS», БИН 050540004554**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «EnergyGroup-PVL», БИН 050240013255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **51-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кайнарлы,Кербулакского района,Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **51-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кайнарлы,Кербулакского района,Жетисуйской области**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **Апрель 2025** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-2 Газопровод низкого давления										
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	353,169	416,0 0,0	416,0 88,0	146 918,3 0,0	146 918,3 31 078,9			146 918,3	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	10,89	14 534,0 14 534,0	0,0 0,0	158 275,3 158 275,3	0,0 0,0			158 275,3	
3	3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 3	м^3	280	109,0 0,0	109,0 27,0	30 528,7 0,0	30 528,7 7 562,2			30 528,7	
4	4	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см	м^3	280	370,0 0,0	370,0 71,0	103 629,6 0,0	103 629,6 19 885,7			103 629,6	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	56	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	219 721,5 219 721,5	0,0 0,0			219 721,5	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	28,008	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	279 463,8 131 105,5	12 267,5 2 856,8	136 090,9		279 463,8	
7	7	6101-0109-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	280	25,0 0,0	25,0 6,0	7 002,0 0,0	7 002,0 1 680,5			7 002,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					945 539,3 509 102,2	300 346,1 63 064,0	136 090,9 0,0	0,0 0,0	945 539,3 0,0	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
8	14	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110/63 мм (с учетом прокладки труб в футляре)	км	0,360	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	507 754,5 336 391,9	171 362,5 43 225,6			507 754,5	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					507 754,5 336 391,9	171 362,5 43 225,6	0,0 0,0	0,0 0,0	507 754,5 0,0	
			ИТОГО по локальной смете 2-1 Газопровод высокого давления					1 453 293,7056 845 494,146	471 708,6138 106 289,631	136 090,863 0,0	0,0 0,0	1 453 293,7056 0,0	
			ИТОГО ПО АКТУ									**1 453 293,71**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			**6,3%**			**1 265 387,40**				
			Итого с затратами на организацию и управление									**1 544 851,21**	
			Сметная прибыль			**5%**			**77 242,56**				
			Итого со сметной прибылью									**1 622 093,77**	
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**			**46 345,54**				

			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 668 439,31**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075									**1 793 572,25**	
			НДС			**12 %**			**215 228,67**				
			Итого с НДС									**2 008 800,92**	
			ИТОГО с учетом договорной скидки						**160 704,07**			**1 848 096,85**	

Заказчик
ТОО "Golden City DS"

Директор

_____ **Сейсебай М.Б.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО «EnergyGroup-PVL»

Директор

_____ **Малолеткин А.В.**
(должность, Ф.И.О., подпись)