Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2025 года

Заказчик: ТОО "Бином"

Подрядчик: ТОО "Project Holding KZ"

Договор: № 68/2 от 10.01.2025г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 22-х крупно-панельных 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова в г. Тараз» Уч.31, п.1»

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Строительство 22-х крупно-панельных 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова в г. Тараз» Уч.31, п.1»	1 486 586	1 486 586			1 486 586	1 486 586		
2	В том числе НДС	159 277				159 277			
3									
4									
5	**Итого к оплате с НДС:**	**1 486 586**				**1 486 586**			

Заказчик:
ТОО "Бином"

Директор_____ Олжабеков С.Б.

Подрядчик:
ТОО "Project Holding KZ"

Директор _____ Карынбай М.

Заказчик: ТОО "Бином"

Подрядчик: ТОО "Project Holding KZ"

Договор: №68/2 от 10.01.2025г.

Форма 2В

Наименование объекта: «Строительство 22-х крупно-панельных 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова в г. Тараз» Уч.31, п.1»

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2025 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
		Плиты перекрытия 1 этажа										
1	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	36		8228,13	1984,58	296213	71445	33205	244692	584177
		НР - 118%; СП - 8%				5321,20	438,96	191563	15803		43272	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.30)										
2	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	40		8228,13	1984,58	329125	79383	36894	271880	649085
		НР - 118%; СП - 8%				5321,20	438,96	212848	17558		48080	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1233262
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 233 262						
		в том числе оборудование	Тенге									
		Временные здания и сооружения	1,00%			12 333						
		Итого				1 245 595						
		Производство работ в зимнее время	0,45%			5 605						
		ИТОГО				1 251 200						
		Непредвиденные расходы и затраты	2,00%			25 024						
		ИТОГО				1 276 224						
		Оборудование	тенге			-						
		Итого с оборудованием	тенге			1 276 224						
		в том числе на 2020 г.	20,00%			255 245						
		в том числе на 2021 г.	80,00%			1 020 979						
		в том числе в текущих ценах на 2020 г к=	1,00			255 245						
		в том числе в текущих ценах на 2021 г к=	1,050036			1 072 065						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	**Тенге**			**1 327 309**						
		НДС 12%	**12,00%**			**159 277**						
		Итого:	**Тенге**			**1 486 586**						

Заказчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Олжабеков С.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Project Holding KZ"

Директор _____ **Карынбай М.**