Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2025 года

Заказчик: ТОО "Бином"

Подрядчик: ТОО "Project Holding KZ"

Договор: № 68/4 от 10.01.2025г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 22-х крупно-панельных 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова в г. Тараз» Уч.4, п.4»

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Строительство 22-х крупно-панельных 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова в г. Тараз» Уч.4, п.4»	1 476 055	1 476 055			1 476 055	1 476 055		
2	В том числе НДС	158 149				158 149			
3									
4									
5	**Итого к оплате с НДС:**	**1 476 055**				**1 476 055**			

Заказчик:
ТОО "Бином"

Директор_____ Олжабеков С.Б.

Подрядчик:
ТОО "Project Holding KZ"

Директор _____ Карынбай М.

Заказчик: ТОО "Бином"

Подрядчик: ТОО "Project Holding KZ"

Договор: №68/4 от 10.01.2025г.

Форма 2В

Наименование объекта: «Строительство 22-х крупно-панельных 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Уч.4, п.4»

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2025 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ типового этажа (КЖ л.23)										
1	Е11-070512-0105 1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	48		7487,91 3408,48	3325,26 713,97	359420 163607	159613 34271	36200	233496 47433	640349
		Плиты перекрытия 1 этажа										
2	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	36		8228,13 5321,20	1984,58 438,96	296213 191563	71445 15803	33205	244692 43272	584177
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1224526
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 224 526						
		в том числе оборудование	Тенге									
		Временные здания и сооружения	1,00%			12 245						
		Итого				1 236 771						
		Производство работ в зимнее время	0,45%			5 565						
		ИТОГО				1 242 337						
		Непредвиденные расходы и затраты	2,00%			24 847						
		ИТОГО				1 267 183						
		Оборудование	тенге			-						
		Итого с оборудованием	тенге			1 267 183						
		в том числе на 2020 г.	20,00%			253 437						
		в том числе на 2021 г.	80,00%			1 013 747						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2020 г к=	1,00			253 437						
		в том числе в текущих ценах на 2021 г к=	1,050036			1 064 471						
		ИТОГО	Тенге			1 317 907						
		НДС 12%	12,00%			158 149						
		Итого:	Тенге			1 476 055						

Заказчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Олжабеков С.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Project Holding KZ"

Директор _____ **Карынбай М.**