Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Туркестанской области

Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Субподрядчик: ТОО "BI Style"

Договор субподряда №1 от 03.05.2023 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт административного здания филиала РГП "Национальный центр экспертизы" КООЗ МЗ РК по Туркестанской области

АКТ №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2023 г.

Капитальный ремонт административного здания филиала РГП "Национальный центр экспертизы" КООЗ МЗ РК по Туркестанской области

Составлен(а) 3 кв 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2кровли**	**6,8**		**337,83**	**19,43**	**2297**	**132**	**--**	**1585**	**4193**
		НР - 72%; СП - 8%				**318,40**	**5,39**	**2165**	**37**		**311**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
2	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м² кровли**	**244,3**		**236,00**	**30,82**	**57655**	**7529**	**--**	**37595**	**102870**
		НР - 72%; СП - 8%				**205,18**	**8,56**	**50125**	**2091**		**7620**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
3	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м²**	**58,2**		**2603,99**	**872,21**	**151552**	**50763**	**--**	**88710**	**259483**
		НР - 72%; СП - 8%				**1731,78**	**385,19**	**100790**	**22418**		**19221**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-107-0831	Мусор строительный Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	т								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**211504**	**58424**	**–**	**127890**	**366546**
							153080	**24546**	**–**	**27152**	

		Итого по смете		**366 546,00**							
		НДС 12%		**410 531,52**							
		Итого с понижающим К=0,70		**287 372,06**							

Ген.подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т. З.**

Суб.подрядчик:
ТОО "BI Style"

Директор _____ **Мамырова А. А.**