Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Субподрядчик: ТОО "BI Style"
Договор суб.подряда №2 от 05.09.2024 г.
Наименование стройки - "Строительство парковки в мкр.-1 дсад Аккайын, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

АКТ №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

на Наименование стройки -"Строительство парковки в мкр.-1 дсад Аккайын, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство качественной дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	$м^3$	124,245		149,87	149,87	18621	18620	--	4514	24986
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,46	--	6269		1851	
2	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	124,245		160,82	160,82	19981	19981	--	4875	26844
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,50	--	6771		1988	
3	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	$м^3$	1118,205		10,95	10,95	12244	12245	--	3265	16750
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,05	--	4529		1241	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полив водой уплотняемого грунта**	$м^3$	124,245		128,50	107,53	15965	13361	409	4277	21860
		НР - 72%; СП - 8%				17,67	30,13	2195	3744		1619	
5	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	10,755		285,48	270,86	3070	2913	13	702	4074
		НР - 72%; СП - 8%				13,39	77,27	144	831		302	
6	412-101-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	17,96085		186,00	--	3341	--		--	3608
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					277009	146977	1204	122656	98122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция									
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	135	558,63	236,71	108933	46159	10775	49834	118710
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	88,29	51999	17217		12702	
8	243-116-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,135	3731389,00	--	503738	--	503738	--	544037
		СП - 8%			--	--	--	--		40299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				739607	46187	638779	51745	662747
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
9	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	59,4	387,92	242,47	23042	14403	--	11055	36825
		НР - 72%; СП - 8%			145,45	113,04	8640	6715		2728	
10	249-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	$м^2$	28,512	5331,00	--	151997	--	151997	--	164157
		СП - 8%			--	--	--	--		12160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				220524	29162	177503	17942	200982
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								961851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Итого с оборудванием					961 851,00				
		Понижающий К=0,6					577 110,60				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%					646 363,87				
		Итого по АКТУ:					646 363,87				

Ген.подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т. З.**

Субподрядчик:

ТОО "BI Style"

Директор _____ **Мамыров А. А.**