ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс"
СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Кызылорда Алан"

Утверждена приказом Министра промышленности и строительство Республики Казахстана от 13.05.2024г. №169 (приложение 4-1)

Объект:«Строительство 10-ти 5-этажных жилых домов в районе №2 на левом берегу реки Сырдария в городе Кызылорда (без благоустройства и наружных инженерных сетей). Жилой дом №10»

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь м-ц 2024г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		10	20.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	57 191 692,73		-	-	-	-	-	6 127 681,36	
За отчетный период:	**57 191 692,73**	**51 064 011,37**	-	-	-	-	-	**6 127 681,36**	**57 191 692,73**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Аман-Курылыс"
Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Кызылорда Алан"
_____ **Маштаев А.А.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс"
СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Кызылорда Алан"

Объект:«Строительство 10-ти 5-этажных жилых домов в районе №2 на левом берегу реки Сырдария в городе Кызылорда (без благоустройства и наружных инженерных сетей). Жилой дом №10»

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46899567**
			Раздел 1. Плиты перекрытия				**12022244**
					отм.-0,080		
1	**32**	**У6104-0402-0105** **6104-0402-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м^2**	**шт.**	**30**	**21 056**	**631680**
			Монолитный участок толщ.100мм (53 п.м.)				
2	**34**	**Е11-060801-0109** **1106-0801-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**	**1,166**	**79 820**	**93070**
3	**35**	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,09434**	**339 177**	**31998**
4	**36**	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01537**	**387 658**	**5958**
			Монолитный участок толщ.200мм (13 п.м.)				
5	**37**	**Е11-060801-0109** **1106-0801-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**	**0,572**	**79 820**	**45657**
6	**38**	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,04628**	**339 177**	**15697**

1		2	3	4	5	6	7
7	39	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00754	387 658	2923
8	40	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,03419	181 686	6212
9	41	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03419	387 658	13254
			отм.+2,920				
10	42	У6104-0402-0104 6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 5 м 2	шт.	6	16 353	98118
11	43	У6104-0402-0105 6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$	шт.	80	21 056	1684480
12	44	С1222-203-0404 222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	523,52	11 975	6269152
			Монолитный участок толщ.100мм (53 п.м.)				
13	45	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,166	79 820	93070
14	46	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09434	339 177	31998
15	47	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01537	387 658	5958
			Монолитный участок толщ.200мм (13 п.м.)				
16	48	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,572	79 820	45657
17	49	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04628	339 177	15697
18	50	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00754	387 658	2923
19	51	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	24,7	87 807	2168833
20	52	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,335	339 177	452801
21	53	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,742	387 658	287642

1		2	3	4	5	6	7
22	54	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,03419	181 686	6212
23	55	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03419	387 658	13254
		Раздел 8.	**Сборная перемычка**				**4284780**
24	153	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	189	1 531	289359
25	154	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,028	125 444	254400
26	155	С1222-102-0103 222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,617	145 089	234609
27	156	С1222-102-0107 222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	4,062	97 858	397499
28	157	С1222-102-0101 222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,302	213 563	278059
29	158	С1222-102-0102 222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,468	185 510	86819
30	159	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,52839	272 874	962806
31	160	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,3255	441 471	1468112
32	161	С1214-102-0101 214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,20289	512 324	103945
33	162	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,26	128 797	162284
34	163	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09504	339 177	32235
35	164	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0378	387 658	14653
		Раздел 9.	**Стены и перегородки**				**29835957**
36	165	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	187,5	37 422	7016625

1		2	3	4	5	6	7
37	166	С1213-101-0103 213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	71,7	67 314	4826414
38	167	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	159	36 093	5738787
39	168	С1213-101-0103 213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	60,8205	67 314	4094071
40	169	У6105-0201-0501 6105-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	756	6 312	4771872
41	170	С1213-101-0103 213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	34,5	67 314	2322333
42	171	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	6,3	25 537	160883
43	172	С1213-301-0103 213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	29,0628	28 525	829016
44	173	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0765	723 387	55339
45	174	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0285	723 387	20617
							756586
		Раздел 10.	**Монолитная рама РМ-1 (2шт)**				
46	175	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	1,94	75 562	146590
47	176	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,74132	339 177	251439
48	177	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22736	387 658	88138
49	178	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00432	488 407	2110
50	179	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,86	131 673	113239
51	180	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,36036	339 177	122226

1		2	3	4	5	6	7
52	181	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07656	387 658	29679
53	182	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,00648	488 407	3165
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**46 899 567,00**	**0,00**	**--**	**46 899 567,00**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством					
		Временные здания и сооружения 0,9%		422 096,10	--	--	422 096,10
		Всего по главе		**422 096,10**	**--**	**0,00**	**422 096,10**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**47 321 663,10**	**0,00**	**0,00**	**47 321 663,10**
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%		198 750,99	--	--	198 750,99
		Всего по главе		**198 750,99**	**--**	**--**	**198 750,99**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**47 520 414,09**	**0,00**	**0,00**	**47 520 414,09**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		950 408,28	--	--	950 408,28
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**48 470 822,37**	**0,00**	**0,00**	**48 470 822,37**
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075		52 106 134,05	0,00	0,00	52 106 134,05
		Итого с пониж коэф		51 064 011,37	0,00	0,00	51 064 011,37
		Налог на добавленную стоимость - 12 %		--	--	6 127 681,36	6 127 681,36
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**51 064 011,37**	**0,00**	**6 127 681,36**	**57 191 692,73**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Аман-Курылыс"
Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Кызылорда Алан"
_____ **Маштаев А.А.**