Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

Заказчик **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601**
Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", БИН: 041240003378**
Наименование объекта: **"Строительство электрических сетей и газопровода к детскому лагерю Бесшокы в селе Онды Мангистауского района"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№12	16.05.2025г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнитель-ные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за **ИЮЛЬ 2025г.**	119 048 605,74	106 293 397,98							12 755 207,76	119 048 605,74	**77 381 593,73**
Удержание аванса 30%	35 714 581,72	31 888 019,39							3 826 562,33	35 714 581,72	
Удержание гарантийных 5%	5 952 430,29	5 314 669,90							637 760,39	5 952 430,29	
Всего к оплате	77 381 593,73	69 090 708,69							8 290 885,04	77 381 593,73	
Итого к оплате	**77 381 593,73**	**Семьдесят семь миллионов триста восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто три тенге 73 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
_____ **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Шебер-Курылыс"
_____ **Нурбаев С.К.**

Технический надзор:
Технический директор ТОО "Темір-Барс Астана"
_____ **Чукин А.А.**

Формы по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 189

Заказчик **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс" БИН: 041240003378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **"Строительство электрических сетей и газопровода к детскому лагерю Бесшокы в селе Оңды Мангистауского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12** от **16.05.2025г.**

Акт выполненных работ №1

за **ИЮЛЬ 2025г.** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Сети ВЛ310кВ										
			Раздел 1: Материалы и оборудования ВЛ3-10кВ.										
1	8	515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА**	шт.	1	3 062 362,0		3 062 362,0		3 062 362,0		3 062 362,0	
2	9	515-102-0418 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	3 039 709,0		3 039 709,0		3 039 709,0		3 039 709,0	
3	11	247-302-0121 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 600/5А 5ВА**	шт.	3	6 609,0		19 827,0		19 827,0		19 827,0	
4	13	247-301-0209 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	шт.	1	32 935,0		32 935,0		32 935,0		32 935,0	
5	15	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20**	м	12 993	486,0		6 314 598,0		6 314 598,0		6 314 598,0	
			УА10-1.2с -2кт.										
6	18	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	опора	2	98 408,0 54 728,0	42 758,0 14 800,0	196 816,0 109 456,0	85 516,0 29 600,0	1 844,0		196 816,0	
7	19	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	6	68 628,0		411 768,0		411 768,0		411 768,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудования,			
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинис		Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	20	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор В.П 35 кВ.Установка	шт.	6	10 091,0 5 847,0	4 244,0 1 393,0	60 546,0 35 082,0	25 464,0 8 358,0			60 546,0	
9	21	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3п,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	12 868,0		77 208,0		77 208,0		77 208,0	
10	22	252-207-0529 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	18 856,0		75 424,0		75 424,0		75 424,0	
11	26	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(КИsl,3П21)	т	0,01092	1 159 824,0		12 665,0		12 665,0		12 665,0	
12	27	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,28576	1 092,0		312,0		312,0		312,0	
13	29	515-201-0511 *СпрСЦ 03.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1,м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк) /SZ-24/	комплект	2	245 726,0		491 452,0		491 452,0		491 452,0	
14	32	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	6	16 899,0		101 394,0		101 394,0		101 394,0	
15	35	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	12	14 295,0		171 540,0		171 540,0		171 540,0	
			К10-1.2с -79кт.										
16	38	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные В.П 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	79	63 839,0 36 364,0	26 553,0 9 191,0	5 043 281,0 2 872 756,0	2 097 687,0 726 089,0	72 838,0		5 043 281,0	
17	39	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	158	64 162,0		10 137 596,0		10 137 596,0		10 137 596,0	
18	40	252-207-0532 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-7,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	237	31 936,0		7 568 832,0		7 568 832,0		7 568 832,0	
19	43	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	60,15376	1 092,0		65 688,0		65 688,0		65 688,0	
20	48	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	237	14 295,0		3 387 915,0		3 387 915,0		3 387 915,0	
			Кр10-1.2с -1кт.										
21	56	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные В.П 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	63 839,0 36 364,0	26 553,0 9 191,0	63 839,0 36 364,0	26 553,0 9 191,0	922,0		63 839,0	
22	57	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	68 628,0		137 256,0		137 256,0		137 256,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	58	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	10 091,0 5 847,0	4 244,0 1 393,0	20 182,0 11 694,0	8 488,0 2 786,0			20 182,0	
24	59	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3индиаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	12 868,0		25 736,0		25 736,0		25 736,0	
25	60	252-207-0529 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18 856,0		37 712,0		37 712,0		37 712,0	
26	64	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(КИsl,ЗП21)	т	0,001296	1 159 824,0		1 503,0		1 503,0		1 503,0	
27	65	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14288	1 092,0		156,0		156,0		156,0	
28	68	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899,0		67 596,0		67 596,0		67 596,0	
29	71	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0	
			Итого по Локальной смете 2-1: Материалы и оборудование ВЛ3-10кВ.					40 668 733	2 243 708	28 766 150	0	40 668 733	
								3 065 352	776 024	6 593 523	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6 593 523			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м³,группа грунта 3	м³	11,81	429,0 0,0	429,0 104,0	5 066,0 0,0	5 066,0 1 228,0			5 066,0	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 3. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	0,39	17 094,0 17 094,0	0,0 0,0	6 667,0 6 667,0	0,0 0,0			6 667,0	
3	3	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 3	м³	4	14 245,0 14 245,0	0,0 0,0	56 980,0 56 980,0	0,0 0,0			56 980,0	
4	4	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0,79	8 816,0 5 508,0	453,0 120,0	6 965,0 4 351,0	358,0 95,0	2 255,0		6 965,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2		1,58	4 618,0	0,0	7 296,0	0,0			7 296,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата	Всего	эксплуатация машин, зарплата	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-		оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		4 618,0	0,0	7 296,0	0,0				
6	6	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л.с),группа грунта 3	м³	14,62	117,0	117,0	1 711,0	1 711,0			1 711,0	
						0,0	32,0	0,0	468,0				
7	7	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 3,4	м³	14,62	848,0	311,0	12 398,0	4 546,0			12 398,0	
						537,0	107,0	7 851,0	1 564,0				
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					97 083	11 681	2 255	0	97 083	
								83 145	3 355	0	0		
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
8	8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110/63 мм	км	0,01	1 597 999,0	498 932,0	15 980,0	4 989,0			15 980,0	
						1 099 067,0	141 241,0	10 991,0	1 412,0				
9	9	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	10,1	1 085,0		10 958,0		10 958,0		10 958,0	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					26 938	4 989	10 958	0	26 938	
								10 991	1 412	0	0		
			Подраздел 3: ПЭ фитинги										
10	10	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	9 287,0	416,0	27 861,0	1 248,0			27 861,0	
						8 871,0	9,0	26 613,0	27,0				
11	11	241-209-1615 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	18 301,0		18 301,0		18 301,0		18 301,0	
12	12	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	6 537,0		13 074,0		13 074,0		13 074,0	
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					59 236	1 248	31 375	0	59 236	
								26 613	27	0	0		
			Подраздел 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт										
13	13	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/	км	0,0005	3 375 405,0	716 063,0	1 688,0	358,0	34,0		1 688,0	
						2 590 748,0	239 860,0	1 295,0	120,0				
14	14	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,502	1 731,0		869,0		869,0		869,0	
15	15	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм	км	0,0005	779 778,0	135 260,0	390,0	68,0	67,0		390,0	
						510 326,0	43 015,0	255,0	22,0				
16	16	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм /+Футляр/	км	0,00058	3 709 498,0	674 920,0	2 152,0	391,0	150,0		2 152,0	
						2 775 802,0	209 009,0	1 610,0	121,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,58232	5 685,0		3 310,0		3 310,0		3 310,0	
18	18	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,00857	277 532,0 268 199,0	5 610,0 1 237,0	2 378,0 2 298,0	48,0 11,0	32,0		2 378,0	
19	19	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00857	451 037,0		3 865,0		3 865,0		3 865,0	
20	20	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,00115	1 597 999,0 1 099 067,0	498 932,0 141 241,0	1 838,0 1 264,0	573,0 162,0			1 838,0	
21	21	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,1615	1 085,0		1 260,0		1 260,0		1 260,0	
22	22	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00115	2 458 822,0 717 459,0	1 706 685,0 362 953,0	2 828,0 825,0	1 962,0 417,0	41,0		2 828,0	
23	23	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 294,0 5 122,0	172,0 1,0	15 882,0 15 366,0	516,0 3,0			15 882,0	
24	24	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0	
25	25	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0	
26	26	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0	
27	27	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	1	11 507,0 9 571,0	1 152,0 32,0	11 507,0 9 571,0	1 152,0 32,0	784,0		11 507,0	
28	28	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0	
29	29	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,828809	849,0		704,0		704,0		704,0	
30	30	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,005	41 130,0 6 501,0	2 676,0 620,0	206,0 33,0	13,0 3,0	160,0		206,0	
31	31	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж бет присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	1	343,0 340,0	0,0 0,0	343,0 340,0	0,0 0,0	3,0		343,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	577 796,0		1 814,0		1 814,0		1 814,0	
			Итого по подразделу 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт					60 050	5 081	22 109	0	60 050	
								32 857	891	0	0		
			Подраздел 5: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -1шт./Пр.лист.8353.10/										
33	33	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)	м³	0,035	52 687,0	21 184,0	1 844,0	742,0	31,0		1 844,0	
						30 618,0	6 791,0	1 072,0	238,0				
34	34	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м³	0,035	65 475,0		2 292,0		2 292,0		2 292,0	
35	35	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки НО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0014	3 406 760,0		4 769,0		4 769,0		4 769,0	
36	36	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм	шт.	1	15 169,0	490,0	15 169,0	490,0	1 324,0		15 169,0	
						13 355,0	171,0	13 355,0	171,0				
37	37	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм с телескопич.штоком	шт	1	47 889,29		47 889,0		47 889,0		47 889,0	
38	38	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 294,0	172,0	10 588,0	344,0			10 588,0	
						5 122,0	1,0	10 244,0	2,0				
39	39	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0	
40	40	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
41	41	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	м³	0,014	43 640,0	2 676,0	611,0	38,0	483,0		611,0	
						6 501,0	620,0	91,0	9,0				
42	42	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	5	8 816,0	453,0	44 080,0	2 265,0	14 275,0		44 080,0	
						5 508,0	120,0	27 540,0	600,0				
43	43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	м³	0,001	42 028,0	2 676,0	42,0	3,0	33,0		42,0	
						6 501,0	620,0	7,0	1,0				
			Итого по подразделу 5: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -1шт./Пр.лист.83					132 912	3 882	76 724	0	132 912	
								52 309	1 021	0	0		
			Подраздел 6: Опознавательный знак подземного газопровода- 1шт,см.АС5										
44	44	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³/В15,F75,W4,ссш/	м³	0,07	68 009,0	4 261,0	4 761,0	298,0	2 686,0		4 761,0	
						25 381,0	999,0	1 777,0	70,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	1	6 753,0 3 677,0	2 792,0 929,0	6 753,0 3 677,0	2 792,0 929,0	284,0		6 753,0	
46	46	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7 002,0		7 002,0		7 002,0		7 002,0	
47	47	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	4 338,0 4 038,0	0,0 0,0	4 338,0 4 038,0	0,0 0,0	300,0		4 338,0	
48	48	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 1463789=/Таблички эмалированные для углового указатели/	т	0,000923	354 405,0		327,0		327,0		327,0	
			Итого по подразделу 6: Опознавательный знак подземного газопровода- 1шт,см.АС5					23 181 9 492	3 090 999	10 599 0	0 0	23 181	
			Подраздел 7: Прокладка сигнальной ленты										
49	49	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	10	27,0 25,0	2,0 1,0	270,0 250,0	20,0 10,0			270,0	
50	50	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	10	18,0		180,0		180,0		180,0	
51	51	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	0,01	232 146,0 147 344,0	84 802,0 25 152,0	2 321,0 1 473,0	849,0 252,0			2 321,0	
52	52	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	м	10	269,0		2 690,0		2 690,0		2 690,0	
			Итого по подразделу 7: Прокладка сигнальной ленты					5 461 1 723	869 262	2 870 0	0 0	5 461	
			Подраздел 8: Установка контрольной трубки на газопроводе -2шт,см ГСН17										
53	53	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,8	2 295,0		1 836,0		1 836,0		1 836,0	
54	54	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	26 197,0 18 651,0	6 567,0 2 009,0	52 394,0 37 302,0	13 134,0 4 018,0	1 958,0		52 394,0	
55	55	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	0,8	289,0		231,0		231,0		231,0	
56	56	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,4	926,0		2 222,0		2 222,0		2 222,0	
57	57	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0024	3 550 451,0 1 381 780,0	57 509,0 342,0	8 521,0 3 316,0	138,0 1,0	5 067,0		8 521,0	
58	58	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,028	32 070,0		898,0		898,0		898,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²									
59	59	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной) /КОЖУХ/	м²	0,329	8 976,0 8 737,0	199,0 36,0	2 953,0 2 874,0	66,0 12,0	13,0		2 953,0	
60	60	214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,00826	576 899,0		4 765,0		4 765,0		4 765,0	
61	61	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0	
62	62	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000258	954 056,0		246,0		246,0		246,0	
63	63	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	2	670,0		1 340,0		1 340,0		1 340,0	
64	64	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 150,0 5 012,0	138,0 1,0	10 300,0 10 024,0	276,0 2,0			10 300,0	
65	65	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2 060,0		4 120,0		4 120,0		4 120,0	
66	66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,024	601,0 448,0	10,0 2,0	14,0 11,0	0,0 0,0	3,0		14,0	
67	67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,024	448,0 262,0	8,0 2,0	11,0 6,0	0,0 0,0	4,0		11,0	
			Итого по подразделу 8: Установка контрольной трубки на газопроводе -2шт,см ГСН17					95 850 53 533	13 614 4 033	28 702 0	0 0	95 850	
			Подраздел 9: Испытание и контроль										
68	68	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65/63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2 977,0 2 848,0	23,0 0,0	2 977,0 2 848,0	23,0 0,0	106,0		2 977,0	
69	69	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,01	2 458 822,0 717 459,0	1 706 685,0 362 953,0	24 588,0 7 175,0	17 067,0 3 630,0	346,0		24 588,0	
			Итого по подразделу 9: Испытание и контроль					27 565 10 023	17 090 3 630	452 0	0 0	27 565	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления					528 276 280 686	61 544 15 630	186 044 0	0 0	528 276	
			Раздел 2: Надземный газопровод высокого давления										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата механизаторов	Всего	эксплуатация машин, зарплата механизаторов	материалы оборудование, изделия, конструкции	Сметная прибыль, плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,002	3 375 405,0 2 590 748,0	716 063,0 239 860,0	6 751,0 5 181,0	1 432,0 480,0	137,0		6 751,0	
71	71	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1 511,0		3 022,0		3 022,0		3 022,0	
72	72	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0005	4 185 014,0 2 627 355,0	1 367 939,0 384 351,0	2 093,0 1 314,0	684,0 192,0	95,0		2 093,0	
73	73	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	521,0		521,0		521,0		521,0	
74	74	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм	шт.	1	8 037,0 7 040,0	294,0 103,0	8 037,0 7 040,0	294,0 103,0	703,0		8 037,0	
75	75	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	57 996,0		57 996,0		57 996,0		57 996,0	
76	76	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0	
			Подраздел 1: Крепление газопровода Д57х3,5 на опорах Д57х3,0 Н=1,0м -2шт.										
77	77	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,0313	82 043,0 36 496,0	31 523,0 9 007,0	2 568,0 1 142,0	987,0 282,0	439,0		2 568,0	
78	78	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,0313	665 002,0		20 815,0		20 815,0		20 815,0	
79	79	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3	м^3	0,16	67 766,0 25 381,0	4 261,0 999,0	10 843,0 4 061,0	682,0 160,0	6 100,0		10 843,0	
80	80	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,072	38 386,0 6 501,0	2 676,0 620,0	2 764,0 468,0	193,0 45,0	2 103,0		2 764,0	
81	81	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 3	м^3	0,22	20 457,0 20 457,0	0,0 0,0	4 501,0 4 501,0	0,0 0,0			4 501,0	
82	82	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,22	4 618,0 4 618,0	0,0 0,0	1 016,0 1 016,0	0,0 0,0			1 016,0	
			Итого по подразделу 1: Крепление газопровода Д57х3,5 на опорах Д57х3,0 Н=1,0м -2шт.					42 507 11 188	1 862 487	29 457 0	0 0	42 507	
			Подраздел 2: ГРПШ-13-2ВУ1 -1шт.										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки приборов для редуцирования давления газа /ГРПШ/	шт.	1	76 601,0 73 525,0	2 730,0 806,0	76 601,0 73 525,0	2 730,0 806,0	346,0		76 601,0	
84	84	513-302-0243 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1	шт.	1	654 745,0		654 745,0		654 745,0		654 745,0	
85	85	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	1 731,0		5 193,0		5 193,0		5 193,0	
86	86	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм	шт.	2	8 037,0 7 040,0	294,0 103,0	16 074,0 14 080,0	588,0 206,0	1 406,0		16 074,0	
87	87	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57 996,0		115 992,0		115 992,0		115 992,0	
88	88	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415,0		9 660,0		9 660,0		9 660,0	
89	89	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	764,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0	
90	90	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³	м³	0,34	68 009,0 25 381,0	4 261,0 999,0	23 123,0 8 630,0	1 449,0 340,0	13 045,0		23 123,0	
91	91	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,029049	82 043,0 36 496,0	31 523,0 9 007,0	2 383,0 1 060,0	916,0 262,0	407,0		2 383,0	
92	92	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,029049	665 002,0		19 318,0		19 318,0		19 318,0	
93	93	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000347	954 056,0		331,0		331,0		331,0	
94	94	261-107-0747 *РСНБ РК 2022*	Резина прессованная	кг	0,04334	1 505,0		65,0		65,0		65,0	
95	95	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,842421	300,0 224,0	4,0 0,0	253,0 189,0	3,0 0,0	61,0		253,0	
96	96	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,842421	448,0 262,0	8,0 2,0	377,0 221,0	7,0 2,0	150,0		377,0	
97	97	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение мм бурильно-крановыми машинами на автомобиле,глубина до 2 м,группа грунта 3	шт.	4	2 675,0 652,0	2 023,0 699,0	10 700,0 2 608,0	8 092,0 2 796,0			10 700,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата механизаторов	Всего	эксплуатация машин, зарплата механизаторов	материалы оборудование,	Сметная прибыль,		
						зарплата рабочих-		зарплата рабочих-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³/=B15,F75,W4,ссш/	м³	0,206	68 009,0	4 261,0	14 010,0	878,0	7 904,0		14 010,0	
						25 381,0	999,0	5 228,0	206,0				
99	99	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,06662	82 043,0	31 523,0	5 466,0	2 100,0	934,0		5 466,0	
						36 496,0	9 007,0	2 431,0	600,0				
100	100	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,06662	665 002,0		44 302,0		44 302,0		44 302,0	
101	101	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,93198	448,0	8,0	866,0	16,0	344,0		866,0	
						262,0	2,0	506,0	4,0				
102	102	8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПМ - 30.16	секция	4	112 079,0	17 899,0	448 316,0	71 596,0	226 008,0		448 316,0	
						37 678,0	5 527,0	150 712,0	22 108,0				
103	103	8601-0605-0501 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	конструкция	2	139 618,0	1 687,0	279 236,0	3 374,0	212 694,0		279 236,0	
						31 584,0	459,0	63 168,0	918,0				
			Итого по подразделу 2: ГРПШ-13-2ВУ1 -1шт.					1 728 539	91 749	659 688	0	1 728 539	
								322 358	28 248	654 745	0		
			Подраздел 3: Молнезащита для ГРПШ-13-2ВУ1,см.М3.СО										
104	104	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,глубина до 2 м,группа грунта 3	шт.	1	2 675,0	2 023,0	2 675,0	2 023,0			2 675,0	
						652,0	699,0	652,0	699,0				
105	105	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³/=B15/	м³	0,3	66 347,0	4 261,0	19 904,0	1 279,0	11 012,0		19 904,0	
						25 381,0	999,0	7 614,0	300,0				
106	106	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,06502	534 527,0	267 948,0	34 755,0	17 422,0	308,0		34 755,0	
						261 836,0	65 581,0	17 025,0	4 264,0				
107	107	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	1 731,0		3 462,0		3 462,0		3 462,0	
108	108	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2,5	2 671,0		6 678,0		6 678,0		6 678,0	
109	109	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,5	3 789,0		13 262,0		13 262,0		13 262,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата	Всего	эксплуатация машин, зарплата	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	110	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00212	467 480,0		991,0		991,0		991,0	
111	111	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	1,88558	601,0	10,0	1 133,0	19,0	270,0		1 133,0	
						448,0	2,0	845,0	4,0				
112	112	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,88558	448,0	8,0	845,0	15,0	336,0		845,0	
						262,0	2,0	494,0	4,0				
			Итого по подразделу 3: Молниещита для ГРПШ-13-2ВУ1,см.МЗ.СО					83 705	20 758	36 319	0	83 705	
								26 630	5 271	0	0		
			Подраздел 4: Заземлитель										
113	113	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	5	1 065,0	62,0	5 325,0	310,0	295,0		5 325,0	
						944,0	18,0	4 720,0	90,0				
114	114	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0063	467 480,0		2 945,0		2 945,0		2 945,0	
			Итого по подразделу 4: Заземлитель					8 270	310	3 240	0	8 270	
								4 720	90	0	0		
			Подраздел 5: Заземление										
115	115	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	8	5 482,0	408,0	43 856,0	3 264,0	2 840,0		43 856,0	
						4 719,0	115,0	37 752,0	920,0				
116	116	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0632	339 944,0		21 484,0		21 484,0		21 484,0	
117	117	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 40х4 мм2	м	20	1 065,0	62,0	21 300,0	1 240,0	1 180,0		21 300,0	
						944,0	18,0	18 880,0	360,0				
118	118	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	4	1 101,0	153,0	4 404,0	612,0	288,0		4 404,0	
						876,0	46,0	3 504,0	184,0				
119	119	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02888	467 480,0		13 501,0		13 501,0		13 501,0	
			Итого по подразделу 5: Заземление					104 545	5 116	39 293	0	104 545	
								60 136	1 464	0	0		
			Подраздел 6: Прочие работы										
120	120	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования(57Х3,0)	стык	1	16 416,0	10 767,0	16 416,0	10 767,0	3 663,0		16 416,0	
						1 986,0	2 317,0	1 986,0	2 317,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата	зарплата рабочих	зарплата	оборудование	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	121	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	м²	0,72	601,0	10,0	433,0	7,0	103,0		433,0	
						448,0	2,0	323,0	1,0				
122	122	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,72	448,0	8,0	323,0	5,0	128,0		323,0	
						262,0	2,0	189,0	1,0				
			Итого по подразделу 6: Прочие работы					17 172	10 779	3 894	0	17 172	
								2 498	2 319	0	0		
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод высокого давления					2 067 988	132 984	839 195	0	2 067 988	
								441 065	38 654	654 745	0		
			Раздел 3: Подземный газопровод среднего давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
123	123	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м³,группа грунта 3	м³	5 040	429,0	429,0	2 162 160,0	2 162 160,0			2 162 160,0	
						0,0	104,0	0,0	524 160,0				
124	124	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 3. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	,168	17 094,0	0,0	2 871 792,0	0,0			2 871 792,0	
						17 094,0	0,0	2 871 792,0	0,0				
125	125	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 3	м³	160	14 245,0	0,0	2 279 200,0	0,0			2 279 200,0	
						14 245,0	0,0	2 279 200,0	0,0				
126	126	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	336	8 816,0	453,0	2 962 176,0	152 208,0	959 280,0		2 962 176,0	
						5 508,0	120,0	1 850 688,0	40 320,0				
127	127	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	672	4 618,0	0,0	3 103 296,0	0,0			3 103 296,0	
						4 618,0	0,0	3 103 296,0	0,0				
128	128	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л.с),группа грунта 3	м³	4 536	117,0	117,0	530 712,0	530 712,0			530 712,0	
						0,0	32,0	0,0	145 152,0				
129	129	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 3,4	м³	4 536	848,0	311,0	3 846 528,0	1 410 696,0			3 846 528,0	
						537,0	107,0	2 435 832,0	485 352,0				
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					17 755 864	4 255 776	959 280	0	17 755 864	
								12 540 808	1 194 984	0	0		
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
130	130	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110/63 мм	км	4,05	1 597 999,0	498 932,0	6 471 896,0	2 020 675,0			6 471 896,0	
						1 099 067,0	141 241,0	4 451 221,0	572 026,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, механизмов	Всего	эксплуатация машин, механизмов	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, ...		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	131	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	4 090,5	1 085,0		4 438 192,0		4 438 192,0		4 438 192,0	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					**10 910 088**	**2 020 675**	**4 438 192**	**0**	**10 910 088**	
								4 451 221	**572 026**	**0**	**0**		
			Подраздел 3: ПЭ фитинги										
132	132	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	5 294,0 5 122,0	172,0 1,0	47 646,0 46 098,0	1 548,0 9,0			47 646,0	
133	133	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3 250,0		9 750,0		9 750,0		9 750,0	
134	134	241-208-1704 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	3 808,0		22 848,0		22 848,0		22 848,0	
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					**80 244**	**1 548**	**32 598**	**0**	**80 244**	
								46 098	**9**	**0**	**0**		
			Подраздел 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -2шт										
135	135	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/	км	0,001	3 375 405,0 2 590 748,0	716 063,0 239 860,0	3 375,0 2 591,0	716,0 240,0	69,0		3 375,0	
136	136	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,004	1 731,0		1 738,0		1 738,0		1 738,0	
137	137	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм	км	0,001	779 778,0 510 326,0	135 260,0 43 015,0	780,0 510,0	135,0 43,0	134,0		780,0	
138	138	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм /+Футляр/	км	0,00116	3 709 498,0 2 775 802,0	674 920,0 209 009,0	4 303,0 3 220,0	782,0 242,0	300,0		4 303,0	
139	139	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,16464	5 685,0		6 621,0		6 621,0		6 621,0	
140	140	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,01714	277 532,0 268 199,0	5 610,0 1 237,0	4 757,0 4 597,0	96,0 21,0	64,0		4 757,0	
141	141	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01714	451 037,0		7 731,0		7 731,0		7 731,0	
142	142	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,0023	1 597 999,0 1 099 067,0	498 932,0 141 241,0	3 675,0 2 528,0	1 148,0 325,0			3 675,0	
143	143	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,323	1 085,0		2 520,0		2 520,0		2 520,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	144	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0023	2 458 822,0 717 459,0	1 706 685,0 362 953,0	5 655,0 1 650,0	3 926,0 835,0	79,0		5 655,0	
145	145	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	5 294,0 5 122,0	172,0 1,0	31 764,0 30 732,0	1 032,0 6,0			31 764,0	
146	146	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4 337,0		8 674,0		8 674,0		8 674,0	
147	147	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0	
148	148	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250,0		6 500,0		6 500,0		6 500,0	
149	149	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	2	11 507,0 9 571,0	1 152,0 32,0	23 014,0 19 142,0	2 304,0 64,0	1 568,0		23 014,0	
150	150	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793,0		230,0		230,0		230,0	
151	151	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,657619	849,0		1 407,0		1 407,0		1 407,0	
152	152	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,01	41 130,0 6 501,0	2 676,0 620,0	411,0 65,0	27,0 6,0	320,0		411,0	
153	153	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	2	343,0 340,0	0,0 0,0	686,0 680,0	0,0 0,0	6,0		686,0	
154	154	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	577 796,0		3 629,0		3 629,0		3 629,0	
			Итого по подразделу 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -2шт					120 098	10 166	44 218	0	120 098	
								65 715	1 782	0	0		
			Подраздел 5: Опознавательный знак подземного газопровода- 26шт,см.АС5										
155	155	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В15,F75,W4,ссц/	$м^3$	1,82	68 009,0 25 381,0	4 261,0 999,0	123 776,0 46 193,0	7 755,0 1 818,0	69 828,0		123 776,0	
156	156	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	26	6 753,0 3 677,0	2 792,0 929,0	175 578,0 95 602,0	72 592,0 24 154,0	7 384,0		175 578,0	
157	157	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СВК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	7 002,0		182 052,0		182 052,0		182 052,0	
158	158	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		26	4 338,0	0,0	112 788,0	0,0	7 800,0		112 788,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, инвентарь	Сметная прибыль, налог		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		4 038,0	0,0	104 988,0	0,0				
159	159	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 1463789=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,023998	354 405,0		8 505,0		8 505,0		8 505,0	
			Итого по подразделу 5: Опознавательный знак подземного газопровода- 26шт,см.АС5					602 699	80 347	275 569	0	602 699	
								246 783	25 972	0	0		
			Подраздел 6: Прокладка сигнальной ленты										
160	160	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	4 050	27,0 25,0	2,0 1,0	109 350,0 101 250,0	8 100,0 4 050,0			109 350,0	
161	161	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	4 050	18,0		72 900,0		72 900,0		72 900,0	
162	162	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	4,05	232 146,0 147 344,0	84 802,0 25 152,0	940 191,0 596 743,0	343 448,0 101 866,0			940 191,0	
163	163	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	м	4 050	269,0		1 089 450,0		1 089 450,0		1 089 450,0	
			Итого по подразделу 6: Прокладка сигнальной ленты					2 211 891	351 548	1 162 350	0	2 211 891	
								697 993	105 916	0	0		
			Подраздел 7: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым методом = 18м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
164	164	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,018	1 597 999,0 1 099 067,0	498 932,0 141 241,0	28 764,0 19 783,0	8 980,0 2 542,0			28 764,0	
165	165	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб,диаметр 100 мм	м	18	6 514,0 5 933,0	22,0 6,0	117 252,0 106 794,0	396,0 108,0	10 062,0		117 252,0	
166	166	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	18,18	3 162,0		57 485,0		57 485,0		57 485,0	
167	167	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	26 197,0 18 651,0	6 567,0 2 009,0	52 394,0 37 302,0	13 134,0 4 018,0	1 958,0		52 394,0	
168	168	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,4	926,0		2 222,0		2 222,0		2 222,0	
169	169	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0024	3 550 451,0 1 381 780,0	57 509,0 342,0	8 521,0 3 316,0	138,0 1,0	5 067,0		8 521,0	
170	170	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 629,0 5 349,0	280,0 2,0	11 258,0 10 698,0	560,0 4,0			11 258,0	
171	171	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	2	11 731,0		23 462,0		23 462,0		23 462,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	172	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5 150,0 5 012,0	138,0 1,0	20 600,0 20 048,0	552,0 4,0			20 600,0	
173	173	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0	
174	174	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2 060,0		4 120,0		4 120,0		4 120,0	
175	175	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	м³	0,028	32 070,0		898,0		898,0		898,0	
176	176	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0	
177	177	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	2	670,0		1 340,0		1 340,0		1 340,0	
178	178	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	2	6 858,0 5 704,0	687,0 19,0	13 716,0 11 408,0	1 374,0 38,0	934,0		13 716,0	
179	179	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены от -80°С до+95°С,λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,δст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	1,6	365,0		584,0		584,0		584,0	
180	180	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,167421	849,0		991,0		991,0		991,0	
181	181	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0,04	8 816,0 5 508,0	453,0 120,0	353,0 220,0	18,0 5,0	114,0		353,0	
			Итого по подразделу 7: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым методом = 18м					352 129 209 569	25 152 6 720	117 406 0	0 0	352 129	
			Подраздел 8: Установка контрольной трубки на газопроводе -7шт,см ГСН17										
182	182	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,8	2 295,0		6 426,0		6 426,0		6 426,0	
183	183	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	7	26 197,0 18 651,0	6 567,0 2 009,0	183 379,0 130 557,0	45 969,0 14 063,0	6 853,0		183 379,0	
184	184	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	2,8	289,0		809,0		809,0		809,0	
185	185	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	8,4	926,0		7 778,0		7 778,0		7 778,0	
186	186	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0084	3 550 451,0 1 381 780,0	57 509,0 342,0	29 824,0 11 607,0	483,0 3,0	17 734,0		29 824,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата	материалы оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	187	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	м³	0,098	32 070,0		3 143,0		3 143,0		3 143,0	
188	188	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной) /КОЖУХ/	м²	1,1515	8 976,0 8 737,0	199,0 36,0	10 336,0 10 061,0	229,0 41,0	46,0		10 336,0	
189	189	214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,02891	576 899,0		16 678,0		16 678,0		16 678,0	
190	190	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,04669	449 705,0		20 997,0		20 997,0		20 997,0	
191	191	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000903	954 056,0		862,0		862,0		862,0	
192	192	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	7	670,0		4 690,0		4 690,0		4 690,0	
193	193	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	5 150,0 5 012,0	138,0 1,0	36 050,0 35 084,0	966,0 7,0			36 050,0	
194	194	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	7	2 060,0		14 420,0		14 420,0		14 420,0	
195	195	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,084	601,0 448,0	10,0 2,0	50,0 38,0	1,0 0,0	12,0		50,0	
196	196	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,084	448,0 262,0	8,0 2,0	38,0 22,0	1,0 0,0	15,0		38,0	
			Итого по подразделу 8: Установка контрольной трубки на газопроводе -7шт,см ГСН17					335 480 187 369	47 649 14 114	100 463 0	0 0	335 480	
			Подраздел 9: Испытание и контроль										
197	197	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65/63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	342	2 977,0 2 848,0	23,0 0,0	1 018 134,0 974 016,0	7 866,0 0,0	36 252,0		1 018 134,0	
198	198	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,05	2 458 822,0 717 459,0	1 706 685,0 362 953,0	9 958 229,0 2 905 709,0	6 912 075,0 1 469 960,0	140 445,0		9 958 229,0	
			Итого по подразделу 9: Испытание и контроль					10 976 363 3 879 725	6 919 941 1 469 960	176 697 0	0 0	10 976 363	
			Итого по разделу 3: Подземный газопровод среднего давления					43 344 856 22 325 281	13 712 802 3 391 483	7 306 773 0	0 0	43 344 856	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Надземный газопровод среднего давления										
199	199	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,004	3 375 405,0 2 590 748,0	716 063,0 239 860,0	13 502,0 10 363,0	2 864,0 959,0	274,0		13 502,0	
200	200	241-102-0138 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4	1 914,0		7 656,0		7 656,0		7 656,0	
201	201	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0022	4 185 014,0 2 627 355,0	1 367 939,0 384 351,0	9 207,0 5 780,0	3 010,0 846,0	417,0		9 207,0	
202	202	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521,0		1 042,0		1 042,0		1 042,0	
203	203	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм	шт.	3	8 037,0 7 040,0	294,0 103,0	24 111,0 21 120,0	882,0 309,0	2 109,0		24 111,0	
204	204	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	57 996,0		173 988,0		173 988,0		173 988,0	
205	205	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 415,0		14 490,0		14 490,0		14 490,0	
			Подраздел 1: Крепление газопровода Д57х3,5 на опорах Д57х3,0 Н=1,0м -6шт.										
206	206	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,0939	82 043,0 36 496,0	31 523,0 9 007,0	7 704,0 3 427,0	2 960,0 846,0	1 317,0		7 704,0	
207	207	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,0939	665 002,0		62 444,0		62 444,0		62 444,0	
208	208	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³	м³	0,48	67 766,0 25 381,0	4 261,0 999,0	32 528,0 12 183,0	2 046,0 480,0	18 300,0		32 528,0	
209	209	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,216	38 386,0 6 501,0	2 676,0 620,0	8 291,0 1 404,0	578,0 134,0	6 309,0		8 291,0	
210	210	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 3	м³	0,66	20 457,0 20 457,0	0,0 0,0	13 502,0 13 502,0	0,0 0,0			13 502,0	
211	211	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпки вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	0,66	4 618,0 4 618,0	0,0 0,0	3 048,0 3 048,0	0,0 0,0			3 048,0	
			Итого по подразделу 1: Крепление газопровода Д57х3,5 на опорах Д57х3,0 Н=1,0м -6шт.					127 517 33 564	5 584 1 460	88 370 0	0 0	127 517	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 2: ГРПШ-07-2У1 -1шт.										
212	212	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа /ГРПШ/	шт.	1	76 601,0 73 525,0	2 730,0 806,0	76 601,0 73 525,0	2 730,0 806,0	346,0		76 601,0	
213	213	513-302-0236 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1	шт.	1	731 051,0		731 051,0		731 051,0		731 051,0	
214	214	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	1 731,0		5 193,0		5 193,0		5 193,0	
215	215	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм	шт.	2	8 037,0 7 040,0	294,0 103,0	16 074,0 14 080,0	588,0 206,0	1 406,0		16 074,0	
216	216	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57 996,0		115 992,0		115 992,0		115 992,0	
217	217	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 415,0		2 415,0		2 415,0		2 415,0	
218	218	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	764,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0	
219	219	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³	м³	0,34	68 009,0 25 381,0	4 261,0 999,0	23 123,0 8 630,0	1 449,0 340,0	13 045,0		23 123,0	
220	220	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,029049	82 043,0 36 496,0	31 523,0 9 007,0	2 383,0 1 060,0	916,0 262,0	407,0		2 383,0	
221	221	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,029049	665 002,0		19 318,0		19 318,0		19 318,0	
222	222	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000347	954 056,0		331,0		331,0		331,0	
223	223	261-107-0747 *РСНБ РК 2022*	Резина прессованная	кг	0,04334	1 505,0		65,0		65,0		65,0	
224	224	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,842421	300,0 224,0	4,0 0,0	253,0 189,0	3,0 0,0	61,0		253,0	
225	225	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями НФ-115	м²	0,842421	448,0 262,0	8,0 2,0	377,0 221,0	7,0 2,0	150,0		377,0	
226	226	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,глубина до 2 м,группа грунта 3		4	2 675,0	2 023,0	10 700,0	8 092,0			10 700,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		652,0	699,0	2 608,0	2 796,0				
227	227	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3/=B15,F75,W4,ссц/	м^3	0,206	68 009,0 25 381,0	4 261,0 999,0	14 010,0 5 228,0	878,0 206,0	7 904,0		14 010,0	
228	228	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,06662	82 043,0 36 496,0	31 523,0 9 007,0	5 466,0 2 431,0	2 100,0 600,0	934,0		5 466,0	
229	229	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,06662	665 002,0		44 302,0		44 302,0		44 302,0	
230	230	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	1,93198	448,0 262,0	8,0 2,0	866,0 506,0	16,0 4,0	344,0		866,0	
231	231	8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	4	112 079,0 37 678,0	17 899,0 5 527,0	448 316,0 150 712,0	71 596,0 22 108,0	226 008,0		448 316,0	
232	232	8601-0605-0501 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	конструкция	2	139 618,0 31 584,0	1 687,0 459,0	279 236,0 63 168,0	3 374,0 918,0	212 694,0		279 236,0	
			Итого по подразделу 2: ГРПШ-07-2У1 -1шт.					1 797 600 322 358	91 749 28 248	652 443 731 051	0 0	1 797 600	
			Подраздел 3: Молниезащита для ГРПШ-07-2У1,см.М3.СО										
233	233	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение им бурильно-крановыми машинами на автомобиле,глубина до 2 м,группа грунта 3	шт.	1	2 675,0 652,0	2 023,0 699,0	2 675,0 652,0	2 023,0 699,0			2 675,0	
234	234	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3/=B15/	м^3	0,3	66 347,0 25 381,0	4 261,0 999,0	19 904,0 7 614,0	1 279,0 300,0	11 012,0		19 904,0	
235	235	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,06502	534 527,0 261 836,0	267 948,0 65 581,0	34 755,0 17 025,0	17 422,0 4 264,0	308,0		34 755,0	
236	236	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	1 731,0		3 462,0		3 462,0		3 462,0	
237	237	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2,5	2 671,0		6 678,0		6 678,0		6 678,0	
238	238	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,5	3 789,0		13 262,0		13 262,0		13 262,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих- строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих- строителей	зарплата машинистов	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239	239	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00212	467 480,0		991,0		991,0		991,0	
240	240	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,88558	601,0	10,0	1 133,0	19,0	270,0		1 133,0	
						448,0	2,0	845,0	4,0				
241	241	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,88558	448,0	8,0	845,0	15,0	336,0		845,0	
						262,0	2,0	494,0	4,0				
			Итого по подразделу 3: Молнезащита для ГРПШ-07-2У1,см.МЗ.СО					83 705	20 758	36 319	0	83 705	
								26 630	5 271	0	0		
			Подраздел 4: Заземлитель										
242	242	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	5	1 065,0	62,0	5 325,0	310,0	295,0		5 325,0	
						944,0	18,0	4 720,0	90,0				
243	243	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0063	467 480,0		2 945,0		2 945,0		2 945,0	
			Итого по подразделу 4: Заземлитель					8 270	310	3 240	0	8 270	
								4 720	90	0	0		
			Подраздел 5: Заземление										
244	244	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	8	5 482,0	408,0	43 856,0	3 264,0	2 840,0		43 856,0	
						4 719,0	115,0	37 752,0	920,0				
245	245	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0632	339 944,0		21 484,0		21 484,0		21 484,0	
246	246	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 40х4 мм2	м	20	1 065,0	62,0	21 300,0	1 240,0	1 180,0		21 300,0	
						944,0	18,0	18 880,0	360,0				
247	247	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	4	1 101,0	153,0	4 404,0	612,0	288,0		4 404,0	
						876,0	46,0	3 504,0	184,0				
248	248	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02888	467 480,0		13 501,0		13 501,0		13 501,0	
			Итого по подразделу 5: Заземление					104 545	5 116	39 293	0	104 545	
								60 136	1 464	0	0		
			Подраздел 6: Прочие работы										
249	249	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы I-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования(57Х3,0)	стык	2	16 416,0	10 767,0	32 832,0	21 534,0	7 326,0		32 832,0	
						1 986,0	2 317,0	3 972,0	4 634,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250	250	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021		1,92	601,0	10,0	1 154,0	19,0	275,0		1 154,0	
				м²		448,0	2,0	860,0	4,0				
251	251	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		1,92	448,0	8,0	860,0	16,0	342,0		860,0	
				м²		262,0	2,0	503,0	4,0				
			Итого по подразделу 6: Прочие работы					34 846	21 569	7 943	0	34 846	
								5 335	4 642	0	0		
			Итого по разделу 4: Надземный газопровод среднего давления					2 400 479	151 842	1 027 584	0	2 400 479	
								490 006	43 289	731 051	0		
			ИТОГО по Локальной смете 2-2 Газопровод высокого и среднего давления					48 341 599	14 059 172	9 359 596	0	48 341 599	
								23 537 038	3 489 056	1 385 796	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 385 796			
		ВСЕГО по Акту выполненных работ (ЛС №2-1, ЛС №2-2)										**89 010 332,00**	
		в том числе Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										7 979 319,00	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 5,9%										4 780 830,00	
		Итого с затратами на организацию и управление										93 791 162,00	
		Сметная прибыль 5%										4 290 592,00	
		Непредвиденные работы и затраты-3%										2 813 735,00	
		Итого по смете										100 895 489,00	
		Итого в прогнозных ценах К=1,075										108 462 651,00	
		Понижающий коэффициент К=0,98										**106 293 397,98**	
		НДС 12%										**12 755 207,76**	
		ИТОГО по акту выполненных работ с НДС										**119 048 605,74**	
		Удержание аванса 30%										**35 714 581,72**	
		Удержание гарантийных 5%										**5 952 430,29**	
		ВСЕГО к оплате										**77 381 593,73**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс" БИН: 041240003378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нурбаев С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

М П
Эксперт(ы) технического надзора

М П
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жанбуршиев Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Технический директор ТОО "Темір-Барс Астана" **Чукин А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Шабыт-21" **Әбділда А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)