Приложение 2

к перечню некоторых
приказов в сфере строительной деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Жамбылский район, Жамбылская область «14» 10 2024г.

Заказчик: *РГП на ПХВ «Казводхоз» генеральный директор Кемелбеков Б.А. БИН 110740000364, индекс 010000, г.Астана, район Есиль, пр. Мангилик ел, здание 8/2 8 (7172) 72-52-70*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *19.06.2024г., АО «Павлодарский речной порт», ГСЛ №016867 30.04.2015г. Председатель правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович, БИН 940140001393 индекс 010000, г.Астана, проспект Кабанбай батыр 17, 8 (7172) 72-99-46*

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *19.06.2024г., ТОО «Аймереке», директор Тыханов Руслан Бахытжанович, г. Алматы Наурызбайский район, микрорайон Шугыла, улица Сакен Жунисов, дом 10 корпус 8, кв. 6.*
эксперт Жатканбаев Айдар Рысбаевич KZ25VJE00074049 от 29.04.2022г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *19.06.2024г.,ТОО «Казюжгипроводстройпроект» ГСЛ №14003747 от 11.03.2014 Мамажанов Ержан Асанханович, БИН 030240004514, индекс 080000 Жамбылская область, г.Тараз, ул.Аскарова 20К, 8 (7262) 45-86-99. Ведущий инженер проекта Арыстанәлі Данияр Хажымұқанұлы*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«РП «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области, Жамбылский район. МК "Саза", ВХК "Когой", "Саза ниже Айтак", МХК "Айтак", ВХК "Р-1", ВХК "Р-2", ВХК "Р-3"». Вид строительства – реконструкция. Уровень ответственности – II нормальный (сложный) уровень.***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу *Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___"_____20___года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) правоустанавливающего документа на земельный участок: *постановление Акима Жамбылского района №728 от 29.12.2014г.*

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий

Коммунальное государственное учреждение «Управление государственного архиткетурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» от 17.01.2022 года №KZ67REA00259817

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Казюжгипроводстройпроект», 18089-QCBS-02-01 Жамбыл. Контракт №QCBS-02 от 09.04.2018г.*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *РГП «Казводхоз», № Ө-72 от 08.02.2019 года*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *17.07.2019г;*

месяц, год

окончание работ *10.05.2024г;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 31;

фактически, месяц: 57;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

1. Местоположение объекта:	Жамбылской области, Жамбылский район
2. Протяженность реконструируемых оросительных сетей:	40589 м.
2.1. МК «Саза»	- 3642 м.
2.2.Межхозяйственный канал «Айтак»	- 12000 м.
2.3.Внутрихозяственный канал «Когой»	- 6074 м.
2.4. Внутрихозяственный канал «Саза ниже Айтак»	- 6820 м.
2.5. Внутрихозяственный канал «Р-1»	- 300 м.
2.6. Внутрихозяственный канал «Р-2»	- 4575 м.
2.7. Внутрихозяственный канал «Р-2-1»	- 798 м.

2.8. Внутрихозяственный канал «Р-2-2»	- 3530 м.
2.9. Внутрихозяственный канал «Р-3»	- 2850 м.
3. Подвешенная площадь:	4630 га.
3.1. МК «Саза»	- 464 га.
3.2. МХК «Айтак»	- 1654 га.
3.3. ВХК «Когой»	- 642 га.
3.4. ВХК «Саза ниже Айтак»	- 842 га.
3.5. ВХК «Р-1»	- 50 га.
3.6. ВХК «Р-2»	- 325 га.
3.7. ВХК «Р-3»	- 653 га.
4. Максимальный расход каналов:	
4.1. МК «Саза»	10,0 м3/сек
4.2. МХК «Айтак»	5,0 м3/сек
4.3. ВХК «Когой»	0,6 м3/сек
4.4. ВХК «Саза ниже Айтак»	1,0 м3/сек
4.5. ВХК «Р-1»	0,15 м3/сек
4.6. ВХК «Р-2»	0,7 м3/сек
4.7. ВХК «Р-3»	2,0 м3/сек
4.8. Внутрихозяственный канал «Р-2-1»	0,4 м3/сек
4.9. Внутрихозяственный канал «Р-2-2»	0,4 м3/сек
5. КПД каналов до реконструкции:	0,60
6. КПД каналов после реконструкции:	0,85

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Берегоукрепление реки Аса, МК Саза*. Проектом предусмотрено берегоукрепление реки Аса правый берег протяженностью 80м, правый берег МК Саза протяженностью 100м, устройство водосливной плотины шириной 5 м., длиной 52м.*

МК «Саза»*. Проектом предусмотрена мех.очистка магистрального канала с укладкой качественной насыпи. Общая протяженность магистрального канала – 3,642км.*

МХК «Айтак»*. Проектом предусмотрена мех.очистка межхозяйственного канала с укладкой качественной насыпи. Общая протяженность межхозяйственного канала (реконстр.участок) – 12,0км.Частичная замена разрушенных участков с ПК0+00 по ПК14+85 Г20.30-1 в количестве 200шт.*

ВХК «Когой»*. Проектом предусмотрена мех.очистка внутрихозяйственных каналов, с ПК0+00 по ПК1+00 канал из блоков Г-10.30.1 100м.*

ВХК «Саза ниже Айтак»*. Проектом предусмотрена мех.очистка внутрихозяйственных каналов, далее качественная насыпь послойно с трамбовкой через 20-30см каждые слой. с ПК0+00 по ПК1+00 канал из блоков Г-10.30.1 100м.*

ВХК «Р-1»*. Проектом предусмотрена мех.очистка внутрихозяйственных каналов, далее качественная насыпь послойно с трамбовкой через 20-30см каждые слой.*

ВХК «Р-2»*.Частичная замена Г блоков Г-10.30 50шт. с ПК0+80 по ПК3+10; 4,5км (полная замена лотков ЛР-10 с ПК4+00 по ПК32+00 2,8км; ПК68+00 по ПК85+00 1,7км.)*

Участковые распределители «Р-2-1», «Р-2-2» *. Проектом предусмотрена мех.очистка участковых распределителей, далее монтаж лотков ЛР-8. Общая протяженность внутрихозяйственных каналов – 4,328км .*

ВХК «Р-3»*. проектом предусмотрена мех. очистка канала с ПК1+00 по ПК28+50, облицовка канала монолитным железобетоном с ПК0+00 по ПК1+00.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 1 308 692 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 905 554 тыс. тенге; стоимость оборудования 19 820 тыс. тенге; стоимость прочих расходов 383 318 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 027 673,3 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 767 428 тыс. тенге; стоимость оборудования 17 668,8 тыс. тенге; стоимость прочих расходов 242 576,6 тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации % и фактически применено% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«РП «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МК "Саза", ВХК "Когой", "Саза ниже Айтак", МХК "Айтак", ВХК "Р-1", ВХК "Р-2", ВХК "Р-3"»*

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

РГП на ПХВ «Казводхоз»
генеральный директор Кемелбеков Бакытжан Аскербекович М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Жатканбаев Айдар Рысбаевич KZ25VJE00074049 от 29.04.2022г. М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата,

2) аккредитованная организация:

ТОО «Аймереке», директор Тыханов Руслан Бахытжанович М.П.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), руководителя, подпись,

Авторский надзор

1) разработчик проекта *ТОО «Казюжгипроводстройпроект»*
директор Мамажанов Ержан Асанханович М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2) организация_____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата,

3) аттестованный (-ые) эксперт (ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличииэксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик):

АО «Павлодарский речной порт», Председатель правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович М.П.

фамилия. имя. отчество (при наличии). подпись руководителя

Приложение 8
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (путепроводы)

№ п.п	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
МК Саза					
1	Протяженность путепровода	м	3642	Земляной канал.	-
2	Глубина заложения	м	-	-	-
3	Ширина	м	5	-	-
4	Высота	м	1,83	-	-
5	Диаметр трубы	м	-	-	-
6	Материал трубы	-	-	-	-
7	Материал лотка	-	-	-	-
8	Длина лотка	м	-	-	-
9	Высота насыпи	м	-	-	-
10	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м	-	-	-
11	Количество труб	шт	-	-	-
МХК Айтак					
1	Протяженность путепровода	м	13500	Ж/б блоки Г-20.30.1 1500м Земляной канал 12000м	-
2	Глубина заложения	м	-	-	-
3	Ширина	м	2-4	-	-
4	Высота	м	1,74-2	-	-
5	Диаметр трубы	м	-	-	-
6	Материал трубы	-	-	-	-
7	Материал лотка	-	ж/б Г-блоки	Г-20.30.1	-
8	Длина лотка	м	1500	-	-
9	Высота насыпи	м	-	-	-
10	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м	-	-	-
11	Количество труб	шт	-	-	-
ВХК Когой					
1	Протяженность путепровода	м	6074	Ж/б блоки Г-10.30.1 100м Земляной канал	-

				5974м мехочистка	
2	Глубина заложения	м	-	-	-
3	Ширина	м	1,2	-	-
4	Высота	м	0,8-1	-	-
5	Диаметр трубы	м	-	-	-
6	Материал трубы	-	-	-	-
7	Материал лотка	-	ж/б Г-блоки	Г-10.30.1	-
8	Длина лотка	м	100	-	-
9	Высота насыпи	м	-	-	-
10	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м	-	-	-
11	Количество труб	шт	-	-	-
	ВХК Саза ниже Айтак				
1	Протяженность путепровода	м	6820	Ж/б блоки Г-10.30.1 100м Земляной канал 6720м	-
2	Глубина заложения	м	-	-	-
3	Ширина	м	0,8-1,2	-	-
4	Высота	м	0,8-1	-	-
5	Диаметр трубы	м	-	-	-
6	Материал трубы	-	-	-	-
7	Материал лотка	-	ж/б Г-блоки	Г-10.30.1	-
8	Длина лотка	м	100	-	-
9	Высота насыпи	м	-	-	-
10	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м	-	-	-
11	Количество труб	шт	-	-	-
	ВХК Р-1				
1	Протяженность путепровода	м	300	Земляной канал	-
2	Глубина заложения	м	-	-	-
3	Ширина	м	0,71	-	-
4	Высота	м	1	-	-
5	Диаметр трубы	м	-	-	-
6	Материал трубы	-	-	-	-
7	Материал лотка	-	-	-	-
8	Длина лотка	м	-	-	-
9	Высота насыпи	м	-	-	-
10	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м	-	-	-
11	Количество труб	шт	-	-	-

ВХК Р-2					
1	Протяженность путепровода	м	8500	Ж/б блоки Г-10.30.1 75м ж/б лоток ЛР-10 4500м	-
2	Глубина заложения	м	-	-	-
3	Ширина	м	1,4-1,5	-	-
4	Высота	м	0,8-1	-	-
5	Диаметр трубы	м	-	-	-
6	Материал трубы	-	-	-	-
7	Материал лотка	-	ж/б Г-блоки / лоток ЛР	Г-10.30.1 / ЛР-10	-
8	Длина лотка	м	75 / 4500	-	-
9	Высота насыпи	м	-	-	-
10	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м	-	-	-
11	Количество труб	шт	-	-	-
ВХК Р-2-1					
1	Протяженность путепровода	м	798	Ж/б лоток ЛР-8 798м	-
2	Глубина заложения	м	-	-	-
3	Ширина	м	1,14	-	-
4	Высота	м	0,8	-	-
5	Диаметр трубы	м	-	-	-
6	Материал трубы	-	-	-	-
7	Материал лотка	-	ж/б лоток ЛР	ЛР-8	-
8	Длина лотка	м	798	-	-
9	Высота насыпи	м	-	-	-
10	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м	-	-	-
11	Количество труб	шт	-	-	-
ВХК Р-2-2					
1	Протяженность путепровода	м	3530	Ж/б лоток ЛР-8 3530м	-
2	Глубина заложения	м	-	-	-
3	Ширина	м	1,14	-	-
4	Высота	м	0,8	-	-
5	Диаметр трубы	м	-	-	-
6	Материал трубы	-	-	-	-
7	Материал лотка	-	ж/б лоток ЛР	ЛР-8	-
8	Длина лотка	м	3530	-	-
9	Высота насыпи	м	-	-	-
10	Расстояние от уровня проезжей	м	-	-	-

	части до уровня внешней стенки трубы				
11	Количество труб	шт	-	-	-
			ВХК Р-3		
1	Протяженность путепровода	м	2850	Ж/б монолит 100м, земляной канал 2750м, мехочистка.	-
2	Глубина заложения	м	-	-	-
3	Ширина	м	1	-	-
4	Высота	м	1,2	-	-
5	Диаметр трубы	м	-	-	-
6	Материал трубы	-	-	-	-
7	Материал лотка	-	-	-	-
8	Длина лотка	м	-	-	-
9	Высота насыпи	м	-	-	-
10	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м	-	-	-
11	Количество труб	шт	-	-	-

Заказчик:
РГП на ПХВ «Казводхоз»
генеральный директор Кемелбеков Бакытжан Аскербекович М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор
ТОО «Казюжгипроводстройпроект»
директор Мамажанов Ержан Асанханович М.П.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

«Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	
Тіркеу №	1056
Тіркелген күні	30.10.2024
Тіркеуге жауалты тұлғаның қолы	
...ме басшысының қолы	

8 (сегіз) парақ тігілген және нөмерленген.
Прошнуровано и пронумеровано на 8 (восемь) листах