Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

Жамбылский район, Жамбылская область «19» июня 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *АО «Павлодарский речной порт», г.Астана, проспект Кабанбай батыр 17, 13 этаж.*
наименование организации, юридический адрес

в лице *Председатель правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«РП «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области, Жамбылский район. МК "Саза", ВХК "Когой", "Саза ниже Айтак", МХК "Айтак", ВХК "Р-1", ВХК "Р-2", ВХК "Р-3"»*
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является *РГП «Казводхоз», генеральный директор Кемелбеков Б. А.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО "QSM Resources" БИН 160740002409, ТОО «Business Stroy NQZ» БИН 220640005562, ТОО "Agena build company" БИН191240013464*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *ТОО «Казюжгипроводстройпроект», 48089-QCBS-02-01-Жамбыл, Контракт №QCBS-02 от 09.04.2018г.*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой *РГП "Казводхоз", № 0-72 от 08.02.2019 года*
наименование организации утвердившей (переутвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

1. Местоположение объекта:	Жамбылской области, Жамбылский район
2. Протяженность реконструируемых оросительных сетей:	40589 м.
2.1. МК «Саза»	- 3642 м.
2.2.Межхозяйственный канал «Айтак»	- 12000 м.
2.3.Внутрихозяственный канал «Когой»	- 6074 м.
2.4. Внутрихозяственный канал «Саза ниже Айтак»	- 6820 м.
2.5. Внутрихозяственный канал «Р-1»	- 300 м.
2.6. Внутрихозяственный канал «Р-2»	- 4575 м.
2.7. Внутрихозяственный канал «Р-2-1»	- 798 м.
2.8. Внутрихозяственный канал «Р-2-2»	- 3530 м.
2.9. Внутрихозяственный канал «Р-3»	- 2850 м.
3. Подвешенная площадь:	4630 га.
3.1. МК «Саза»	- 464 га.
3.2. МХК «Айтак»	- 1654 га.
3.3. ВХК «Когой»	- 642 га.

3.4. ВХК «Саза ниже Айтак»	- 842 га.
3.5. ВХК «Р-1»	- 50 га.
3.6. ВХК «Р-2»	- 325 га.
3.7. ВХК «Р-3»	- 653 га.
4. Максимальный расход каналов:	
4.1. МК «Саза»	10,0 м3/сек
4.2. МХК «Айтак»	5,0 м3/сек
4.3. ВХК «Когой»	0,6 м3/сек
4.4. ВХК «Саза ниже Айтак»	1,0 м3/сек
4.5. ВХК «Р-1»	0,15 м3/сек
4.6. ВХК «Р-2»	0,7 м3/сек
4.7. ВХК «Р-3»	2,0 м3/сек
4.8. Внутрихозяственный канал «Р-2-1»	0,4 м3/сек
4.9. Внутрихозяственный канал «Р-2-2»	0,4 м3/сек
5. КПД каналов до реконструкции:	0,60
6. КПД каналов после реконструкции:	0,85

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Берегоукрепление реки Аса, МК Саза*. Проектом предусмотрено берегоукрепление реки Аса правый берег протяженностью 80м, правый берег МК Саза протяженностью 100м, устройство водосливной плотины шириной 5 м., длиной 52м.*

МК «Саза»*. Проектом предусмотрена мех.очистка магистрального канала с укладкой качественной насыпи. Общая протяженность магистрального канала – 3,642км.*

МХК «Айтак»*. Проектом предусмотрена мех.очистка межхозяйственного канала с укладкой качественной насыпи. Общая протяженность межхозяйственного канала (реконстр.участок) – 12,0км.Частичная замена разрушенных участков с ПК0+00 по ПК14+85 Г20.30-1 в количестве 200шт.*

ВХК «Когой», *Проектом предусмотрена мех.очистка внутрихозяйственных каналов, с ПК0+00 по ПК1+00 канал из блоков Г-10.30.1 100м.*

ВХК «Саза ниже Айтак», *Проектом предусмотрена мех.очистка внутрихозяйственных каналов, далее качественная насыпь послойно с трамбовкой через 20-30см каждые слой. с ПК0+00 по ПК1+00 канал из блоков Г-10.30.1 100м.*

ВХК «Р-1»*. Проектом предусмотрена мех.очистка внутрихозяйственных каналов, далее качественная насыпь послойно с трамбовкой через 20-30см каждые слой.*

ВХК «Р-2»*.Частичная замена Г блоков Г-10.30 50шт. с ПК0+80 по ПК3+10; 4,5км (полная замена лотков ЛР-10 с ПК4+00 по ПК32+00 2,8км; ПК68+00 по ПК85+00 1,7км.)*

Участковые распределители «Р-2-1», «Р-2-2» *. Проектом предусмотрена мех.очистка участковых распределителей, далее монтаж лотков ЛР-8. Общая протяженность внутрихозяйственных каналов – 4,328км .*

ВХК «Р-3». *проектом предусмотрена мех. очистка канала с ПК1+00 по ПК28+50, облицовка канала монолитным железобетоном с ПК0+00 по ПК1+00.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *17.07.2019г;*

месяц, год

окончание работ *10.05.2024г;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *31*;

фактически, месяц: *57*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации % и фактически применено % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

не предусмотрено проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

не предусмотрено проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«РП «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области, Жамбылский район. МК "Саза", ВХК "Когой", "Саза ниже Айтак", МХК "Айтак", ВХК "Р-1", ВХК "Р-2", ВХК "Р-3"»* готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Нурсеитов Тлеубек Рымбекович*

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

_____ парақ
тігілген және нөмерленген.
Прошнуровано и пронумеровано на
_____3 (три)_____ листах