Форма № 4

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

Заказчик **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601**
Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", БИН: 041240003378**
Наименование объекта: **"Разработка ПСД на строительство дренажа в селе Шайыр Мангистауского района"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование		код	наименовани / код
		№9	16.05.2025г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за **ИЮЛЬ 2025г.**	77 193 093,94	68 922 405,30							8 270 688,64	77 193 093,94	**50 175 511,06**
Удержание аванса 30%	23 157 928,18	20 676 721,59							2 481 206,59	23 157 928,18	
Удержание гарантийных 5%	3 859 654,70	3 446 120,27							413 534,43	3 859 654,70	
Всего к оплате	50 175 511,06	44 799 563,44							5 375 947,62	50 175 511,06	
Итого к оплате	**50 175 511,06**	**Пятьдесят миллионов сто семьдесят пять тысяч пятьсот одиннадцать тенге 06 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

_____ **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Нурбаев С.К.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Gradstro"

_____ **Бакиров Ж.Х.**

Форма по приложению 3.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс" БИН: 041240003378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Разработка ПСД на строительство дренажа в селе Шайыр Мангистауского района"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 9 от 16.05.2025г.

Акт выполненных работ №1

за ИЮЛЬ 2025г. (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях с уширением под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	$м^3$	1 292,68602	432,0 0,0	432,0 122,0	558 440,0 0,0	558 441,0 157 708,0			558 440,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	39,97998	10 615,0 10 615,0	0,0 0,0	424 387,0 424 387,0	0,0 0,0			424 387,0	
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы из мягкого привозного грунта. Устройство	$м^3$	171	5 961,0 5 508,0	453,0 120,0	1 019 331,0 941 868,0	77 463,0 20 520,0			1 019 331,0	
4	4	6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка щебнем фр. 5-20мм над трубопроводом (дренирующий слой)	$м^3$	399	6 168,0 5 508,0	660,0 175,0	2 461 032,0 2 197 692,0	263 340,0 69 825,0			2 461 032,0	
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка по щебню слоем из мягкого привозного грунта	$м^3$	666,9	5 961,0 5 508,0	453,0 120,0	3 975 391,0 3 673 285,0	302 106,0 80 028,0			3 975 391,0	
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка грунтом привозным вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	74,1	4 618,0 4 618,0	0,0 0,0	342 194,0 342 194,0	0,0 0,0			342 194,0	
7	7	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка непригодного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1 374,57	161,0		221 306,0				221 306,0	
8	8	414-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Непригодный грунт. Погрузка	т	1 374,57	510,0		701 031,0				701 031,0	
9	9	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка мягкого грунта с карьера самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 40 км		1 368	23,0		31 464,0				31 464,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км									
10	10	211-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Грунт - супесь	$м^3$	912	1 030,0		939 360,0		939 360,0		939 360,0	Казахстан
11	11	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка щебня с карьера самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 45 км	т·км	554,61	23,0		12 756,0				12 756,0	
12	12	211-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	399	3 885,0		1 550 115,0		1 550 115,0		1 550 115,0	Казахстан
			Колодцы - 12шт										
13	13	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$	5,52	140 124,0 89 615,0	33 230,0 10 922,0	773 484,0 494 675,0	183 429,0 60 289,0	95 380,0		773 484,0	
14	14	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	12	12 898,0		154 776,0		154 776,0		154 776,0	Казахстан
15	15	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	4 286,0		51 432,0		51 432,0		51 432,0	Казахстан
16	16	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	12	15 787,0		189 444,0		189 444,0		189 444,0	Казахстан
17	17	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	92	13 497,0		1 241 724,0		1 241 724,0		1 241 724,0	Казахстан
18	18	1123-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Люки полимерные. Установка	шт.	12	9 343,0 7 874,0	157,0 48,0	112 116,0 94 488,0	1 884,0 576,0	15 744,0		112 116,0	
19	19	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	12	6 510,0		78 120,0		78 120,0		78 120,0	Казахстан
20	20	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство под колодцы и отмостку толщ 50мм	$м^2$	37,68	4 867,0 1 372,0	457,0 128,0	183 389,0 51 697,0	17 220,0 4 823,0	114 472,0		183 389,0	
21	21	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отмостка бетонная вокруг колодца толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	28,26	2 431,0 1 712,0	93,0 36,0	68 700,0 48 381,0	2 628,0 1 017,0	17 691,0		68 700,0	
22	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стенок колодца	$м^2$	37,68	4 414,0 1 435,0	41,0 7,0	166 320,0 54 071,0	1 545,0 264,0	110 704,0		166 320,0	
			Трубопроводы										
23	23	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из гофрированных труб ПЕРФОКОР диаметром 200 мм. Укладка	км	1,14	3 289 766,0 1 396 890,0	1 892 876,0 469 200,0	3 750 333,0 1 592 455,0	2 157 879,0 534 888,0			3 750 333,0	
24	24	коммерческое предложение	Труба дренажная гофрированная ПЕРФОКОР ТУ2248-004-73011750-2011 DN200мм	м	3 838	8 619,2		33 080 490,0		33 080 490,0		33 080 490,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих	заработная плата машинистов	оборудование	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	30	6122-0801-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Фильтрующая обертка вокруг труб. Устройство из термического скрепленного геотекстиля**	$м^2$	868,5	90,0	30,0	78 165,0	26 055,0	869,0		78 165,0	
						59,0	12,0	51 242,0	10 422,0				
26	31	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной**	$м^2$	2 970,27	405,0		1 202 959,0		1 202 959,0		1 202 959,0	Казахстан
			ИТОГО по акту					53 368 259	3 591 990	38 843 280	0	53 368 259	
								9 966 435	940 360	0	0		
		Итого по акту выполненных работ										**53 368 259,0**	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,1%	3 789 146,0
Итого с затратами на организацию и управление	57 157 405,0
Сметная прибыль 5%	2 857 870,0
Непредвиденные работы и затраты-3%	1 714 722,0
Итого по смете	61 729 997,0
Распределение итого по кварталам	
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 75%	46 297 498,0
в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 25%	15 432 499,0
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 75%, К=1,1342	52 510 622,0
в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 25%, К=1,1546	17 818 363,0
ИТОГО	70 328 985,0
Понижающий коэффициент К=0,98	**68 922 405,30**
НДС 12%	**8 270 688,64**
ИТОГО по акту выполненных работ с НДС	**77 193 093,94**
Удержание аванса 30%	**23 157 928,18**
Удержание гарантийных 5%	**3 859 654,70**
ВСЕГО к оплате	**50 175 511,06**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс" БИН: 041240003378

(наименование организации, адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нурбаев С.К.**

(должность, подпись, фамилия, инициалы подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601

(наименование организации, адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жанбуршиев Н.К.**

(должность, подпись, фамилия, инициалы подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Gradstroy" **Бакиров Ж.Х.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Мир Проект" **Кемеров Ж.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)