Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, поселок Боралдай, улица Бостанов, здание 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DHR group" Алматинская обл. г. Алматы ул. НУРЛЫ ЖОЛ д. 16 кв. (офис) 2а БИН 200340023020 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203126878703 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Желторангы Балхашского района Алматинской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за Август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
030440007859	200340023020			№17/10/2024	17.10.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Желторангы Балхашского района Алматинской области»	15 000 000,00	15 000 000,00	13 392 857,15				1 607 142,86	15 000 000,00
ИТОГО	15 000 000,00	15 000 000,00	13 392 857,15				1 607 142,86	15 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО «DHR group» , БИН 200340023020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ***Садакбаев Берик Бауыржанович***

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Асыл-Тау" . БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ***Мамырбаев Ерлан Нуржунисович***

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, поселок Боралдай, улица Бостанов, здание 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DHR group" Алматинская обл. г. Алматы ул. НУРЛЫ ЖОЛ д. 16 кв. (офис) 2а БИН 200340023020 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203126878703 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **004-2023 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Желторангы Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17/10/24 от 17.10.2024**

Акт выполненных работ

за **Август 2025** (месяц, год) на **6-1 Наружные сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Трубопроводы В9									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2	м³	384,993	354,0 0,0	354,0 76,0	136 287,2 0,0	136 287,2 29 259,3			136 287,2
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	11,907	9 199,0 9 199,0	0,0 0,0	109 532,5 109 532,5	0,0 0,0			109 532,5
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	357,21	95,0 0,0	95,0 24,0	33 934,6 0,0	33 934,6 8 572,9			33 934,6
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	357,21	632,0 390,0	242,0 78,0	225 757,0 139 311,9	86 444,4 27 862,1			225 757,0
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м³	39,69	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	144 550,7 144 550,7	0,0 0,0			144 550,7
6	6	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0252	2 231 729,0 1 803 838,0	312 765,0 92 198,0	56 239,4 45 456,6	7 881,3 2 323,3	2 901,5		56 239,4
7	8	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,1071	1 951 673,0 1 690 263,0	193 649,0 55 850,0	209 024,2 181 027,0	20 739,6 5 981,5	7 256,9		209 024,2
8	10	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,0252	271 077,0 262 638,0	0,0 0,0	6 831,3 6 618,5	0,0 0,0	212,8		6 831,3
9	11	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,1071	264 757,0 262 638,0	0,0 0,0	28 355,6 28 128,8	0,0 0,0	226,8		28 355,6
10	12	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2,8	9 655,0 7 558,0	271,0 89,0	27 034,0 21 162,4	758,8 249,2	5 112,8		27 034,0
11	14	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1,4	5 808,0 4 751,0	90,0 30,0	8 131,2 6 651,4	126,0 42,0	1 353,8		8 131,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	16	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,07441	3 714 804,0 2 276 881,0	1 288 433,0 333 084,0	276 418,8 169 422,4	95 872,7 24 784,9	11 123,7		276 418,8
13	29	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетона под задвижки	$м^3$	0,378	39 526,0 5 635,0	2 680,0 538,0	14 940,8 2 130,1	1 013,6 203,7	11 797,8		14 940,8
14	32	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	4,116	79 379,0 46 945,0	27 081,0 8 357,0	326 724,3 193 225,9	111 465,2 34 397,3	22 033,2		326 724,3
15	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	0,56	39 526,0 5 635,0	2 680,0 538,0	22 134,7 3 155,6	1 500,8 301,0	17 478,3		22 134,7
			Итого по разделу 1: Трубопроводы В9					**1 625 896,3** **1 050 373,8**	**496 024,2** **133 977,2**	**79 497,6** **0,0**	**0,0** **0,0**	**1 625 896,3**
			Раздел 2: Трубопроводы В									
16	42	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	217,959	354,0 0,0	354,0 76,0	77 157,5 0,0	77 157,5 16 564,8			77 157,5
17	43	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	6,741	9 199,0 9 199,0	0,0 0,0	62 010,2 62 010,2	0,0 0,0			62 010,2
18	44	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	202,23	95,0 0,0	95,0 24,0	19 211,5 0,0	19 212,2 4 853,8			19 211,5
19	45	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	202,23	632,0 390,0	242,0 78,0	127 809,5 78 869,7	48 939,8 15 773,8			127 809,5
20	46	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	22,47	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	81 835,6 81 835,6	0,0 0,0			81 835,6
21	47	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0749	2 231 729,0 1 803 838,0	312 765,0 92 198,0	167 156,5 135 107,7	23 426,2 6 905,5	8 622,6		167 156,5
22	49	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,0749	271 077,0 262 638,0	0,0 0,0	20 303,5 19 671,4	0,0 0,0	632,1		20 303,5
23	50	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1,4	9 655,0 7 558,0	271,0 89,0	13 517,0 10 581,2	379,4 124,6	2 556,4		13 517,0
24	52	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,04452	3 714 804,0 2 276 881,0	1 288 433,0 333 084,0	165 383,4 101 367,0	57 360,8 14 828,8	6 655,6		165 383,4
25	59	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетона под задвижки	$м^3$	0,126	39 526,0 5 635,0	2 680,0 538,0	4 980,5 709,8	338,1 67,9	3 932,6		4 980,5
26	62	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,575	79 379,0 46 945,0	27 081,0 8 357,0	125 022,1 73 938,2	42 652,4 13 162,1	8 430,8		125 022,1
27	69	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	0,28	39 526,0 5 635,0	2 680,0 538,0	11 067,0 1 577,8	750,4 150,5	8 738,8		11 067,0
			Итого по разделу 2: Трубопроводы В					**875 454,3** **565 668,6**	**270 216,8** **72 431,8**	**39 568,9** **0,0**	**0,0** **0,0**	**875 454,3**
			Раздел 3: Производственная канализация(переливной и спускной). К15									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	72	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2**	м³	119,1645	354,0 0,0	354,0 76,0	42 184,1 0,0	42 184,1 9 056,6			42 184,1
29	73	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	3,6855	9 199,0 9 199,0	0,0 0,0	33 903,1 33 903,1	0,0 0,0			33 903,1
30	74	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м³	110,565	95,0 0,0	95,0 24,0	10 503,5 0,0	10 503,5 2 653,7			10 503,5
31	75	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м³	110,565	632,0 390,0	242,0 78,0	69 876,8 43 120,0	26 756,8 8 624,0			69 876,8
32	76	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м³	12,285	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	44 741,9 44 741,9	0,0 0,0			44 741,9
33	77	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	км	0,0455	2 231 729,0 1 803 838,0	312 765,0 92 198,0	101 543,4 82 074,3	14 231,0 4 195,1	5 238,1		101 543,4
34	79	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	км	0,0455	271 077,0 262 638,0	0,0 0,0	12 334,0 11 949,7	0,0 0,0	384,3		12 334,0
35	82	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,064428	3 714 804,0 2 276 881,0	1 288 433,0 333 084,0	239 337,7 146 694,8	83 010,9 21 459,9	9 631,3		239 337,7
36	88	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетона под задвижки**	м³	0,189	39 526,0 5 635,0	2 680,0 538,0	7 470,4 1 064,7	506,1 101,5	5 898,9		7 470,4
37	90	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /Отвод, изг.по месту/**	т	0,00175	4 164 509,0 2 276 881,0	1 288 433,0 333 084,0	7 287,7 3 984,4	2 254,7 583,1	1 048,6		7 287,7
38	91	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	м³	3,003	96 699,0 54 076,0	20 988,0 6 488,0	290 387,3 162 390,2	63 027,3 19 483,8	64 969,8		290 387,3
39	98	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	м³	0,567	126 664,0 77 679,0	30 971,0 9 463,0	71 818,6 44 044,0	17 560,2 5 365,5	10 213,7		71 818,6
40	105	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной отмостки**	м³	1,12	39 526,0 5 635,0	2 680,0 538,0	44 269,4 6 311,2	3 001,6 602,7	34 956,6		44 269,4
			Итого по разделу 3: Производственная канализация(переливной и спускной). К15					975 657,9 580 278,3	263 036,2 72 125,9	132 341,3 0,0	0,0 0,0	975 657,9
			ИТОГО по акту					3 477 008,5 2 196 320,7	1 029 277,2 278 534,9	251 407,8 0,0	0,0 0,0	3 477 008,5

за <u>Август 2025</u> (месяц, год) на <u>2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети</u> работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2		2 752,86	354,0	354,0	974 512,4	974 512,5			974 512,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		0,0	76,0	0,0	209 217,4			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	85,14	9 199,0 9 199,0	0,0 0,0	783 202,9 783 202,9	0,0 0,0			783 202,9
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	$м^3$	2 554,2	95,0 0,0	95,0 24,0	242 649,0 0,0	242 649,0 61 300,8			242 649,0
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	2 554,2	632,0 390,0	242,0 78,0	1 614 254,4 996 138,0	618 116,4 199 227,6			1 614 254,4
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	$м^3$	283,8	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	1 033 599,6 1 033 599,6	0,0 0,0			1 033 599,6
6	9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,746	1 431 180,0 952 280,0	478 900,0 122 388,0	1 067 660,3 710 400,9	357 259,4 91 301,4			1 067 660,3
7	10	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,017	1 246 733,0 1 038 322,0	207 201,0 52 956,0	21 194,5 17 651,5	3 522,5 900,3	20,6		21 194,5
8	11	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм**	км	0,183	1 187 655,0 1 003 518,0	183 375,0 46 925,0	217 340,9 183 643,8	33 557,7 8 587,3	139,4		217 340,9
11	17	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	746	379,0 372,0	2,0 0,0	282 734,0 277 512,0	1 492,0 0,0	3 730,0		282 734,0
12	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	200	375,0 372,0	2,0 0,0	75 000,0 74 400,0	400,0 0,0	200,0		75 000,0
13	24	6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм**	т	0,112116	211 837,0 166 762,0	36 931,0 10 316,0	23 750,2 18 696,6	4 140,6 1 156,6	913,1		23 750,2
14	28	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,00228	3 714 804,0 2 276 881,0	1 288 433,0 333 084,0	8 469,8 5 191,3	2 937,6 759,4	340,8		8 469,8
15	44	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки /Бетон под задвижки В7,5/**	$м^3$	0,135	39 526,0 5 635,0	2 680,0 538,0	5 336,0 760,7	361,8 72,6	4 213,5		5 336,0
16	47	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм**	км	0,018	4 636 070,0 1 524 216,0	3 111 854,0 783 364,0	83 449,3 27 435,9	56 013,4 14 100,6			83 449,3
17	49	6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 300 мм**	м	18	7 066,0 5 525,0	34,0 9,0	127 188,0 99 450,0	612,0 162,0	27 126,0		127 188,0
18	50	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие трубопроводов, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	946	23,0 21,0	2,0 1,0	21 758,0 19 866,0	1 892,0 946,0			21 758,0
19	52	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	1,988	79 379,0 46 945,0	27 081,0 8 357,0	157 805,5 93 326,7	53 837,0 16 613,7	10 641,8		157 805,5
20	59	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	4,209	79 379,0 46 945,0	27 081,0 8 357,0	334 106,2 197 591,5	113 983,9 35 174,6	22 530,8		334 106,2
21	66	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	0,216	79 379,0 46 945,0	27 081,0 8 357,0	17 145,9 10 140,1	5 849,5 1 805,1	1 156,2		17 145,9
22	73	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной отмостки**	$м^3$	0,6	39 526,0 5 635,0	2 680,0 538,0	23 715,6 3 381,0	1 608,0 322,8	18 726,6		23 715,6
			Итого вне раздела					7 114 872,5	2 472 745,3	89 738,8	0,0	7 114 872,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								4 552 388,5	641 648,2	0,0	0,0	0,0
			ИТОГО по акту					7 114 872,5	2 472 745,3	89 738,8	0,0	7 114 872,5
								4 552 388,5	641 648,2	0,0	0,0	

за **Август 2025** (месяц, год) на **4-1-2 Наружные сети электроснабжения. Водозабор №2** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сети 10кВ									
1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	56 903,0 31 510,0	24 460,0 7 965,0	56 903,0 31 510,0	24 460,0 7 965,0	933,0		56 903,0
2	3	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор. Установка	шт.	2	9 024,0 5 068,0	3 956,0 1 207,0	18 048,0 10 136,0	7 912,0 2 414,0			18 048,0
3	19	6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	14 453,0 11 957,0	1 728,0 522,0	14 453,0 11 957,0	1 728,0 522,0	768,0		14 453,0
4	20	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	1	26 708,0 23 914,0	505,0 144,0	26 708,0 23 914,0	505,0 144,0	2 289,0		26 708,0
5	21	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0
6	39	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6 138,0 4 052,0	249,0 56,0	6 138,0 4 052,0	249,0 56,0	1 837,0		6 138,0
7	40	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,005	580 528,0 304 803,0	270 866,0 67 410,0	2 903,0 1 524,0	1 354,0 337,0	25,0		2 903,0
8	41	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,015	428 735,0		6 431,0		6 431,0		6 431,0
			Итого по разделу 1: Сети 10кВ					315 300,0	36 208,0	12 283,0	0,0	315 300,0
								83 093,0	11 438,0	183 716,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							183 716,0		
			Раздел 1: Сети 0,4кВ									
1	1	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	8 769,0 5 886,0	36,0 0,0	43 845,0 29 430,0	180,0 0,0	14 235,0		43 845,0
2	5	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	32 212,0 12 421,0	2 468,0 707,0	32 212,0 12 421,0	2 468,0 707,0	17 323,0		32 212,0
3	7	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 670,0 5 403,0	227,0 71,0	5 670,0 5 403,0	227,0 71,0	40,0		5 670,0
4	9	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	16 639,0 11 772,0	295,0 71,0	16 639,0 11 772,0	295,0 71,0	4 572,0		16 639,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	11	6124-0201-2810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	2	20 684,0 20 234,0	22,0 7,0	41 368,0 40 468,0	44,0 14,0	856,0		41 368,0
6	13	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3 группа грунта 2	м^3	15,0156	408,0 0,0	408,0 106,0	6 126,0 0,0	6 127,0 1 592,0			6 126,0
7	14	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	0,4644	7 666,0 7 666,0	0,0 0,0	3 560,0 3 560,0	0,0 0,0			3 560,0
8	15	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	9,288	95,0 0,0	95,0 24,0	882,0 0,0	882,0 223,0			882,0
9	16	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	1,032	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	4 128,0 4 128,0	0,0 0,0			4 128,0
10	17	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	63	801,0 359,0	442,0 145,0	50 463,0 22 617,0	27 846,0 9 135,0			50 463,0
11	18	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	63	23,0 21,0	2,0 1,0	1 449,0 1 323,0	126,0 63,0			1 449,0
12	21	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,261	389 472,0 192 958,0	81 910,0 22 058,0	101 652,0 50 362,0	21 378,0 5 757,0	29 912,0		101 652,0
13	23	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	103	1 102,0 657,0	389,0 105,0	113 506,0 67 671,0	40 067,0 10 815,0	5 768,0		113 506,0
14	24	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23	1 033,0 598,0	368,0 100,0	23 759,0 13 754,0	8 464,0 2 300,0	1 541,0		23 759,0
15	27	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	50	1 290,0 926,0	39,0 10,0	64 500,0 46 300,0	1 950,0 500,0	16 250,0		64 500,0
16	28	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	7 385,0 4 052,0	385,0 99,0	73 850,0 40 520,0	3 850,0 990,0	29 480,0		73 850,0
			Итого по разделу 1: Сети 0,4кВ					583 609,0 349 729,0	113 904,0 32 238,0	119 977,0 0,0	0,0 0,0	583 609,0
			Раздел 2: Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры, 2шт									
17	30	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,39828	748 042,0 714 874,0	26 430,0 6 092,0	297 930,0 284 720,0	10 526,0 2 426,0	2 684,0		297 930,0
18	32	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	2	32 863,0 13 688,0	19 175,0 6 029,0	65 726,0 27 376,0	38 350,0 12 058,0			65 726,0
19	33	1133-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	0,9	53 627,0 11 206,0	0,0 0,0	48 264,0 10 085,0	0,0 0,0	38 179,0		48 264,0
20	34	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	2	16 541,0 13 726,0	2 815,0 759,0	33 082,0 27 452,0	5 630,0 1 518,0			33 082,0
21	36	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	386,0 348,0	5,0 2,0	7 720,0 6 960,0	100,0 40,0	660,0		7 720,0
22	38	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	1 438,0 1 042,0	52,0 14,0	21 570,0 15 630,0	780,0 210,0	5 160,0		21 570,0
23	39	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		1	136 996,0	44 009,0	136 996,0	44 009,0	1 717,0		136 996,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км линии		91 270,0	13 168,0	91 270,0	13 168,0			
			Итого по разделу 2: Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры, 2шт					611 288,0	99 395,0	48 400,0	0,0	611 288,0
								463 493,0	29 420,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для промежуточной опоры, 7шт									
24	51	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**		1,39398	748 042,0	26 430,0	1 042 756,0	36 843,0	9 393,0		1 042 756,0
				т конструкций		714 874,0	6 092,0	996 520,0	8 492,0			
25	53	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**		7	32 863,0	19 175,0	230 041,0	134 225,0			230 041,0
				опора		13 688,0	6 029,0	95 816,0	42 203,0			
26	54	1133-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**		3,15	53 627,0	0,0	168 925,0	0,0	133 626,0		168 925,0
				опора		11 206,0	0,0	35 299,0	0,0			
27	55	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**		7	16 541,0	2 815,0	115 787,0	19 705,0			115 787,0
				светильник		13 726,0	759,0	96 082,0	5 313,0			
28	57	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**		70	386,0	5,0	27 020,0	350,0	2 310,0		27 020,0
				м		348,0	2,0	24 360,0	140,0			
29	59	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**		52,5	1 438,0	52,0	75 495,0	2 730,0	18 060,0		75 495,0
				м		1 042,0	14,0	54 705,0	735,0			
			Итого по разделу 3: Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для промежуточной опоры, 7шт					1 660 024,0	193 853,0	163 389,0	0,0	1 660 024,0
								1 302 782,0	56 883,0	0,0	0,0	
			Раздел 4: Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры, 1шт									
30	67	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**		0,19914	748 042,0	26 430,0	148 965,0	5 263,0	1 342,0		148 965,0
				т конструкций		714 874,0	6 092,0	142 360,0	1 213,0			
31	69	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**		1	32 863,0	19 175,0	32 863,0	19 175,0			32 863,0
				опора		13 688,0	6 029,0	13 688,0	6 029,0			
32	70	1133-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**		0,45	53 627,0	0,0	24 132,0	0,0	19 089,0		24 132,0
				опора		11 206,0	0,0	5 043,0	0,0			
33	71	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**		1	16 541,0	2 815,0	16 541,0	2 815,0			16 541,0
				светильник		13 726,0	759,0	13 726,0	759,0			
34	73	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**		10	386,0	5,0	3 860,0	50,0	330,0		3 860,0
				м		348,0	2,0	3 480,0	20,0			
35	75	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**		7,5	1 438,0	52,0	10 785,0	390,0	2 580,0		10 785,0
				м		1 042,0	14,0	7 815,0	105,0			
36	76	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		0,5	136 996,0	44 009,0	68 498,0	22 004,0	858,0		68 498,0
				км линии		91 270,0	13 168,0	45 635,0	6 584,0			
			Итого по разделу 4: Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры, 1шт					305 644,0	49 697,0	24 199,0	0,0	305 644,0
								231 747,0	14 710,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					3 475 865,0	493 057,0	368 248,0	0,0	3 475 865,0
								2 430 844,0	144 689,0	183 716,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**183 716,0**		
			Всего									14 067 746
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,4%			6,40%						900 336
			Итого									14 968 082
			Сметная прибыль 5%			5%						748 404
			Итого									15 716 486
			Итого с К=1,075			1,075						16 895 222
			Налог на добавленную стоимость 12%			12%						2 027 427
			Итого с НДС									**18 922 649**
			Итого к ОПЛАТЕ согласно договора подрядчика с НДС			**0,79**						**15 000 000,00**
			НДС, 12%			**12%**						*1 607 142,86*

Сдал (Подрядчик)

ТОО «DHR group» , БИН 200340023020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ***Садакбаев Берик Бинназович***

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Асыл-Тау" . БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ***Мамырбаев Ерлан Нуржунисович***

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)