Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3

Заказчик "Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекттік мекемесі,Республика Казахстан, г.Балхаш, ул. Уалиханова, дом № 3 | 050140011621

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух) | 110140011764

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 21.12.2016г. к договору о государственных закупках работ №103 от 15.12.2016г.

Номер документа	Дата составления
29	21.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модернизация системы теплоснабжения поселка Саяк			работа	1	164 504 743,96	164 504 743,96
				Итого	1	x	164 504 743,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Кульбаев Б.Р.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Самиев А.Б.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2016

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: "Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование объекта: ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОГРАЖДЕНИЕ.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ДЕКАБРЯ 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Доп.соглашение № 1 к Договору № 103 от 15.12.2016	21.12.2016				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	13 022 055							1 562 647	14 584 702
В отчётном месяце:		13 022 055						1 562 647	14 584 702
ИТОГО к оплате									**14 584 702**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Самиев А.Б. _____

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"

Коккозов Е.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р. _____

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"

Тулегенов Ж.А. _____

Заказчик "Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор Доп.соглашение № 1 от 21.12.2016 г. к Договору №103 от 15.12.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование обьекта: ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОГРАЖДЕНИЕ.

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 21 декабря 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1078,00	32,22	30,77	34738	33170	0,01	11
					1,42	8,34	1531	8996	0,03	31
2.	C010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1832,60	76,60	--	140377	--	--	--
					15,32	--	28075	--	--	--
3.	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	5604,00	14,12	3,88	79123	21739	0,07	406
					10,24	0,78	57385	4356	0,00	15
		Итого по разделу: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								254239
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО								
4.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	253,50	490,16	68,13	124256	17271	0,14	37
					21,38	12,76	5420	3235	0,04	11
5.	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных	м2	2535,00	220,46	33,28	558865	84369	0,03	84
					5,00	11,49	12675	29119	0,04	102

		материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа								
6.	Е0127-22-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя до толщ. 20см	м2	2535,00	55,88 ---	-- ---	141658 ---	-- ---	-- ---	-- ---
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	560,00	376,22 108,68	6,63 1,76	210684 60861	3713 984	0,70 0,01	391 3
8.	С143003-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	24,08	8769,00 ---	-- ---	211158 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,95	490,16 21,38	68,13 12,76	1446 63	201 38	0,14 0,04	0 0
10.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	59,00	50,65 38,03	12,52 4,39	2988 2244	739 259	0,24 0,02	14 1
11.	Е0127-56-2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	м2	-59,00	1,66 1,66	-- --	-98 -98	-- --	0,01 --	-1 --
12.	С143008-35	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,90	959,00 ---	-- ---	5658 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	47,00	321,93 108,68	6,63 1,76	15131 5108	312 83	0,70 0,01	33 0
14.	С143003-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,75	8769,00 ---	-- ---	6594 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО								1278340
		Раздел: МАФы								
15.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	1,00	10009,05 1605,45	242,88 67,68	10009 1605	243 68	9,70 0,33	10 0
16.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	1,00	3005,91 864,60	74,49 19,74	3006 865	74 20	5,20 0,10	5 0
		Итого по разделу: МАФы								13015
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ								
17.	Е0101-149-3	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах	яма	74,00	108,39	95,77	8021	7087	0,09	6

		1 группы, глубина ям до 2 м			12,62	24,42	934	1807	0,10	7
18.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,90	1242,27	100,89	3608	293	0,85	2
					123,75	38,25	359	111	0,18	1
19.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В15	м3	54,70	5702,83	95,97	311945	5250	4,90	268
					771,75	36,25	42215	1983	0,18	10
20.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	3,12	18837,97	11119,34	58688	34641	42,50	132
					7560,00	4200,75	23552	13087	20,52	64
21.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	303,40	661,00	--	200547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /	т	4,83	10071,20	1162,95	48689	5622	48,00	232
					7578,23	108,00	36637	522	0,53	3
23.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	5,03	111158,00	--	559046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	145,03	33,16	0,04	4809	6	0,04	6
					8,32	--	1207	--	--	--
25.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	838,10	328,10	125,09	274982	104834	0,94	788
					144,00	29,74	120686	24925	0,10	86
26.	С11011-3768	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	838,10	662,00	--	554822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,45	31058,60	17434,99	14038	7881	42,64	19
					7879,50	2428,67	3562	1098	8,15	4
		/окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /								
28.	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,45	99810,00	--	45114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,56	33,16	0,04	450	1	0,04	1
					8,32	--	113	--	--	--
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ								2084759

ИТОГО:	3630352	327447	2444
	404999	90691	338
Накладные расходы :			
На общестроительные работы		321651	
На металломонтажные работы		168687	
Всего накладных расходов:		490337	
Итого с накладными		4120690	
Показатели трудозатрат :			
- основных рабочих, чел-ч.			2444
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.			338
- в накладных расходах, чел-ч.			245
Всего трудозатрат, чел-ч.:			3027
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		247242	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4367932	
Итого с временными, 1,2 %		4412485	
Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %		4603104	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		4620754	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		4664879	
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677		12766721	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		255334	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		13022055	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1562647	
Итого с НДС		14584702	

Заказчик:

Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Самиев
Самиев А.Б.

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"
Коккозов Е.Т.

Согласно чертежам
по данной смете

Подрядчик:

Директор
ТОО "Караганда-Котломаш" Кульбаев Б.Р.

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"
Тулегенов Ж.А.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: "Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование объекта: ПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ДЕКАБРЯ 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Доп.соглашение № 1 к Договору № 103 от 15.12.2016	21.12.2016				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	31 960 957							3 835 315	35 796 272
В отчётном месяце:		31 960 957						3 835 315	35 796 272
ИТОГО к оплате									**35 796 272**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Самиев А.Б. _____

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"

Коккозов Е.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р. _____

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"

Тулегенов Ж.А. _____

Форма N 2в

Заказчик "Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор Доп.соглашение № 1 от 21.12.2016 г. к Договору №103 от 15.12.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование обьекта: ПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 21 декабря 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	т	20,00	5136,21	2723,08	102724	54462	10,00	200				
					1777,50	717,22	35550	14344	3,14	63				
2.	Ткоммерческое	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки в блочно-модульном исполнении КТП-2х1000-10/0,4кВ по опросному листу 121214-ЭС.20Л1	к-т	1,00	10181653,75	--	10181654	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3				
					486,00	40,50	486	41	0,23	0				
4.	Ткоммерческое	Ящик управления наружным освещением настенного исполнения ЯУО9602-3474-УХЛ4	шт	1,00	33276,61	--	33277	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,00	514,00	105,00	514	105	2,00	2				
					254,00	20,30	254	20	0,12	0				
6.	С151803-602	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	3911,00	--	3911	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
7.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А			227,00	2,30	908	9	0,01	0
8.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	400,00	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151801-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	400,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	6,00	1745,38	1411,25	10472	8467	2,01	12
					333,00	239,85	1998	1439	0,81	5
11.	С151703-75	Светильники, тип ЖКУ 02-150-003 ГОСТ 8045-82	шт.	6,00	3002,00	--	18012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДНаТ-150-1М	шт	7,00	537,00	--	3759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	6,00	479,14	191,14	2875	1147	1,96	12
					288,00	48,73	1728	292	0,19	1
14.	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	6,00	4314,37	1831,40	25886	10988	12,00	72
					1977,75	625,01	11866	3750	2,34	14
15.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стойка СТ-8-3.0Гц с фундаментом монтажным комплектным КМ-2 для опоры, с кронштейном угловым однорожковым для опоры вылет 1,5м угол наклона 15гр	шт	6,00	20694,46	--	124167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	375,00	36,70	27,80	13763	10425	0,06	23
					8,80	6,90	3300	2587	0,04	15
17.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	375,00	32,40	23,70	12150	8887	0,06	23
					8,60	5,90	3225	2213	0,03	13
18.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	131,00	27,70	2,10	3629	275	0,10	13
					19,70	0,50	2581	66	0,00	0
19.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	354,00	26,40	3,10	9346	1097	0,11	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 1 кг			19,10	0,50	6761	177	0,00	1
20.	С151603-5 77	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	19442,00 ---	-- --	292 --	-- --	-- --	-- --
21.	С151601-4 72	Кабели силовые АВБбШв 3х6	км	0,16	108810,00 ---	-- --	17410 --	-- --	-- --	-- --
22.	С151601-4 84	Кабели силовые АВБбШв 4х6	км	0,31	86374,00 ---	-- --	26776 --	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	420,00	45,00 32,20	6,70 1,60	18900 13524	2814 672	0,19 0,01	80 4
24.	С151601-5 28	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50	км	0,42	484338,00 ---	-- --	203422 --	-- --	-- --	-- --
25.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	12,00	2815,00 1008,00	1781,00 393,99	33780 12096	21372 4728	6,00 2,29	72 27
26.	С151610-5 8	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120	комплект	12,00	4170,00 ---	-- --	50040 --	-- --	-- --	-- --
27.	Ц0108-160 -2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	12,00	749,00 671,00	-- --	8988 8052	-- --	4,00 --	48 --
28.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,20	621603,38 20790,00	-- --	124942 4179	-- --	133,00 --	27 --
29.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	621603,38 20790,00	-- --	8702 291	-- --	133,00 --	2 --
30.	Ц0108-155 -1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	проход	5,00	373,80 78,80	-- --	1869 394	-- --	-- --	-- --
31.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	83,50	61,90 23,00	3,30 0,40	5169 1920	276 33	0,14 0,00	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	16,00	431,60	21,60	6906	346	0,90	14
					149,00	2,90	2384	46	0,02	0
33.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	3,18	13378,00	--	42502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143008-9 2	Песок природный	м3	40,05	364,00	--	14578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	288,86	26,17	24,95	7558	7206	0,01	2
					1,22	9,58	352	2767	0,04	11
36.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	248,81	5,55	5,55	1382	1382	--	--
					--	1,80	--	449	0,01	2
37.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	248,81	21,55	4,52	5361	1124	0,11	27
					17,03	--	4237	--	--	--
38.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы	м3	40,05	44,26	41,20	1773	1650	0,02	1
					3,06	15,24	123	610	0,06	2
39.	С010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	68,08	76,60	--	5215	--	--	--
					15,32	--	1043	--	--	--
40.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	м3	40,05	3,07	2,66	123	107	0,00	0
					0,39	0,93	16	37	0,00	0
41.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,20	1242,27	100,89	1491	121	0,85	1
					123,75	38,25	148	46	0,18	0
42.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	1,68	3937,03	100,65	6614	169	0,97	2
					146,25	38,03	246	64	0,19	0
	ИТОГО:						11146386	132648		689
							117662	34390		160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	66763
На общестроительные работы	15926
На металломонтажные работы	76271
Всего накладных расходов:	158956
Итого с накладными	11305342

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	689
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	160
- в накладных расходах, чел-ч.	79
Всего трудозатрат, чел-ч.:	928

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	65425
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11370767
Итого с временными, 1,2 %	11382557
Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %	11432998
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11437669
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11449345
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	31334271
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	626686
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31960957
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3835315
Итого с НДС	35796272

Заказчик:

Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Самиев Самиев А.Б.

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"
Коккозов Е.Т.
Согласно сертификатах отказаемое

Подрядчик:

Директор
ТОО "Караганда-Котломаш" Кульбаев Б.Р.

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"
Тулегенов Ж.А.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: "Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование объекта: ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ДЕКАБРЯ 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Доп.соглашение № 1 к Договору № 103 от 15.12.2016	21.12.2016				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	9 282 360							1 113 882	10 396 242
В отчётном месяце:		9 282 360						1 113 882	10 396 242
ИТОГО к оплате									**10 396 242**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Самиев А.Б. _____

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"

Коккозов Е.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р. _____

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"

Тулегенов Ж.А. _____

Форма N 2в

Заказчик "Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор Доп.соглашение № 1 от 21.12.2016 г. к Договору №103 от 15.12.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК
Наименование обьекта: ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 21 декабря 2016 года

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	2,00	4266,00	242,00	8532	484	21,00	42
					3870,00	60,80	7740	122	0,35	1
2.	75-5-15	Камера серии КСО 366.4Н /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 1000х1000х2080 мм	шт	2,00	150000,00	--	300000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	769,00	36,70	27,80	28222	21378	0,06	46
					8,80	6,90	6767	5306	0,04	31
4.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	769,00	32,40	23,70	24916	18225	0,06	46
					8,60	5,90	6613	4537	0,03	26
5.	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	164,00	70,70	17,10	11595	2804	0,31	51
					47,30	4,20	7757	689	0,02	4
6.	Ц0108-141	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в	м	1706,00	49,10	14,90	83765	25419	0,19	324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-5	готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг			29,90	3,40	51009	5800	0,02	34
7.	С151601-223	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	1000м	1,871	078400,00	--	2016608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	8,00	3372,60	2056,00	26981	16448	6,00	48
					1280,00	457,01	10240	3656	2,65	21
9.	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛЗ	компл	8,00	7080,00	--	56640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2,00	2177,10	10,10	4354	20	9,00	18
					1667,00	2,30	3334	5	0,01	0
11.	С151610-50	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	комплект	2,00	13100,00	--	26200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-160-4	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	12,00	767,00	--	9204	--	3,00	36
					689,00	--	8268	--	--	--
13.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,16	621603,38	--	101943	--	133,00	22
					20790,00	--	3410	--	--	--
14.	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	проход	4,00	373,80	--	1495	--	--	--
					78,80	--	315	--	--	--
15.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	5,73	13378,00	--	76656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143008-92	Песок природный	м3	69,21	364,00	--	25192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	484,47	26,17	24,95	12677	12086	0,01	4
					1,22	9,58	591	4640	0,04	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	415,26	5,55	5,55	2307	2307	--	--
					--	1,80	--	749	0,01	3
19.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	415,26	21,55	4,52	8947	1875	0,11	45
					17,03	--	7072	--	--	--
20.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы	м3	69,21	44,26	41,20	3063	2851	0,02	1
					3,06	15,24	212	1055	0,06	4
21.	С010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	117,66	76,60	--	9013	--	--	--
					15,32	--	1803	--	--	--
22.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	м3	69,21	3,07	2,66	212	184	0,00	0
					0,39	0,93	27	64	0,00	0
	ИТОГО:						2838522	104083		684
							115158	26623		143

Накладные расходы :

На монтажные работы	116051	
На общестроительные работы	17728	
Всего накладных расходов:	133779	
Итого с накладными	2972301	

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.		684
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.		143
- в накладных расходах, чел-ч.		67
Всего трудозатрат, чел-ч.:		894

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	160338
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3132639
Итого с временными, 1,2 %	3161532
Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %	3285150
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3296596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3325212		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						9100353		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						182007		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9282360		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1113882		
		Итого с НДС						10396242		

Заказчик:

Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Самиев Самиев А.Б.

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"
Коккозов Е.Т.

Согласно гарант. обязательств
Протокол №2

Подрядчик:

Директор
ТОО "Караганда-Котломаш" Кульбаев Б.Р.

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"
Тулегенов Ж.А.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: "Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование объекта: ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ДЕКАБРЯ 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Доп.соглашение № 1 к Договору № 103 от 15.12.2016	21.12.2016				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	29 279 482							3 513 538	32 793 020
В отчётном месяце:		29 279 482						3 513 538	32 793 020
ИТОГО к оплате									**32 793 020**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Самиев А.Б. _____

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"

Коккозов Е.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р. _____

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"

Тулегенов Ж.А. _____

Форма N 2в

Заказчик "Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор Доп.соглашение № 1 от 21.12.2016 г. к Договору №103 от 15.12.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование обьекта: ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 21 декабря 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
1.	Е0124-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,13	186778,46	73153,33	23723	9291	571,00	73
					106650,00	23276,25	13546	2956	117,64	15
2.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	221721,29	83195,41	6652	2496	669,00	20
					126000,00	23881,50	3780	716	120,11	4
3.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	127,01	991,00	--	125867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0124-4-7	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,19	210672,47	84276,84	40870	16350	626,00	121
					117000,00	25764,75	22698	4998	127,85	25
5.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,05	243248,09	93446,84	11189	4299	717,00	33
					134775,00	26214,75	6200	1206	129,63	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	240,00	2063,00	--	495120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0124-4-8	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,56	251128,85	99187,10	140632	55545	728,00	408
					137025,00	29470,09	76734	16503	145,29	81
8.	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,09	289404,79	109728,41	26046	9876	839,00	76
					159750,00	29805,34	14378	2682	146,62	13
9.	С130806-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	650,00	3343,00	--	2172950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0124-4-9	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,14	285868,16	113581,53	40022	15901	812,00	114
					154350,00	31969,84	21609	4476	155,60	22
11.	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,09	322527,48	131163,10	29027	11805	887,00	80
					168975,00	35074,84	15208	3157	168,01	15
12.	С130806-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	230,00	4318,00	--	993140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,01	122042,95	44069,82	1465	529	414,00	5
					74250,00	16353,75	891	196	85,71	1
14.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	6,06	173,00	--	1048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	6,06	353,00	--	2139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,10	89539,00	--	8918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12021-26 2	Опоры скользящие	т	0,81	89539,00 ---	-- ---	72553 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	12,00	321,00 ---	-- ---	3852 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	8,00	401,00 ---	-- ---	3208 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	С130810-8 3	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	80,00	1355,00 ---	-- ---	108400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	С130810-8 7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	20,00	6993,00 ---	-- ---	139860 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	С130810-9 0	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х9 мм	шт	26,00	4120,00 ---	-- ---	107120 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	С130810-1 19	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	шт	2,00	513,00 ---	-- ---	1026 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	С130810-1 18	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	2,00	518,00 ---	-- ---	1036 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	С130810-1 22	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	2,00	1086,00 ---	-- ---	2172 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С130810-1 25	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-159х6 мм	шт	2,00	939,00 ---	-- ---	1878 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С130810-1 26	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из	шт	2,00	4661,00 ---	-- ---	9322 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х8-273х8 мм			--	--	--	--	--	--
28.	С130810-128	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-159х4,5 мм	шт	2,00	1570,00	--	3140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	12,00	103,80	9,93	1246	119	0,34	4
					57,60	3,83	691	46	0,02	0
30.	Е0126-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	2282,50	171,21	15,18	390791	34648	0,59	1347
					101,70	5,63	232130	12850	0,03	64
31.	Е0126-9-13	Изоляция трубопроводов диаметром 325-476 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	230,00	252,21	21,72	58008	4996	0,94	216
					162,23	8,10	37313	1863	0,04	9
32.	С11031-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м3	216,01	5013,00	--	1082836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0126-13-1	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 40 мм	шт	28,00	1103,41	38,90	30895	1089	2,90	81
					531,00	14,63	14868	410	0,07	2
34.	Е0126-13-4	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 40 мм	шт	43,00	1803,96	59,16	77570	2544	3,85	166
					708,75	22,05	30476	948	0,11	5
35.	Е0126-13-8	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 250-600 мм съемными	шт	4,00	3931,86	99,14	15727	397	7,76	31
					1422,00	37,13	5688	149	0,18	1

ИТОГО:	7946519	244084	6575
	1182719	80359	398

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1325310
Всего накладных расходов:	1325310
Итого с накладными	9271829

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	6575
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	398
- в накладных расходах, чел-ч.	666
Всего трудозатрат, чел-ч.:	7639

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	549262
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9821091
Итого с временными, 1,2 %	9921266
Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %	10349865
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10389550
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10488763
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	28705375
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	574107
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29279482
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3513538
Итого с НДС	32793020

Заказчик:
Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Самиев Самиев А.Б.

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"
Коккозов Е.Т.

Согласно гарант. обязательств договора N1

Подрядчик:
Директор
ТОО "Караганда-Котломаш" Кульбаев Б.Р.

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"
Тулегенов Ж.А.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: "Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование объекта: ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (ХВП)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ДЕКАБРЯ 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Доп.соглашение № 1 к Договору № 103 от 15.12.2016	21.12.2016				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	16452286,96							1 974 273	18 426 559,96
В отчётном месяце:		16452286,96						1 974 273	18 426 559,96
ИТОГО к оплате									**18 426 559,96**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Самиев А.Б. _____

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"

Коккозов Е.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р. _____

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш".

Тулегенов Ж.А. _____

Форма N 2в

Заказчик "Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор Доп.соглашение № 1 от 21.12.2016 г. к Договору №103 от 15.12.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК
Наименование обьекта: ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 21 декабря 2016 года

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0106-297 -1	Установка для корректировка pH, производительность 10 т/ч, давление 0,12 МПа	т / 168	1,00	326140,00 / 169650,00	122000,00 / 17210,54	326140 / 169650	122000 / 17211	981,00 / 99,82	981 / 100
2.	ТТКП	Установка для корректировка pH, производительность 10 т/ч, давление 0,12 МПа	компл	1,00	294145,83 / --	-- / --	294146 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0106-282 -1	Установка реагентной водоподготовки для связывания растворенного кислорода, масса 4,12 т, с баком	т	1,00	21941,00 / 9225,00	10460,00 / 1879,03	21941 / 9225	10460 / 1879	54,00 / 10,90	54 / 11
4.	ТТКП	Установка для связывания растворенного кислорода, масса 4,12 т, с баком	компл	1,00	388821,94 / --	-- / --	388822 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Ц0106-277 -19	Система умягчения воды	т / 168	2,00	64675,00 / 42080,00	9015,00 / 1280,04	129350 / 84160	18030 / 2560	245,00 / 7,42	490 / 15
6.	ТТКП	Система умягчения воды 2472	компл	2,00	785142,28 / --	-- / --	1570285 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Ц0106-277 -3	Система умягчения воды 2121	т / 168	2,00	70150,00 / 45000,00	13100,00 / 2114,99	140300 / 90000	26200 / 4230	265,00 / 12,27	530 / 25
8.	ТТКП	Система умягчения воды 22162	компл	2,00	339827,54	--	679655	--	--	--

				--	--	--	--	--	--
9.	Ц0106-282 -1	Установка реагентной водоподготовки для предотвращения от накипи и коррозии	т 168	2,00	21941,00	10460,00	43882	20920	54,00	108
					9225,00	1879,03	18450	3758	10,90	22
10.	ТТКП	Установка реагентной водоподготовки для предотвращения от накипи и коррозии	компл	2,00	265625,38	--	531251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СТКП	Реагент	компл	525,00	1370,23	--	719369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	4845140	197610	2163
	371485	29638	172

Накладные расходы :

На монтажные работы 361010

Всего накладных расходов: 361010

Итого с накладными 5206150

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 312369

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5518519
Итого с временными, 1,2 %	5574808
Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %	5815640
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5837939
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5893687
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	16129692,96
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	322594
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16452286,96
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1974273
Итого с НДС	18426559,96

Заказчик:

Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Самиев Самиев А.Б.

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"
Коккозов Е.Т.
Согласно гарантийных обязательств

Подрядчик:
Директор
ТОО "Караганда-Котломаш" Кульбаев Б.Р.

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"
Тулегенов Ж.А.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: "Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование объекта: ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ДЕКАБРЯ 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Доп.соглашение № 1 к Договору № 103 от 15.12.2016	21.12.2016				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	6 785 082							814 210	7 599 292
В отчётном месяце:		6 785 082						814 210	7 599 292
ИТОГО к оплате									**7 599 292**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Самиев А.Б. _____

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"

Коккозов Е.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р. _____

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"

Тулегенов Ж.А. _____

Форма N 2в

Заказчик "Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор Доп.соглашение № 1 от 21.12.2016 г. к Договору №103 от 15.12.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование обьекта: ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 21 декабря 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3		
					486,00	40,50	486	41	0,23	0		
2.	Ткоммерческое	Шкаф управления SK-712/sd-1-75	шт	1,00	1146464,07	--	1146464	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1бак	1,00	2078,56	156,33	2079	156	11,33	11		
					1840,10	57,94	1840	58	0,29	0		
4.	СПРАЙС-ЛИСТ	Бак подпиточный пластиковый V 1м3 CV1000	шт	1,00	25936,18	--	25936	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Е0118-13-3	Установка насосов подпиточных- 2 шт, конденсатных- 2шт	1насос	4,00	5354,50	340,37	21418	1361	19,05	76		
					3244,50	127,46	12978	510	0,62	2		
6.	СПРАЙС	Агрегат	шт	2,00	47692,43	--	95385	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
7.	СПРАЙС	Агрегат	шт	2,00	121145,35	--	242291	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0112-802 -7	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт	4,00	1908,50	283,00	7634	1132	9,00	36 ✓
					1609,00	69,80	6436	279	0,40	2
9.	С130902-5 8	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00	43063,00	--	172252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130809-4 1	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	2465,00	--	19720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0112-808 -6	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 200 мм	шт	2,00	1724,30	184,00	3449	368	6,00	12 ✓
					1447,00	45,00	2894	90	0,26	1
12.	С130901-8 0	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 25, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	21119,00	--	42238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130809-5 9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	2777,00	--	5554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0112-794 -2	Задвижки стальные фланцевые на условное давление 16 МПа, диаметр условного прохода 80-100 мм	шт	1,00	1396,80	246,00	1397	246	7,00	7 ✓
					1139,00	60,80	1139	61	0,35	0
15.	С130902-1 2	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 16 МПа, Dy 100 мм	шт	1,00	11800,00	--	11800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0112-807 -1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	2,00	426,10	5,40	852	11	3,00	6 ✓
					416,00	2,30	832	5	0,01	0
17.	С130901-3 8	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	300,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0112-949 -6	Фильтр для очистки воды фланцевый для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1,00	9478,00	1632,00	9478	1632	30,00	30 ✓
					6818,00	113,00	6818	113	0,66	1
19.	СПРАЙС	Фильтр для очистки воды фланцевый	шт	1,00	12148,19	--	12148	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетчатый чугунный Ду200мм			--	--	--	--	--	--
20.	Е0118-15-5	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 325 мм	1шт	2,00	19847,93 / 2201,63	274,56 / 101,97	39696 / 4403	549 / 204	12,57 / 0,50	25 / 1
21.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	859,96 / 41,72	1,62 / --	1720 / 83	3 / --	0,23 / --	0 / --
22.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	64,62 / 55,62	-- / --	258 / 222	-- / --	0,32 / --	1 / --
23.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00 / --	-- / --	1408 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	Е0118-15-5	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 325 мм	1шт	2,00	19847,93 / 2201,63	274,56 / 101,97	39696 / 4403	549 / 204	12,57 / 0,50	25 / 1
25.	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	3,00	1209,60 / 1042,00	157,00 / 38,30	3629 / 3126	471 / 115	6,00 / 0,22	18 / 1
26.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	19670,00 / --	-- / --	59010 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	С130809-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1935,00 / --	-- / --	11610 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	Ц0112-803-4	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт	3,00	872,30 / 763,00	101,00 / 24,80	2617 / 2289	303 / 74	5,00 / 0,14	15 / 0
29.	С130903-20	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр	шт.	3,00	11080,00 / --	-- / --	33240 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1462,00 / --	-- / --	8772 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	859,96	1,62	1720	3	0,23	0
					41,72	--	83	--	--	--
32.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	2,00	688,90	55,80	1378	112	4,00	8
					626,00	13,50	1252	27	0,08	0
33.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	3705,00	--	7410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	618,00	--	2472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	2,00	501,70	24,00	1003	48	3,00	6
					473,00	6,80	946	14	0,04	0
36.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	2437,00	--	4874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	448,00	--	1792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	шт	2,00	468,80	27,10	938	54	3,00	6
					437,00	6,80	874	14	0,04	0
39.	С130903-16	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр	шт.	2,00	3117,00	--	6234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	448,00	--	1792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	859,96	1,62	860	2	0,23	0
					41,72	--	42	--	--	--
42.	Ц0112-802	Задвижки чугунные фланцевые на	шт	2,00	688,90	55,80	1378	112	4,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм			626,00	13,50	1252	27	0,08	0
43.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	3705,00 --	-- --	7410 --	-- --	-- --	-- --
44.	С130809-1 1	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	618,00 --	-- --	2472 --	-- --	-- --	-- --
45.	Ц0112-802 -2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	2,00	501,70 473,00	24,00 6,80	1003 946	48 14	3,00 0,04	6 0
46.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	2437,00 --	-- --	4874 --	-- --	-- --	-- --
47.	С130809-3 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	448,00 --	-- --	1792 --	-- --	-- --	-- --
48.	Ц0112-803 -2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	шт	2,00	468,80 437,00	27,10 6,80	938 874	54 14	3,00 0,04	6 0
49.	С130903-1 6	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр	шт.	2,00	3117,00 --	-- --	6234 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130809-3 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	448,00 --	-- --	1792 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0118-22- 2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	859,96 41,72	1,62 --	860 42	2 --	0,23 --	0 --
52.	Ц0112-2-1 3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	т	0,92	17090,00 14200,00	1815,00 248,00	15643 12998	1661 227	81,00 1,44	74 1
53.	С130806-1	Трубы стальные электросварные	м	5,40	4318,00	--	23317	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80			--	--	--	--	--	--
54.	Ц0112-2-1 2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,28	19408,00 / 16360,00	1949,00 / 269,99	5383 / 4538	541 / 75	95,00 / 1,57	26 / 0
55.	С130806-1 01	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	8,80	2063,00 / --	-- / --	18154 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	Ц0112-2-1 1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,13	23181,00 / 20090,00	1862,00 / 248,00	2991 / 2593	240 / 32	118,00 / 1,44	15 / 0
57.	С130806-9 2	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,70	1262,00 / --	-- / --	7193 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С130810-8 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	шт	4,00	3660,00 / --	-- / --	14640 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	10,00	2419,00 / --	-- / --	24190 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	С130810-8 4	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	8,00	799,00 / --	-- / --	6392 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	ИТОГО:						2202329 / 74389	9839 / 2198		423 / 12

Накладные расходы :

На монтажные работы	46387
На сантехнические работы	32093
Всего накладных расходов:	78481
Итого с накладными	2280809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	423
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	12
- в накладных расходах, чел-ч.	39
Всего трудозатрат, чел-ч.:	474

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	68061
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2348870
Итого с временными, 1,2 %	2361135
Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %	2413609
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2418468
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2430615
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	6652041
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	133041
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6785082
Налог на добавленную стоимость, 12 %	814210
Итого с НДС	7599292

Заказчик:

Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Самиев Самиев А.Б.

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"
Коккозов Е.Т.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Караганда-Котломаш" Кульбаев Б.Р.

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"
Тулегенов Ж.А.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: "Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование объекта: МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ МКУ-П-10(2,5х4)-14Шп

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ДЕКАБРЯ 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Доп.соглашение № 1 к Договору № 103 от 15.12.2016	21.12.2016				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	4 183 579							502 030	4 685 609
В отчётном месяце:		4 183 579						502 030	4 685 609
ИТОГО к оплате									**4 685 609**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Самиев А.Б. _____

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"

Коккозов Е.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р. _____

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"

Тулегенов Ж.А. _____

Форма N 2в

Заказчик "Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор Доп.соглашение № 1 от 21.12.2016 г. к Договору №103 от 15.12.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК
Наименование обьекта: МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ МКУ-П-10(2,5х4)-14Шп

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 21 декабря 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	127,07	26,45 / 1,57	24,88 / 6,84	3361 / 200	3161 / 870	0,01 / 0,02	1 / 3
2.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	152,20	7,91 / --	7,91 / 2,57	1204 / --	1204 / 391	-- / 0,01	-- / 1
3.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,57	122,18 / 122,18	-- / --	558 / 558	-- / --	0,89 / --	4 / --
4.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	147,68	5,55 / --	5,55 / 1,80	820 / --	820 / 266	-- / 0,01	-- / 1
5.	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	147,68	3,11 / --	3,11 / 1,01	459 / --	459 / 149	-- / 0,00	-- / 1
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	147,68	21,55 / 17,03	4,52 / --	3182 / 2515	667 / --	0,11 / --	16 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-лишний грунт	м3	125,00	32,53	30,98	4067	3872	0,01	1
					1,53	9,01	191	1126	0,03	4
8.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	125,00	3,07	2,66	384	333	0,00	0
					0,39	0,93	49	116	0,00	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								14035
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
9.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	13,79	1242,27	100,89	17136	1392	0,85	12
					123,75	38,25	1707	528	0,18	2
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,34	40097,59	339,59	13828	117	0,58	0
					--	140,94	--	49	0,58	0
11.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,10	8679,65	422,15	838	41	56,40	5
					8257,50	157,50	797	15	0,77	0
12.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00	--	3976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	57,46	671,61	11,21	38593	644	0,20	12
					31,50	4,21	1810	242	0,02	1
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	151,92	245,44	3,82	37287	580	0,21	32
					37,35	1,44	5674	219	0,01	1
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10	м3	0,38	3949,93	66,01	1517	25	1,35	1
					195,75	24,93	75	10	0,12	0
16.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,96	5594,06	257,71	5370	247	4,05	4
					634,50	91,69	609	88	0,40	0
17.	С12041-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	63237,00	--	4989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С12041-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	60419,00	--	3680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	63116,00	--	2781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,60	245,44	3,82	2356	37	0,21	2
					37,35	1,44	359	14	0,01	0
21.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10	м3	0,51	3949,93	66,01	2022	34	1,35	1
					195,75	24,93	100	13	0,12	0
22.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,28	5594,06	257,71	7160	330	4,05	5
					634,50	91,69	812	117	0,40	1
23.	С12041-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	63237,00	--	6652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	63116,00	--	3708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,80	245,44	3,82	3142	49	0,21	3
					37,35	1,44	478	18	0,01	0
26.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10	м3	0,38	3949,93	66,01	1517	25	1,35	1
					195,75	24,93	75	10	0,12	0
27.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,96	5594,06	257,71	5370	247	4,05	4
					634,50	91,69	609	88	0,40	0
28.	С12041-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	63237,00	--	4989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,04	63116,00	--	2781	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	--
30.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,60	245,44	3,82	2356	37	0,21	2
					37,35	1,44	359	14	0,01	0
31.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10	м3	0,96	3949,93	66,01	3796	63	1,35	1
					195,75	24,93	188	24	0,12	0
32.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	м3	15,63	5230,44	210,97	81726	3296	3,06	48
					470,25	76,19	7348	1190	0,34	5
33.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00	--	1841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,07	149499,16	587,63	10495	41	118,00	8
					19800,00	222,75	1390	16	1,08	0
35.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,17	134,00	--	1630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	23,00	245,44	3,82	5645	88	0,21	5
					37,35	1,44	859	33	0,01	0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ								277182
		Раздел: СТЕНЫ								
37.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	6,40	7001,06	316,01	44807	2022	8,25	53
					1368,00	119,39	8755	764	0,58	4
38.	С12041-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	65372,00	--	15535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,18	70437,87	304,24	12679	55	58,00	10
					9675,00	114,75	1742	21	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,40	16,36	0,05	88	--	0,03	0
					5,81	0,02	31	--	0,00	0
41.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,40	33,16	0,04	179	--	0,04	0
					8,32	--	45	--	--	--
		Итого по разделу: СТЕНЫ								73288
		Раздел: Прочие работы								
42.	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций дымохода и циклона	т	1,06	9626,68	2162,21	10222	2296	17,30	18
					3015,00	415,31	3202	441	1,56	2
43.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,88	128055,00	--	112097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22	143295,00	--	31289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0109-32-1	Монтаж опорных конструкций газохода	т	0,63	10969,66	4594,36	6935	2905	17,10	11
					2902,50	1541,87	1835	975	5,95	4
46.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,65	128055,00	--	83385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций диараторного бака	т	0,92	9626,68	2162,21	8865	1991	17,30	16
					3015,00	415,31	2776	382	1,56	1
48.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,91	128055,00	--	116845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных	т	0,04	143295,00	--	5166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
50.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,86	14334,75 / 6075,00	5522,03 / 1322,37	12268 / 5199	4726 / 1132	35,90 / 4,73	31 / 4
51.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,88	147105,00 / --	-- / --	129669 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,56	13686,56 / 5040,00	5475,87 / 1552,87	7653 / 2818	3062 / 868	28,90 / 5,46	16 / 3
53.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,58	110909,00 / --	-- / --	63877 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	Е0109-32-1	Монтаж опрных конструкций конвейера углеподачи	т	0,92	8220,24 / 2902,50	4594,36 / 1541,87	7594 / 2681	4244 / 1424	17,10 / 5,95	16 / 5
55.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,95	128055,00 / --	-- / --	121850 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,30	30829,10 / 7650,00	17434,99 / 2428,67	9249 / 2295	5230 / 729	41,40 / 8,15	12 / 2
57.	СПРАЙС	Ворота металлические 2,55х1,7	шт	1,00	41580,16 / --	-- / --	41580 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,03	49326,74 / 28980,00	16388,64 / 3478,90	1610 / 946	535 / 114	161,00 / 13,02	5 / 0
59.	С130806-90	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,30	1067,00 / --	-- / --	1387 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	С11011-44 41	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,01	59378,00	--	556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	0,79	17,59	0,05	14	--	0,03	0
					5,85	0,02	5	--	0,00	0
62.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,79	16,58	0,02	13	--	0,02	0
					4,16	--	3	--	--	--
63.	Е0109-61-5	Монтаж бункера ШЗУ	т	3,20	17089,64	5708,96	54687	18269	49,90	160
					9180,00	848,93	29376	2717	4,06	13
64.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	6,16	1656,03	--	10203	--	3,24	20
					531,00	--	3272	--	--	--
65.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	4,31	3753,07	66,01	16187	285	1,35	6
					195,75	24,93	844	108	0,12	1
		Итого по разделу: Прочие работы								853200

ИТОГО: 1217705 / 92587 — 63434 / 15281 — 543 / 62

Накладные расходы :

На общестроительные работы	52225
На металломонтажные работы	53919
Всего накладных расходов:	106144
Итого с накладными	1323849

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	543
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	62
- в накладных расходах, чел-ч.	53
Всего трудозатрат, чел-ч.:	658

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79431
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1403280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,2 %						1417593		
		Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %						1478833		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1484503		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1498679		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						4101548		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						82031		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4183579		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						502030		
		Итого с НДС						4685609		

Заказчик:

Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Самиев А.Б.

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"
Коккозов Е.Т.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Караганда-Котломаш" Кульбаев Б.Р.

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"
Тулегенов Ж.А.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: "Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование объекта: СКЛАД УГЛЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

от 21 ДЕКАБРЯ 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Доп.соглашение № 1 к Договору № 103 от 15.12.2016	21.12.2016				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	6 012 504							721 501	6 734 005
В отчётном месяце:		6 012 504						721 501	6 734 005
ИТОГО к оплате									**6 734 005**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Самиев А.Б. _____

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"

Коккозов Е.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р. _____

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"

Тулегенов Ж.А. _____

Форма N 2в

Заказчик "Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы келігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор Доп.соглашение № 1 от 21.12.2016 г. к Договору №103 от 15.12.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование обьекта: СКЛАД УГЛЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 21 декабря 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0103-1-1	Кран мостовой электрический общего назначения, грузоподъемность 5 т, пролет 10.5-22.5 м	шт	1,00	213940,00	103940,00	213940	103940	557,00	557
					98780,00	24529,84	98780	24530	142,27	142
2.	Ткоммерческое	Кран мостовой электрический однобалочный подвесной однопролетный г/п 2тн, пролет 6м КМП2-3К	шт	1,00	913475,59	--	913476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0122-91-1	Грейфер электрогидравлический, масса комплекта до 2 т	т	1,00	23869,22	11393,14	23869	11393	63,00	63
					11700,00	3555,00	11700	3555	20,62	21
4.	Ткоммерческое	Грейфер механизированный челюстной 1250х1800х1200 V 0,7м3 7,5квт ГМЧ-0,7	шт	1,00	806970,73	--	806971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	5101-228	Лестница-стремянка двухпролетная	шт.	1,00	2198,00	--	2198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - пожарного щита	шт	1,00	332,30	23,87	332	24	0,68	1
					100,35	9,02	100	9	0,04	0
7.	1135-5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой	шт.	1,00	7500,00	--	7500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	1135-3	Огнетушитель углекислотный	шт.	2,00	1440,00	--	2880	--	--	--

	заряженный, емкостью 2 л ОУ-5			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
9.	1306-99	Ящик для песка пожарный	шт.	1,00	4000,00 -------- --	-- -------- --	4000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
10.	Т5101-117 прим	Ящик для огнетушителя металлический	шт.	1,00	5913,00 -------- --	-- -------- --	5913 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

ИТОГО: 1981079 115357 621
-------- -------- --------
110580 28094 163

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	124708
На общестроительные работы	131
Всего накладных расходов:	124840
Итого с накладными	2105918

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21779
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2127697
Итого с временными, 1,2 %	2131622
Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %	2148413
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2149968
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2153855
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	5894612
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	117892
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6012504
Налог на добавленную стоимость, 12 %	721501
Итого с НДС	6734005

Заказчик:

Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Самиев Самиев А.Б.

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"
Коккозов Е.Т.

Согласено гарантийного обязательства

Подрядчик:

Директор
ТОО "Караганда-Котломаш" Кульбаев Б.Р.

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"
Тулегенов Ж.А.

"Караганда-Котломаш"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: "Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование объекта: УГОЛЬНЫЙ СКЛАД

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ДЕКАБРЯ 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Доп.соглашение № 1 к Договору № 103 от 15.12.2016	21.12.2016				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	14 415 131							1 729 815	16 144 946
В отчётном месяце:		14 415 131						1 729 815	16 144 946
ИТОГО к оплате									**16 144 946**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Самиев А.Б. _____

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"

Коккозов Е.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р. _____

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"

Тулегенов Ж.А. _____

Заказчик "Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор Доп.соглашение № 1 от 21.12.2016 г. к Договору №103 от 15.12.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование строительства и его адрес: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК
Наименование обьекта: СКЛАД УГЛЯ

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 21 декабря 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЧАСТЬ КЖ								
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	62,50	26,45	24,88	1653	1555	0,01	1
					1,57	6,84	98	428	0,02	1
2.	Е0101-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,70	291,60	--	1372	--	1,94	9
					291,60	--	1372	--	--	--
3.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	67,20	7,91	7,91	532	532	--	--
					--	2,57	--	173	0,01	1
4.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	11,28	122,18	--	1378	--	0,89	10
					122,18	--	1378	--	--	--
5.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	45,12	5,55	5,55	251	251	--	--
					--	1,80	--	81	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	45,12	3,11	3,11	140	140	--	--
					--	1,01	--	46	0,00	0
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45,12	21,55	4,52	972	204	0,11	5
					17,03	--	768	--	--	--
8.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-лишний грунт	м3	10,80	32,53	30,98	351	335	0,01	0
					1,53	9,01	17	97	0,03	0
9.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	10,80	3,07	2,66	33	29	0,00	0
					0,39	0,93	4	10	0,00	0
10.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	17,28	45,00	--	778	--	--	--
					9,00	--	156	--	--	--
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 /см. прим. п.8 лист 2/	м3	11,50	3753,07	66,01	43160	759	1,35	16
					195,75	24,93	2251	287	0,12	1
12.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	30,00	309,75	172,69	9292	5181	0,48	14
					76,28	60,21	2288	1806	0,24	7
13.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4,00	438,98	243,37	1756	973	0,67	3
					106,88	85,08	428	340	0,34	1
14.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	14,00	673,42	389,08	9428	5447	0,94	13
					153,90	136,92	2155	1917	0,55	8
15.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,22	6485,00	--	27354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,06	5651,00	--	5990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,48	5445,00	--	40707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных /монолитные заделки. см. прим. п.9 лист 2/	м3	5,70	4714,65	311,32	26873	1775	2,82	16
					441,00	117,61	2514	670	0,57	3
19.	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	8,00	5951,80	489,23	47614	3914	4,75	38
					749,25	184,82	5994	1479	0,90	7
20.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,35	68200,00	--	23597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,79	149499,16	587,63	117802	463	118,00	93
					19800,00	222,75	15602	176	1,08	1
22.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,00	134,00	--	1072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	62,40	245,44	3,82	15315	238	0,21	13
					37,35	1,44	2331	90	0,01	0
24.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,17	70437,87	304,24	11693	51	58,00	10
					9675,00	114,75	1606	19	0,56	0
25.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,98	16,36	0,05	81	--	0,03	0
					5,81	0,02	29	--	0,00	0
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,98	33,16	0,04	165	--	0,04	0
					8,32	--	41	--	--	--
27.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок из бетона кл. В25	м3	7,00	9785,55	308,99	68499	2163	11,00	77
					1757,25	116,73	12301	817	0,57	4
28.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	63560,00	--	9947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	60419,00	--	5468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,16	63237,00	--	10181	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
31.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	162,00	57,41	2,62	9300	424	0,07	11
					10,51	0,99	1703	160	0,00	1
32.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл. В25	м3	85,80	5444,01	196,62	467096	16870	1,79	154
					272,25	74,27	23359	6372	0,36	31
33.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,07	63116,00	--	4393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,95	60419,00	--	238577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	151,24	245,44	3,82	37121	578	0,21	32
					37,35	1,44	5649	218	0,01	1
		Итого по разделу: ЧАСТЬ КЖ								1239942
		Раздел: ЧАСТЬ КМ								
36.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /	т	3,69	4703,07	2947,21	17360	10878	6,24	23
					1132,21	638,70	4179	2358	2,04	8
37.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	3,33	542,84	144,52	1809	482	1,34	4
					292,50	--	975	--	--	--
38.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,94	127889,00	--	120152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0109-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий	т	0,91	8429,88	5230,82	7654	4749	17,28	16
					3136,70	864,28	2848	785	2,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /								
40.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,91	2452,13 / 1230,75	545,76 / --	2226 / 1117	496 / --	5,25 / --	5 / --
41.	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,5 до 1,0 т	т	0,94	119192,00 / --	-- / --	112579 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /	т	0,60	14556,67 / 9643,58	4143,06 / 1104,02	8679 / 5750	2470 / 658	59,94 / 3,92	36 / 2
43.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,60	2452,13 / 1230,75	545,76 / --	1462 / 734	325 / --	5,25 / --	3 / --
44.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,62	101881,00 / --	-- / --	63191 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /	т	1,94	5249,07 / 2410,90	2080,62 / 517,50	10187 / 4679	4038 / 1004	14,96 / 1,84	29 / 4
46.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,94	2452,13 / 1230,75	545,76 / --	4759 / 2389	1059 / --	5,25 / --	10 / --
47.	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2,02	83907,00 / --	-- / --	169405 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	Е0109-21-	Монтаж прямолинейных подвесных	м	36,00	767,16	541,51	27618	19494	1,11	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /			-------- 186,19	-------- 204,37	-------- 6703	-------- 7357	-------- 0,80	-------- 29
49.	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	1,76	69909,00 -------- --	-- -------- --	122908 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
50.	Е0109-43-1	Монтаж фахверка /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /	т	2,08	11604,18 -------- 4866,75	4590,56 -------- 840,11	24137 -------- 10123	9548 -------- 1747	26,06 -------- 3,01	54 -------- 6
51.	С12021-118	Ригели фахверка	т	2,16	91610,00 -------- --	-- -------- --	198228 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
52.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /	т	0,04	14952,51 -------- 6444,97	5687,69 -------- 1362,04	598 -------- 258	228 -------- 54	38,09 -------- 4,87	2 -------- 0
53.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,04	147105,00 -------- --	-- -------- --	6121 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
54.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /	т	0,45	14252,90 -------- 5346,94	5640,14 -------- 1599,46	6414 -------- 2406	2538 -------- 720	30,66 -------- 5,62	14 -------- 3
55.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,47	110909,00 -------- --	-- -------- --	51920 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	182,80	214,83 / 51,08	34,24 / 8,45	39273 / 9338	6260 / 1545	0,32 / 0,03	58 / 6
57.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	479,85	433,22 / 144,00	125,09 / 29,74	207880 / 69098	60022 / 14271	0,94 / 0,10	451 / 49
58.	С11011-3784	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	732,89	595,00 / --	-- / --	436070 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	м	473,32	134,76 / 56,25	5,38 / 2,25	63785 / 26624	2546 / 1065	0,34 / 0,01	161 / 5
60.	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм /нащельники/	т	0,40	87586,00 / --	-- / --	35034 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	СТЕХН.ЧАСТЬ	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	11,07	1860,00 / --	-- / --	20588 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	СТЕХН.ЧАСТЬ	Доплата за изменение марки стали на С255	тн	1,70	3385,00 / --	-- / --	5740 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	СТЕХН.ЧАСТЬ	Доплата за изменение марки стали на С345	тн	0,57	18432,00 / --	-- / --	10546 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	474,30	33,16 / 8,32	0,04 / --	15726 / 3946	19 / --	0,04 / --	20 / --
		Итого по разделу: ЧАСТЬ КМ								1792049
		Раздел: Неучтенные работы								
65.	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций дробилки и угольного бункера	т	0,66	9626,68 / 3015,00	2162,21 / 415,31	6355 / 1990	1427 / 274	17,30 / 1,56	11 / 1
66.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,68	128055,00 / --	-- / --	87066 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	Е0109-30-	Монтаж площадок с настилом и	т	0,51	14334,75	5522,03	7284	2806	35,90	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали			6075,00	1322,37	3087	672	4,73	2
68.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,52	147105,00 / --	-- / --	76988 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,45	13686,56 / 5040,00	5475,87 / 1552,87	6100 / 2246	2441 / 692	28,90 / 5,46	13 / 2
70.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,46	110909,00 / --	-- / --	50914 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Неучтенные работы								234707
		Раздел: Монтаж угледробилки								
71.	Ц0104-2-4	Дробилка двухвалковая зубчатая	шт	1,00	37750,95 / 27450,00	7147,01 / 2542,50	37751 / 27450	7147 / 2542	158,00 / 14,75	158 / 15
72.	СПРАЙС	Дробилка ДДЗ 4 4-5мм. ООО "Дельта Сервис" 2016г. Россия, Барнаул	компл	1,00	1076606,39 / --	-- / --	1076606 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Монтаж угледробилки								1114357

ИТОГО: 4381054 / 267984 — 180853 / 50930 — 1641 / 203

Накладные расходы :

На монтажные работы	26993
На общестроительные работы	110089
На металломонтажные работы	168971
Всего накладных расходов:	306053
Итого с накладными	4687107

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 1641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						203		
		- в накладных расходах, чел-ч.						153		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						1997		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						216631		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4903738		
		Итого с временными, 1,2 %						4942775		
		Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %						5109793		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5125258		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5163920		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						14132481		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						282650		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14415131		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1729815		
		Итого с НДС						16144946		

Заказчик:

Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Самиев Самиев А.Б.

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"
Коккозов Е.Т.

Согласно гарантией обязательств

Подрядчик:

Директор
ТОО "Караганда-Котломаш" Кульбаев Б.Р.

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"
Тулегенов Ж.А.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: "Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК

Наименование объекта: ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ДЕКАБРЯ 2016 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		103	15.12.2016				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	15 485 800							1 858 296	17 344 096
В отчётном месяце:		15 485 800						1 858 296	17 344 096
ИТОГО к оплате									**17 344 096**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Самиев А.Б. _____

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"

Коккозов Е.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р. _____

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"

Тулегенов Ж.А. _____

Форма N 2в

Заказчик "Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор Доп.соглашение № 1 от 21.12.2016 г. к Договору №103 от 15.12.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА САЯК
Наименование обьекта: ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 21 декабря 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	м3	316,59	33,40	31,41	10575	9944	0,01	4
					1,99	8,64	631	2735	0,03	9
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,68	262,72	--	4644	--	1,85	33
					262,72	--	4644	--	--	--
3.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах	м3	223,85	33,40	31,41	7477	7031	0,01	3
					1,99	8,64	446	1934	0,03	7
4.	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,85	537,30	--	9053	--	3,55	60
					537,30	--	9053	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	28,92	134,10	--	3878	--	0,97	28
					134,10	--	3878	--	--	--
6.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	185,69	6,48	6,48	1203	1203	--	--
					--	2,10	--	391	0,01	1
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	123,69	21,55	4,52	2665	559	0,11	13
					17,03	--	2106	--	--	--
8.	Е0101-17- 14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-лишний грунт	м3	375,35	39,72	37,82	14909	14194	0,01	5
					1,87	11,00	702	4128	0,04	14
9.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	375,35	3,76	3,24	1411	1218	0,00	1
					0,48	1,12	180	420	0,00	1
10.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	600,56	45,00	--	27025	--	--	--
					9,00	--	5405	--	--	--
11.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	17,13	615,60	97,07	10545	1663	0,78	13
					112,50	36,00	1927	617	0,18	3
12.	Е0107-61- 1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	60,29	1986,57	564,43	119771	34030	3,33	201
					567,00	195,49	34184	11786	0,75	45
13.	С143018-1 41	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	6,30	18800,00	--	118440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	8,50	19800,00	--	168300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143018-1 42	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	м3	2,88	18300,00	--	52704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143018-1 43	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более	м3	20,16	17600,00	--	354816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,0 м3								
17.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	20,56	15049,00 ---	-- ---	309407 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	С143018-7 0	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	1,36	20900,00 ---	-- ---	28424 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	С143014-3 К=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,53	22712,00 ---	-- ---	12037 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	100,00	408,67 --- 135,68	272,99 --- 94,48	40867 --- 13568	27299 --- 9448	0,82 --- 0,36	83 --- 36
21.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	29,00	302,09 --- 104,85	197,24 --- 67,51	8761 --- 3041	5720 --- 1958	0,65 --- 0,25	19 --- 7
22.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	32,16	6485,00 ---	-- ---	208525 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	Е0122-41- 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	9,66	8270,90 --- 1435,50	1879,87 --- 538,43	79897 --- 13867	18160 --- 5201	8,86 --- 2,06	86 --- 20
24.	С143018-3 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	14,00	5240,00 ---	-- ---	73360 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	С143018-3 22	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9	шт.	14,00	4354,00 ---	-- ---	60956 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С143018-3 44	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	14,00	3894,00 ---	-- ---	54516 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С143018-3 41	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	14,00	5526,00 ---	-- ---	77364 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
28.	С143018-3 40	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 К06	шт.	14,00	2067,00	--	28938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	14,00	3829,00	--	53606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12021-26 7	Изделия закладные	т	0,15	110909,00	--	16575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,48	33,16	0,04	149	--	0,04	0
					8,32	--	37	--	--	--
32.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,15	3753,07	66,01	11822	208	1,35	4
					195,75	24,93	617	79	0,12	0
33.	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	27,30	5417,62	493,75	147901	13479	3,81	104
					609,75	169,52	16646	4628	0,67	18
34.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	63560,00	--	2282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11	64475,00	--	7214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,41	18837,97	11119,34	7789	4598	42,50	18
					7560,00	4200,75	3126	1737	20,52	8
37.	С11011-45 03	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005	т	0,41	58868,00	--	24341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	т	1,25	14656,27	8484,89	18344	10620	20,50	26
					3757,50	2253,58	4703	2821	7,94	10
39.	С11011-54 62	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97	т	1,25	70049,00	--	87673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция	м2	0,42	68,74	7,38	29	3	0,41	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм			61,20	2,79	26	1	0,01	0
41.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00	26143,30	1166,54	2	--	5,07	0
					1284,75	574,87	--	--	2,69	0
42.	Е0141-8-1 0	Приготовление литого асфальта	т	0,02	8027,36	949,40	132	16	7,44	0
					1881,00	206,28	31	3	0,52	0
43.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	31,92	13,50	0,02	431	1	0,02	1
					4,39	--	140	--	--	--
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								2268759
		Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
44.	С130902-1 1	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	5,00	10400,00	--	52000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130902-1 2	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	11800,00	--	47200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130902-1 3	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	8,00	22100,00	--	176800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130809-7 4	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	5,00	1852,00	--	9260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130809-7 5	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	4,00	2198,00	--	8792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130809-7 7	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	компл	8,00	3143,00	--	25144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130901-1	Вентили проходные фланцевые	шт	24,00	12376,00	--	297024	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
51.	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	8,00	8308,00 --	-- --	66464 --	-- --	-- --	-- --
52.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	24,00	1272,00 --	-- --	30528 --	-- --	-- --	-- --
53.	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	компл	8,00	891,00 --	-- --	7128 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,01	132111,62 80775,00	46386,24 16380,75	793 485	278 98	439,00 85,84	3 1
55.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	6,00	661,00 --	-- --	3966 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0124-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	1,24	186778,46 106650,00	73153,33 23276,25	230763 131765	90380 28758	571,00 117,64	705 145
57.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	221721,29 126000,00	83195,41 23881,50	6652 3780	2496 716	669,00 120,11	20 4
58.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1265,49	991,00 --	-- --	1254101 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ								2216614
		ИТОГО:					4485373 254988	243098 77459		1430 332

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						408173		
		На металломонтажные работы						6771		
		Всего накладных расходов:						414944		
		Итого с накладными						4900317		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							1430	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							332	
		- в накладных расходах, чел-ч.							207	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							1969	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						294019		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5194336		
		Итого с временными, 1,2 %						5247318		
		Итого с зимними удорожаниями, 4,32 %						5474002		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5494991		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5547464		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						15182157		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						303643		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						15485800		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1858296		
		Итого с НДС						17344096		

Заказчик:
Руководитель
"Балқаш қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Самиев Самиев А.Б.

Инженер технадзора ТОО "Akcent KZ"
Коккозов Е.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Караганда-Котломаш" Кульбаев Б.Р.

Начальник участка ТОО "Караганда-Котломаш"
Тулегенов Ж.А.