Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Общеобразовательная школа №4 акимата г.Шахтинска",Республика Казахстан, Карагандинская, г.Шахтинск, п.Долинка, Парковая, дом № 24** — **980140004672**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух)** — **110140011764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №64 от 10.06.2019г

Номер документа	Дата составления
18	**25.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт котельной КГУ "Общеобразовательная школа №4 акимата г.Шахтинска"			Услуга	1	8 657 177,38	8 657 177,38
				Итого	1	x	8 657 177,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Кунибаев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Н. Жадько
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 4 акимата г. Шахтинска"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Капитальный ремонт котельной КГУ "Общеобразовательная школа № 4 акимата города Шахтинска"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		64	10.06.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	**21 122 479,80**							**2 534 697,58**	**23 657 177,38**
В отчётном месяце		7 729 622,66						927 554,72	8 657 177,38
в том числе:									
Демонтаж		78 947,32						9 473,68	88 421,00
Отопление		7 650 675,34						918 081,04	8 568 756,38

ИТОГО к оплате за июль 2019 г.:		**7 729 622,66**						**927 554,72**	**8 657 177,38**

Место печати (при наличии)
Заказчик : Руководитель КГУ "Общеобразовательная школа № 4 акимата г. Шахтинска" Жадько Н. Н. БИН 980140004672
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Караганда - Котломаш" Кульбаве Б. Р., БИН 110140011764
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Эксперт авторского надзора
ТОО Компания "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС" Демянчик В. П. БИН 020640003663, аттестат № KZ54VJE00020662 от 21.10.2016
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Broad Mark Construction" Еликбаев А. Н. БИН 130140010105, аттестат № KZ66VJE00019379 от 05.08.2016 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3.1)

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 4 акимата г. Шахтинска"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Договор № 64 от 10.06.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт котельной КГУ "Общеобразовательная школа № 4 акимата города Шахтинска"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт котельной КГУ "Общеобразовательная школа № 4 акимата города Шахтинска"

АКТ № 3

выполненных работ отопление за июль 2019 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гка л/ч). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	котел	2	105179,04 66621,02	22114,68 8478,93	210358 133242	44229 16958	32887	147196 28604	386158
2	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	насос	3	20304,02 16507,19	505,05 147,01	60912 49522	1515 441	9875	48963 8790	118665
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Насосы подпитки системный, масса агрегата до 0,1 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2	20304,02 16507,19	505,05 147,01	40608 33014	1010 294	6584	32642 5860	79110
4	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Топливный насос самовысасывающий, масса агрегата до 0,1 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	насос	1	20304,02 16507,19	505,05 147,01	20304 16507	505 147	3292	16321 2930	39555
5	1109-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5прим.	**Дымовая труба д=426, Н=12М. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,2	88974,23 34810,04	42001,46 8173,45	106769 41772	50402 9808	14595	35590 11389	153748
6	1312-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диамет р наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм /газоходы/. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	т	0,179	152028,43 94584,00	45921,21 11021,31	27213 16931	8220 1973	2062	11531 3100	41844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1312-1304-0105 РСНБ РК 2015	Заслонка стальная, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	17754,52	1624,31	35509	3249	732	19843	59780
					15764,00	500,60	31528	1001		4428	
		НР - 61%; СП - 8%									
8	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр грубой очистки. Установка	фильтр	2	7386,19	1240,44	14772	2481	--	12704	29674
					6145,75	335,66	12292	671		2198	
		НР - 98%; СП - 8%									
9	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции опорные для крепления насосов. Монтаж	т конструкций	0,041834	103603,08	8745,85	4334	366	303	2542	7426
					87602,40	446,30	3665	19		550	
		НР - 69%; СП - 8%									
10	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, т олщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015834	229680,00	--	3637	--	3637	--	3928
					--	--	--	--		291	
		СП - 8%									
11	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаныйс внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2 005	т	0,026	322281,00	--	8379	--	8379	--	9050
					--	--	--	--		670	
		СП - 8%									
12	Коммер.предлож. ТОО"Power Texchnoloies KZ", 2018г.	Оборудование котельной	комплект	0,2355609	17664821,43	--	4161141	--	4161141	--	4161141
					--	--	--	--		--	
		Отпускная цена - 17455357,14									
		Трубопроводы									
13	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	9,6	3701,27	80,23	35532	770	25581	9237	48351
					956,31	25,52	9181	245		3582	
		НР - 98%; СП - 8%									
14	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1106,69	80,23	7747	562	491	6735	15641
					956,31	25,52	6694	179		1159	
		НР - 98%; СП - 8%									
15	2301-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7	4923,00	--	34461	--	34461	--	37218
					--	--	--	--		2757	
		СП - 8%									
16	2302-0101-1046 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 6 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1430,00	--	4290	--	4290	--	4633
					--	--	--	--		343	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1116-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,5	5924,71 1325,17	109,40 32,01	14812 3313	274 80	11225	3325 1451	19588
18	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных тру б, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,5	3114,41 436,38	23,85 8,73	4672 655	36 13	3981	654 426	5752
19	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб , диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	2585,75 436,38	23,85 8,73	15515 2618	143 52	12754	2617 1451	19582
20	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	46	2287,59 436,38	23,85 8,73	105229 20074	1097 401	84058	20065 10024	135318
21	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	3	1667,00 --	-- --	5001 --	-- --	5001	-- 400	5401
22	2304-1001-0303 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт .	5	13920,00 --	-- --	69600 --	-- --	69600	-- 5568	75168
23	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 2134 5-2005 *СП - 8%*	шт.	5	12769,00 --	-- --	63845 --	-- --	63845	-- 5108	68953
24	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 213 45-2005 *СП - 8%*	шт.	3	12915,00 --	-- --	38745 --	-- --	38745	-- 3100	41845
25	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 2134 5-2005 *СП - 8%*	шт.	2	14527,00 --	-- --	29054 --	-- --	29054	-- 2324	31378
26	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 2134 5-2005 *СП - 8%*	шт.	1	17826,00 --	-- --	17826 --	-- --	17826	-- 1426	19252
27	2304-1004-1201 РСНБ РК 2015	Клапан трехходовой, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 31294-2005 *СП - 8%*	шт.	4	30871,00 --	-- --	123484 --	-- --	123484	-- 9879	133363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	2164,62 1749,67	114,36 14,08	12988 10498	686 84	1804	10371 1869	25227
29	2304-0902-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, Р N 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	9	5775,00 --	-- --	51975 --	-- --	51975	-- 4158	56133
30	2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	531,00 --	-- --	3186 --	-- --	3186	-- 255	3441
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, за движки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	14	2195,85 1749,67	145,60 28,15	30742 24495	2038 394	4209	24392 4411	59544
32	2304-0902-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с32п цель носварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, Р N 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	5	13894,00 --	-- --	69470 --	-- --	69470	-- 5558	75028
33	2304-1004-1705 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005 *СП - 8%*	шт.	2	34656,00 --	-- --	69312 --	-- --	69312	-- 5545	74857
34	Коммер.предлож.2019г.	Фильтры горизонтальные фланцевые в комплекте с фланцами *Отпускная цена - 24179,46*	шт	2	24469,62 --	-- --	48939 --	-- --	48939	-- --	48939
35	2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, D N 40 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	15	904,00 --	-- --	13560 --	-- --	13560	-- 1085	14645
36	2304-0902-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с32п цель носварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, Р N 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	5	18856,00 --	-- --	94280 --	-- --	94280	-- 7542	101822
37	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	5	1080,00 --	-- --	5400 --	-- --	5400	-- 432	5832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затвор ы, клапаны обратные, краны проходные на трубопрово дах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	2587,14	190,01	10349	760	2067	7616	19402
		НР - 98%; СП - 8%			1880,60	62,33	7522	249		1437	
39	2304-0601-0108 РСНБ РК 2015	**Вентили запорные проходные фланцев ые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 20 0°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	69359,00	--	277436	--	277436	--	299631
		СП - 8%			--	--	--	--		22195	
40	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоскиеи з углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1795,00	--	7180	--	7180	--	7754
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
41	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовойг орячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,01256	234269,00	--	2942	--	2942	--	3178
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
42	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродисто й стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,01413	233702,00	--	3302	--	3302	--	3566
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
43	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из у глеродистой стали обыкновенного качества толщинойо т 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,79285	229983,00	--	182342	--	182342	--	196929
		СП - 8%			--	--	--	--		14587	
44	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 ммГ ОСТ 30136-95**	т	0,000111	196211,00	--	22	--	22	--	24
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
45	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов вну три зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	тк онструкций	0,0244	103603,08	8745,85	2528	213	178	1482	4331
		НР - 69%; СП - 8%			87602,40	446,30	2137	11		321	
46	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,0244	424984,00	--	10370	--	10370	--	11199
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водосн абжения диаметромдо 50 мм. Испытание гидравлическо е**	м трубопровода	30,5	86,64	1,48	2643	45	94	2454	5504
		НР - 98%; СП - 8%			82,10	--	2504	--		408	
48	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжени я диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	14	94,00	1,48	1316	21	146	1126	2638
		НР - 98%; СП - 8%			82,10	--	1149	--		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м т рубопровода	6	126,88 82,10	1,48 --	761 493	9 --	259	483 100	1344
50	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очи стка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	822	368,32 368,32	-- --	302761 302761	-- --	--	208905 40933	552599
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	787	78,93 43,36	2,80 0,28	62119 34121	2201 222	25797	23697 6865	92681
52	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за одинр аз за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	787	157,39 65,98	6,84 1,13	123864 51927	5384 886	66553	36441 12824	173129
53	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхност и металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 за 4 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	35	1092,14 67,13	13,68 2,25	38225 2350	479 79	35396	1676 3192	43093
54	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Из оляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 76%; СП - 8%*	м 3 изоляции	7,86	36002,50 24864,09	1307,51 577,08	282980 195432	10277 4536	77271	151975 34796	469751
55	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марк и П-35 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	7,86	10017,00 --	-- --	78734 --	-- --	78734	-- 6299	85032
56	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	5	2865,93 421,17	-- --	14330 2106	-- --	12224	2064 1311	17705
57	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63 *СП - 8%*	комплект	4	4344,00 --	-- --	17376 --	-- --	17376	-- 1390	18766
58	Коммер.предлож.2 018г.	Манометр сигнализирующий ДМ2010ф0-10кгс/см2 *Отпускная цена - 15178,57*	комплект	1	15360,71 --	-- --	15361 --	-- --	15361	-- --	15361
59	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямы е или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	466,50 400,24	-- --	1866 1601	-- --	265	1569 275	3710
60	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе *СП - 8%*	шт.	4	1961,00 --	-- --	7844 --	-- --	7844	-- 628	8472
61	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	2	283,18	--	566	--	221	338	977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			172,42	--	345	--		72	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8253766**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1020447**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**136972**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**38744**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1727957**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4225441**		
		- Накладные расходы	Тенге							**844554**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**298396**	

Итого по акту	**8 253 766,00**
Временные здания и сооружения 3,1*0,8%	101 497,10
Итого с временными зданиями и сооружениями	8 355 263,10
Зимние 1,2*1,2%	60 395,36
Итого с зимним удорожанием	8 415 658,46
Непредвиденные затраты 2 %	85 090,35
Итого с непредвиденными затратами	8 500 748,81
НДС 12 %	1 020 089,86
Итого по акту с учетом НДС	**9 520 838,66**
Скидка по условиям конкурса	**952 082,28**
Итого по акту:	**8 568 756,38**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Общеобразовательная школа № 4 акимата г. Шахтинска" — **Жадько Н. Н.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Broad Mark Construction" — **Еликбаев А. Н.**

Авторский надзор
ТОО Компания "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС" — **Демянчик В. П.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Караганда - Котломаш" — **Кульбаев Б. Р.**

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 4 акимата г. Шахтинска"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Договор № 64 от 10.06.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт котельной КГУ "Общеобразовательная школа № 4 акимата города Шахтинска"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт котельной КГУ "Общеобразовательная школа № 4 акимата города Шахтинска"

АКТ № 4

выполненных работ отопление за июль 2019 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1109-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Дымовая труба д=426, Н=12М.. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к зат ратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**1,0009933**	**56368,41**	**29401,02**	**56424**	**29430**	**6087**	**18377**	**80786**
		НР - 69%; СП - 8%			**20886,02**	**5721,42**	**20907**	**5727**		**5984**	
		Вывоз отопительных котлов после демонтажа									
2	**4131-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Дымовая труба, газоходы. Погрузка**	**т**	**1,2**	**482,00**	**--**	**578**	**--**		**--**	**625**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46**	
3	**4101-0102-2007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми а втомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**1,2**	**533,00**	**--**	**640**	**--**		**--**	**691**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51**	
4	**4131-0103-0102 РСНБ РК 2015**	**Дымовая труба, газоходы. Разгрузка**	**т**	**1,2**	**482,00**	**--**	**578**	**--**		**--**	**625**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**82727**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20907**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**29430**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5727			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6087		
		- Перевозка грузов	Тенге				1796				
		- Накладные расходы	Тенге							18377	
		- Сметная прибыль	Тенге							6127	

Итого по акту	**82 727**
Временные здания и сооружения 3,1*0,8%	2 052
Итого с временными зданиями и сооружениями	84 779
Зимние 1,2*1,2%	1 221
Итого с зимним удорожанием	85 999
Непредвиденные затраты 2 %	1 720
Итого с непредвиденными затратами	87 719
НДС 12 %	10 526
Итого по акту с учетом НДС	**98 246**
Скидка по условиям конкурса	**9 825**
Итого по акту:	**88 421**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Общеобразовательная школа № 4 акимата г. Шахтинска" — **Жадько Н. Н.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Broad Mark Construction" — **Еликбаев А. Н.**

Авторский надзор
ТОО Компания "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС" — **Демянчик В. П.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Караганда - Котломаш" — **Кульбаев Б. Р.**