Приложение 3 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«01» июля 2021г.

Подрядчик ***ТОО «Караганда-Котломаш»***, Карагандинская обл., юридический адрес г.Караганда, **ул.Бирюзова,11, н/с2,** ***гос.лицензия № 160 10 881 от10.07 2016г.***, в лице директора ***Кульбаева Болата Рапыкови***ча по объекту: ***«Работы по капитально-восстановительному ремонту КВР работы по ремонту системы отопления здания КГУ "ОСШ №56" расположенного по адресу г.Караганда ул. Днепровская, д.14 »*** заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №56 отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области , И.о. Директора ОСШ №56 Бугубаева К.Т.,*** подтверждает, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядная организация: ***ТОО «КарагандаПромСистем», директор Кульбаев А.Б., гос.лицензия № 16012953 от 16.08.2016г.***

3. Проект (проектно-сметная документация) выполнена ТОО Диана Л"» в лице директора Демянчик Л.В. номер проекта ***Шифр 09/18-ОВ***

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход тепла на отопление	Вт	99160	99160	99160	99160
Температура в подающем трубопроводе	^{0}C	95	95	95	95
Температура в обратном трубопроводе	^{0}C	70	70	70	70
Давление в тепловой сети котельной: -в прямом трубопроводе В обратном трубопроводе	мПа (кгс/см^2)	0,2 (2,0) 0,1 (1,0)	0,2 (2,0) 0,1 (1,0)	0,2 (2,0) 0,1 (1,0)	0,2 (2,0) 0,1 (1,0)
Общая численность секций	шт	2799	2799	2799	2799

обогревателей					
Потребитель тепла по надежности и отпуску		II категория	II категория	II категория	II категория

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному, и технологическому оборудованию)

Продолжительность отопительного периода - 207 суток.
Источник теплоснабжения – существующая котельная.
Параметры теплоносителя - 95-70°С.
Чугунные радиаторы заменены на биметаллические (алюминиевые)
Установлены термостатические клапаны
Смонтирован тепловой узел с расходомерами и счетчиками тепловой энергии

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2021;***
месяц, год
окончание работ ***июнь 2021г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, ц два месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: три *месяца;*
фактически, месяц*: два месяца;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***««Работы по капитально-восстановительному ремонту КВР работы по ремонту системы отопления здания КГУ "ОСШ №56" расположенного по адресу г.Караганда ул. Днепровская, д.14***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Караганда-Котломаш» Кульбаев Б.Р
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____ 01 июля 2021г.
Место печати (при наличии)