11

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, Абылайхана , д. 35

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Премьер-СтройKZ" Павлодарская область, г.Павлодар, Центральная, 17/1

Объект: Строительство уличного освещения по адресу: село Басколь, Майского района, Павлодарской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2025г.

БИН / ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
110140004642	200640008038			2	24.01.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство уличного освещения по адресу: село Басколь, Майского района, Павлодарской области	47 263 021,54	47 263 021,54	47 263 021,54	47 263 021,54				47 263 021,54
Удержание 5%	2 363 151,08	2 363 151,08	2 363 151,08	2 363 151,08				2 363 151,08
Итого к оплате								44 899 870,46

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, Абылайхана , д. 35 И.о. руководителя _____ Кисанов К.М.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Премьер-СтройKZ" Павлодарская область, г.Павлодар, Центральная, 17/1 Директор _____ Тлепбаев К.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУБИН С.Т.С" Эксперт _____ Садыков К.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, Абылайхана , д. 35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Премьер-СтройKZ" Павлодарская область, г.Павлодар, Центральная, 17/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство уличного освещения по адресу: село Басколь, Майского района, Павлодарской области

Наименование объекта: Строительство уличного освещения по адресу: село Басколь, Майского района, Павлодарской области

Договор подряда (контракт) №2 от 24 января 2025 года

Акт приемки выполненных работ №1

от 02 июля 2025года.

на Наружное освещение

Основание: ЛС № 4-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ					
			Подраздел 1.1. Опоры					
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	57	28362	1 616 634	
2	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	16	58439	935 024	
3	3	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	1 шт.	112	68368	7 657 216	Казахстан
4	4	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	1 шт.	11	72283	795 113	Казахстан

5	5	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	34	9293	315 962	
6	6	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	34	12728	432 752	Казахстан
			Подраздел 1.2. Кабельно-проводниковая продукция					
7	7	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	1608	1483	2 384 664	
8	8	243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	1 м	1608	360	578 880	Казахстан
9	9	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,182	373170	1 933 767	
10	10	243-701-0717 Коб=1,02	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 м	5285,64	714	3 773 947	Казахстан
11	11	6124-0203-0308	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	52	2383	123 916	
12	12	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 м	52	1050	54 600	Казахстан
			Подраздел 1.3. Осветительное оборудование					
13	13	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	134	20234	2 711 356	
14	15	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	134	13138	1 760 492	Казахстан
15	16	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	6	5780	34 680	
16	18	6124-0302-0201	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт.	6	16245	97 470	
17	19	247-204-1926	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D"	1 шт.	6	9908	59 448	

18	20	6124-0303-0303	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	6	32768	196 608	
19	21	291-111-1111 (кпл)	Ящик ЯУО9601-3474 IP54	1 щт	6	146785,39	880 712	
20	22	252-207-5102	Зажим ответвительный для монтажа СИП типа СТ 16 А прокалывающий герметичный	1 шт.	134	1192	159 728	
			Подраздел 1.4. Заземление					
21	23	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	103	7634	786 302	
22	24	6124-0203-0306	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	20	1226	24 520	
			Подраздел 1.5. Линейная арматура					
23	25	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	14	3752	52 528	
24	26	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	11	5612	61 732	
25	27	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	34	16785	570 690	
26	28	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	136	3120	424 320	
27	29	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	1 шт.	268	2752	737 536	
28	30	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	44	3120	137 280	
29	31	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	28	514	14 392	
30	32	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	136	3682	500 752	
31	33	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	122	7846	957 212	
32	34	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	1 шт.	56	211	11 816	
33	35	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	9	4564	41 076	
34	36	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	108	5208	562 464	
35	37	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	28	6822	191 016	
36	38	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	27	1299	35 073	
37	39	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	18	257	4 626	
38	40	247-207-0708	Предохранитель цилиндрический ГОСТ 31196.2-2012, типа ПЦ-102 25А 10х38	1 шт.	134	117	15 678	
			Раздел 2. Строительство КЛ-0,4 кВ					
			Подраздел 2.1. Земляные работы					
39	41	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	39,6	7879	312 008	
40	42	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	220	820	180 400	
41	43	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	13	5184	67 392	Казахстан

42	44	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	26,6	4112	109 379	
			Подраздел 2.2. Кабельно-проводниковая продукция					
43	45	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	10	563	5 630	
44	46	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	10	1391	13 910	
45	47	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	238	1119	266 322	
46	48	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	60	1483	88 980	
47	49	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	1064	10 640	
48	50	243-113-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	1 м	308	1242	382 536	Казахстан
49	51	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	220	24	5 280	
50	52	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	1 м	220	471	103 620	
51	53	6124-0201-2301	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля, напряжение до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2	шт.	10	67329	673 290	
52	54	243-903-2106	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01, с ленточной броней	1 шт.	10	16427	164 270	

Итого:	**34 015 640**
Всего	**34 015 640**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	2 857 314
Итого с общеплощадочными затратами	**36 872 954**

Сметная прибыль (5%)		1 843 648
Непредвиденные работы и затраты: (3%)		1 106 189
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.		**39 822 790**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,114100000)		**44 366 570**
Договорной к-1	0,879420907	**39 016 889,42**
Итого		**39 016 889,42**
Всего по акту		**39 016 889,42**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Премьер-СтройKZ", БИН 200640008038

Директор Тлепбаев К.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:
Аттестат № KZ41VJE00040102

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района"
БИН 110140004642
И.о. руководителя Кисанов К.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "РУБИН С.Т.С" БИН 001140004503
Садыков К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Вира-Проект ПВ" БИН 130740025839

Директор Саматов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA 2024.3Д от 12.03.2024 г. Цена региона Павлодарская область Майский район

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района" Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе, Абылайхана , д. 35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Премьер-СтройKZ" Павлодарская область, г.Павлодар, Центральная, 17/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство уличного освещения по адресу: село Басколь, Майского района, Павлодарской области

Наименование объекта: Строительство уличного освещения по адресу: село Басколь, Майского района, Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № от 2 от 24 января 2025 года

Акт приемки выполненных работ №2

от 02 июля 2025года.

на Наружное освещение

Основание: нулевая смета

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. ДОБАВИТЬ:					
1	1	247-103-0501 Коб=-1	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ-LED 100W, мощность 100 Вт,IP67	1 шт.	134	49097	6 578 998	
	2	247-301-0346	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	1 шт.	6	27679	166 074	
	3	1133-0207-0102 Кклим = 1,12	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	5	20234	101 170	
	4	247-103-0501 Коб=-1	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ-LED 100W, мощность 100 Вт,IP67	1 шт.	5	49097	245 485	
	5	6124-0201-0708 Кклим = 1,09	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	47,44	1483	70 353	

	6	243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок) -1	1 м	47,44	360	17 078	
			Итого по разделу ДОБАВИТЬ				**7 179 158**	

Всего	**7 179 158**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	603 049
Итого с общеплощадочными затратами	**7 782 207**
Сметная прибыль (5%)	389 110
Итого	8 171 318
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**245 140**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**8 416 457**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,114100000)	**9 376 775**
ДОГОВОРНОЙ К--Т 0,879420907	**8 246 132,12**
Итого	**8 246 132,12**
Всего по акту	**8 246 132,12**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Премьер-СтройKZ", БИН 200640008038

Директор Тлепбаев К.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:
Аттестат № KZ41VJE00040102

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Майского района"
БИН 110140004642
И.о. руководителя Кисанов К.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "РУБИН С.Т.С" БИН 001140004503
Садыков К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Вира-Проект ПВ" БИН 130740025839
Директор Саматов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный