Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"_____" _____2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Премьер-Строй KZ», БИН 200640008038, адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Центральная, дом 17/1.***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Тлепбаев К.Ж.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство уличного освещения по адресу: село Басколь, Майский район, Павлодарская область». Республика Казахстан, Павлодарская область, Майский район, Баскольский с.о., с.Басколь.***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел реального сектора экономики Майского района», и.о. руководителя отдела – Кисанов Куаныш Мухаметкалымович.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Қызылорда Коркем и Компания» №25009341, ТОО "Миленium Строй" №15005609, ТОО «Казалы Строй-сервис» №0000219, ТОО «Ai-Sultan Company» №19020387, ТОО «ДипломатСтрой» №21023781, ТОО «ФортунаПлюс» №25025061, ТОО «Строй Гарант 2018» №18017324
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ***директора Жарасбаева Ж.Б., Алматова А.А., Алматовой А.Н., Алматова Е.А., Әлденбаева Б.С., Алматова Е.А., Алматовой А.Н.*** :
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.2. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Вира-Проект ПВ», рабочий проект - ЭН***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района" №1-35-о от 24.05.2024 г;***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Электроосвещение					
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км		5,182		5,182
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.		112		112
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		11		11
Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.		134		134
Ящик управления освещением	шт		6		6
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт		6		6
Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км		0,308		0,308
Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км		1,608		1,608
Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-	шт		10		10

CEE01, с ленточной броней				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4кВ существующей трансформаторной подстанции, установка шкафа управления наружным освещением - ЯУО-9601-3474, установка железобетонных опор освещения СВ 95-2а, СВ 110-3,5, установка консольных светильников со светодиодными модулями, монтаж кабельных линий 0,4кВ, монтаж воздушных линий освещения.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***1 мая 2025 года***
месяц, год
окончание работ ***июля 2025 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _2_;
фактически, месяц: _2_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) _____
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (электроснабжение):

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____*не требуется*_____

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство уличного освещения по адресу: село Басколь, Майский район, Павлодарская область»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Премьер-Строй KZ» Тлепбаев К.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ _____
Подпись Дата Место печати (при наличии)

ТОО «Премьер-СтройKZ» БИН 200640008038 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР