Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эталон Север Вод Строй",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, улица Нефтепроводная, здание 1Г, тел.: 8(7152)42 27 93** — **081140002839**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Құрылыс-Паритет",Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Партизанская, дом № 160** — **070340002257**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 10.05.2023 г.

Номер документа	Дата составления
11	03.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно- монтажные работы на объекте: "Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в с.Молодогвардейское р-на Магжана Жумабаева СКО"			услуга	1	871 727,00	871 727,00	93 399,32
				Итого	1	x	871 727,00	93 399,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мукашев Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СКО
Генподрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-Паритет"

Наименование объекта: Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водопроводных сооружений в селе Молодогвардейское, района М. Жумабаева, СКО

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	10.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	871 727	778 328	809 168	809 168					93 399	871 727

м.п. Генподрядчик Директор Гуц А.Н., БИН 081140002839 2023 год
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Субподрядчик Директор Мукашев Т.К., БИН 070340002257 2023 год
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СКО"
Генподрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-Паритет"
Наименование объекта - Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Молодогвардейское, района М. Жумабаева, СКО

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	400		121,08	117,23	48432	46892	--	4735	57420
		НР - 72%; СП - 8%				3,85	12,59	1540	5036		4253	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.**	м3 грунта	6		3207,60	--	19246	--	--	13857	35751
		НР - 72%; СП - 8%				3207,60	--	19246	--		2648	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6		975,89	--	5855	--	--	4216	10877
		НР - 72%; СП - 8%				975,89	--	5855	--		806	
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	250		39,18	39,18	9795	9794	--	2356	13123
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,09	--	3272		972	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,525		2146,00		3273			
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	300		175,61	80,46	52683	24138	--	29074	88297
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	28545	11835		6541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					136011	80824	--	54238	205468
								55186	20143	--	15220	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					136011				
	Всего заработная плата		тенге						75329			
		Накладные расходы	тенге					54238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				15220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				205469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	тенге					75329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				205469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	тенге					75329			
		РАЗДЕЛ 2.Разводящая сеть									
6	**1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	223,4	1496,48	713,75	334314	159452	983	224667	603700
		НР - 99%; СП - 8%			778,33	237,50	173879	53058		44718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				334314	159452	983	224667	603700
							173879	53058	--	44718	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				334314				
	Материалы		тенге				983				
	Всего заработная плата		тенге					226937			
		Накладные расходы	тенге				224667				
		Сметная прибыль	тенге				44718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				603699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	тенге					226937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				603699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	тенге					226937			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								809168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				229065				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					240276			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					73201			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						983		
		- Накладные расходы	тенге							278905	
		- Сметная прибыль	тенге							59938	
Итого в текущих ценах к=0,996188736383			Тенге								778 328
НДС			Тенге								93 399
Всего по акту			Тенге								871 727

ГЕНПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК