Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KEREISTROY"
Наименование строительства и его адрес: Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
070240017539	250140017494			1	26.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области	**5 270 278**	**5 270 278**	**5 270 278**				**0**	**5 270 278**

Заказчик
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**

Подрядчик
ТОО "KEREISTROY"
БИН 250140017494

Директор _____ **Смаков Е.А.**

Программный комплекс АВС (редакция 2023.6)

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KEREISTROY"
Наименование объекта: Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области
Договор подряда №1 от 26 июня 2025г.

Акт выполненных работ №5
за октябрь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 года

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 02-01-02 - Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
1	1108-0201-0101 п/р.3, т.1 п.3.1 Ккл=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	79,31	14 514,89	4 533,60	1 151 176	359 560	0	818 030	2 126 742
		[При кладке из кирпича размером 250x120x88мм Коэффициенты к расходу материалов 0,77 (кирпич), 0,9 (раствор)]			9 981,29	1 109,39	791 616	87 986	-	157 536	
		НР = 93,00% СП = 8,00%									
		ПАРАПЕТ									
71	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	5,6	22 945,86	7533,54	128 497	42 188	0	86 206	231 879
		НР - 91%; СП - 8%			15412,32	1504,09	86 309	8 423	-	17 176	
73	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,23078	107 113,75	3644,57	24 720	841	0	22 447	50 940
		НР - 93%; СП - 8%;			103469,18	1117,67	23 879	258	-	3 773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	24	3 569,67	2106,40	85 672	50 554	0	54 101	150 955
		НР - 118%; СП - 8%;			1463,27	447,07	35 118	10 730	-	11 182	
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
110	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм.Устройство	$м^2$ стяжки	574,1	519,72	167,55	298 371	96 190	0	207 213	546 031
		НР - 92%; СП - 8%			352,17	40,15	202 181	23 050	-	40 447	
111	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	574,1	56,93	37,44	32 684	21 494	0	15 211	51 727
		НР - 92%; СП - 8%			19,49	9,31	11 189	5 345	-	3 832	
112	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	4,94	22 515,07	2069,92	111 224	10 225	0	94 895	222 609
		НР - 90%; СП - 8%			20445,15	898,70	100 999	4 440	-	16 490	

Локальная смета 02-01-05 - Электроосвещение

		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение									
35	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2955	171,87	2,43	507 876	7 181	0	361 436	938 857
		НР - 72%; СП - 8%;			169,44	0,44	500 695	1 300		69 545	

Локальная смета 02-01-03 - Водопровод Канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хоз-питьевой и противопожарный В1,В2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1 394,33	84,96	11 155	680	0	10 462	23 346
		НР - 98%; СП - 8%			1309,37	24,96	10 475	200	-	1 729	
2	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	29	1 394,33	84,96	40 436	2 464	0	37 922	84 627
		НР - 98%; СП - 8%			1309,37	24,96	37 972	724	-	6 269	
3	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1 173,45	69,67	28 163	1 672	0	26 463	58 996
		НР - 98%; СП - 8%			1103,78	21,35	26 491	512	-	4 370	
4	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	61	1 714,23	2,96	104 568	181	0	102 317	223 436
		НР - 98%; СП - 8%			1711,27	0,29	104 387	18	-	16 551	

Локальная смета 02-01-04 - Отопление Вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

11	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	80,24	1 022,24	21,17	82 025	1 699	0	79 332	174 266
		НР - 98%; СП - 8%			1001,07	8,20	80 326	658	-	12 909	

ИТОГО:	**Тенге**								**4 884 411**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 011 637				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					594 929			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					143 644			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		
- Накладные расходы	Тенге							1 916 035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							361 809	

Всего	**4 884 411**
Итого в текущих ценах 2022г.	**4 884 411**
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	**5 270 278**
НДС (12 %)	0
Итого	**5 270 278**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "KEREISTROY"
БИН 250140017494

Директор _____ **Смаков Е.А.**

Принял (Заказчик)
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**