Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО" Global-GH"
ДОГОВОР : №52 от 06.12.2021 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей (газоснабжения) в мкр. Тассай г. Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на август 2025 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	08.08.2022 г.			ТОО "Global-GH"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	3 180 500	3 180 500	2 839 732				2 683 155			340 768	3 180 500
Всего по стройке	**3 180 500**	**3 180 500**	**2 958 752**				**2 683 155**			**221 748**	**3 180 500**

ГЕНПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Global-GH"

Тазабеков Н.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей (газоснабжения) в мкр. Тассай г. Шымкент

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2025 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК : ТОО "Ремстрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Global-GH"
ДОГОВОР : №52 от 06.12.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах от 20 02 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления (подземный газопровод)												
ТРУБЫ												
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199	**Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Э кладка**	**км трубопровода**	**0,695**		**587338,93**	**217042,93**	**2041003**	**754224**	**--**	**1497182**	**764248**
						370296,00	**64899,79**	**1286779**	**225527**		**283055**	
199,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	296	1028,6	1251,00		1286779				
199,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	196,3							
199,3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш. ч	49,3	171,3175		4075,00		698119			
199,4	781 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш. ч	0,46	1,5985		4449,00		7112			
199,5	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш. ч	4,06	14,1085		1674,00		23618			
199,6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш. ч	2,67	9,27825		2735,00		25376			
200	**Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**63**		**1726,48**	**11,90**	**540388**	**3725**	**157101**	**377010**	**198158**
						1212,66	**4,01**	**379562**	**1255**		**73392**	
200,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,907	283,89	1337,00		379562				
200,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,939							
200,3	1042 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш. ч	0,336	105,168		11,00		1157			
200,4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш. ч	0,003	0,939		2735,00		2568			
200,5	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, комуты и т п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00127	0,39751	239,00				95		
200,6	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000104	0,032552	392644,00				12781		
200,7	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,742	232,246	621,00				144225		
		и за 2 раза в футлярах										
201	**Е11-250210-0106 1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,85933**	**Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,812**		**1494654,61**	**1278868,05**	**6069792**	**5193483**	**42380**	**1590535**	**1654631**
						205350,65	**225046,02**	**833929**	**913912**		**612826**	
201,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	145,23	589,77	1414,00		833929				
201,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	144,24	585,75							
201,3	125 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш. ч	36,09186	146,56904		4860,00		712326			
201,4	661 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш. ч	35,404396	143,777252		5306,00		762882			
201,5	844 С	Трубоукладчики для труб диаметром [illegible]	маш. ч	35,404396	143,777252		7167,00		1030452			
201,6	[illegible]	[illegible]	маш. ч	1,374928	5,583583		15418,00		86088			
201,7	1960 С	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш. ч	35,404396	143,777252		18051,00		2595323			
201,8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш. ч	0,558564	2,26833		2735,00		6204			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
201.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	1,907713	7,747221		27,00		209			
201.10	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,000773	0,003141	283,00				1		
201.11	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,214832	0,872435	146,00				127		
201.12	147344 С	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,000773	0,003141	490966,00				1542		
201.13	151415 С	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,928076	3,768918	10801,00				40708		
201.14	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,000859	0,00349	537,00				2		
		Фитинги										
203	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**22**		**1428,79**	**919,98**	**31433**	**20240**	**--**	**16605**	**51881**
						508,81	**253,59**	**11194**	**5579**		**3843**	
203,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	9,1[illegible]	1229,03		11194				
203,2	3	[illegible]	чел-ч	0,226	4,9[illegible]							
203,3	[illegible]	[illegible] полиэтиленовых труб	маш-ч	0,224	4,928		4075,00		20082			
		в т.ч. затраты труда машинистов [illegible]	чел-ч	0,224	[illegible]		1119,[illegible]		[illegible]			
203,4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,001	0,022		4449,00		98			
		в т.ч. затраты [illegible]	чел-ч	0,001	[illegible]		1598,[illegible]		[illegible]			
203,5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,001	0,022		2735,00		60			
		в т.ч. [illegible]	чел-ч	0,001	0,022		1337,[illegible]		[illegible]			
		Селелочный отвод /8353-24/										
208	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания**	**м3**	**1,83**		**4361,59**	**159,25**	**7982**	**291**	**5774**	**1983**	**10761**
						1047,54	**46,80**	**1917**	**86**		**797**	
208,1	1	[illegible] (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	1,87	1027,00		1917				
208,2		[illegible]	чел-ч	0,035	0,0641							
208,3	[illegible]	[illegible]	маш-ч	0,035	0,06405		4550,00		291			
		в т.ч. [illegible]	чел-ч	0,035	[illegible]		1337,[illegible]		[illegible]			
208,4	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1**	**2,013**	**2868,00**				**5773**		
209	**Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1**		**2105,59**	**1354,67**	**2106**	**1355**	**--**	**1113**	**3476**
						750,92	**373,54**	**751**	**374**		**258**	
209,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,611	0,611	1229,[illegible]		751				
209,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333							
209,3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш-ч	0,33	0,33		4075,00		1345			
		в т.ч. затраты труда машинистов [illegible]	чел-ч	0,33	0,33		1119,[illegible]					
209,4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,001	0,001		4449,00		4			
		в т.ч. затраты труда машинистов [illegible]	чел-ч	0,001	0,001		1598,[illegible]					
209,5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,002	0,002		2735,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов [illegible]	чел-ч	0,002	[illegible]		1337,[illegible]					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2 683 155**				**2 683 155**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**2 683 155**					
в том числе оборудование			Тенге				**-**					
в том числе СМР			Тенге				**2 683 155**					
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	34 881					
Итого с временными			Тенге				**2 718 036**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3 0,7%			Тенге			0,91%	24 734					
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**2 742 770**					
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	54 855					
Итого СМР			Тенге				**2 797 625**					
Итого оборудование			Тенге				**-**					
Итого СМР+оборудование			Тенге				**2 797 625**					
Итого в текущих ценах 2020 г			Тенге			0,7	1 958 338					
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			0,31505094	881 394					
НДС			Тенге			12%	340 768					
Итого к оплате			**Тенге**				**3 180 500**					

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Меркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Тазабеков Н.Б.