Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KEREISTROY"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
070240017539	250140017494			2	26.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района, Акмолинской области	**7 400 000**	**7 400 000**	**7 400 000**				**0**	**7 400 000**

Заказчик
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Директор_____ **Курмангожин Б. Е.**

Подрядчик
ТОО "KEREISTROY"
БИН 250140017494

Директор_____ **Смаков Е.А.**

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KEREISTROY"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района, Акмолинской области
Договор подряда №2 от 26 июня 2025г.

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2025 года

Составлен(а) в текущихценах на 01.06.2023 г.

№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Локальная смета 02-01-02-02 - Конструктивная часть здания					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-02-02:				**16 227**
	Раздел 3.	**Кровля**				**16 227**
56	**6105-0201-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	**Кладка столбов прямоугольных неармированных** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	**$м^3$**	**0,3292**	**40464**	**13321**
		Стремянка Л-1				
77	**6106-0304-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т конструкций**	**0,0117**	**238676**	**2793**
79	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,3162**	**357**	**113**
	Локальная смета 02-01-03-03 - Архитектурная часть здания					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-03-03:				**2 080 767**
	Раздел 1.	**Наружная отделка фасадов**				**202 610**
		Стенки крылец				
3	**6112-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками стена на цементном растворе**	**$м^2$**	**14,9**	**13598**	**202610**
	Раздел 2.	**Проемы**				**292 411**
		Двери				
14	**223-207-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**$м^2$**	**6,869**	**34539**	**237 248**
15	**6108-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**6,869**	**8031**	**55 163**
	Раздел 3.	**Внутренняя отделка стен**				**1 100 361**
		Отделка потолков				

1	2	3	4	5	6	7
32	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	286,9	1119	321041
34	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	$м^2$	286,9	595	170706
		Отделка стен				
46	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску**	$м^2$	428,3	944	404315
48	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	$м^2$	428,3	477	204299
	Раздел 4.	**Полы**				**485 385**
		Тип 1				
69	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм**	$м^2$	59,3	1736	102945
		Тип 2				
79	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм**	$м^2$	145,4	1736	252414
		Тип 3				
88	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм**	$м^2$	74,9	1736	130026
	Локальная смета 02-01-04-05 - Отопление и вентиляция					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-05:				**776 065**
		Отопление (ниже 0.00) /ОВ-6,ОВ.СО-1/				
1	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка радиаторов чугунных**	кВт	34,95	22205	776065
	Локальная смета 02-01-04-06 - Электросиловое оборудование и освещение					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-04-06:				**255 449**
		Оборудование и материалы /ЭМ.СО-1/				
3	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	36	2042	73512
6	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	шт.	41	2917	119597
12	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	60	1039	62340
	Локальная смета 06-01-01-01 - Наружные сети водопровода и канализации					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 06-01-01-01:				**2 289 723**
		Водопровод /НВК-5,НВК.СО-1/				
		Переход методом ГНБ				
32	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	м	82	14279	1170878

1	2	3	4	5	6	7
33	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**63,24**	**1193**	**75445**
		Земляные работы. Рабочий котлован и приемный котлован				
34	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**296**	**1985**	**587 560**
35	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**296**	**1540**	**455 840**

	Локальная смета 07-01-01-02 - Благоустройство (покрытия, озеленение)		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ 07-01-01-02:		**641 631**
Раздел 1.	**Покрытия**		**641 631**
	Асфальтобетонное покрытие проезда, тип 1		
3	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	**м^2**	**820,5**	**782**	**641631**

Всего по акту:	**6 059 862**
в том числе:	
стоимость оборудования	0
строительно-монтажные работы	6 059 862
Итого:	6 059 862
Сметная прибыль (5)%	302 993
Итого	**6 362 855**
Итого в текущих ценах 2024г., k=1,163	**7 400 000**
НДС (12 %)	0
Итого	**7 400 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "KEREISTROY"
БИН 250140017494

Директор _____ **Смаков Е.А.**

Принял (Заказчик)
ТОО "ЕлКурылыс"
БИН 070240017539

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**