Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP" область Туркестан, район Байдибек, село Жыланды, улица О. Кенжебаев дом №31 БИН/ИИН 181140010612**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "MARRAKECH STROY" г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 92, 21 БИН: 090140012825**

Наименование строительства: **«Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за май 2025г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№29	2024-05-21				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»	21 513 557	19 208 533							2 305 024	21 513 557
ИТОГО по справке	21 513 557	19 208 533							2 305 024	21 513 557

Генподрядчик:
ТОО "A-III GROUP"

Директор Оңтаров Ә.Б.

Субподрядчик:
ТОО "MARRAKECH STROY"

Директор Әбілмат М.Г.

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP" область Туркестан, район Байдибек, село Жыланды, улица О. Кенжебаев дом №31 БИН/ИИН 181140010612

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "MARRAKECH STROY" г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 92, 21 БИН: 090140012825

Стройка : **«Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»**

Договор субподряда (контракт) **№ 29/24 от 21.05.2024 года.**

Акт выполненных работ №3

за 19.05.2025 года

№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 КЖ										
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие										
		1 ЭТАЖ										
72	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	43		10429,35	1907,64	448462	82029	163028	261565	766829
		НР - 118%; СП - 8%				4730,34	424,67	203405	18261		56802	
73	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	9		8347,40	1451,91	75127	13067	29431	41857	126343
		НР - 118%; СП - 8%				3625,44	315,92	32629	2843		9359	
74	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	319,86		11684,00	--	3737244	--	3737244	--	4036224
		СП - 8%				--	--	--	--		298980	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1										
75	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	м3	2,77		20895,77	2416,09	57881	6693	41312	10713	74082
		НР - 92%; СП - 8%				3565,28	638,60	9876	1769		5488	
76	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	2,8		67086,63	2732,67	187843	7651	110143	65255	273346
		НР - 91%; СП - 8%				25017,41	593,01	70049	1660		20248	
77	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15396		391464,00	--	60270	--	60270	--	65092
		СП - 8%				--	--	--	--		4822	
78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03672		408502,00	--	15000	--	15000	--	16200
		СП - 8%				--	--	--	--		1200	
79	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2193		456152,00	--	100034	--	100034	--	108037
		СП - 8%				--	--	--	--		8003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2									
80	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,56	67086,63	2732,67	37569	1530	22029	13051	54670
		НР - 91%, СП - 8%			25017,41	593,01	14010	332		4050	
81	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05688	391464,00	--	22266	--	22266	--	24047
		СП - 8%			--	--	--	--		1781	
82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01596	408502,00	--	6520	--	6520	--	7042
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3(АС-39)									
83	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,25	67086,63	2732,67	83858	3416	49170	29132	122029
		НР - 91%, СП - 8%			25017,41	593,01	31272	741		9039	
84	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0936	389901,00	--	36495	--	36495	--	39415
		СП - 8%			--	--	--	--		2920	
85	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,562444	408502,00	--	1046763	--	1046763	--	1130504
		СП - 8%			--	--	--	--		83741	
		Сейсмопояс на отметке +3,220(АС-28-29)									
86	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	18,26	42743,58	7020,55	780498	128195	396930	255070	1118414
		НР - 91%, СП - 8%			13985,40	1364,92	255373	24923		82845	
87	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59995	389901,00	--	233921	--	233921	--	252635
		СП - 8%			--	--	--	--		18714	
88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31598	408502,00	--	129078	--	129078	--	139404
		СП - 8%			--	--	--	--		10326	
		Развертка парапета Е-В на отм.+3,820									
89	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,579375	42743,58	7020,55	24765	4068	12594	8093	35487
		НР - 91%, СП - 8%			13985,40	1364,92	8103	791		2629	
90	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038007	389901,00	--	14819	--	14819	--	16005
		СП - 8%			--	--	--	--		1186	
91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0146775	408502,00	--	5996	--	5996	--	6476
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
92	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники МС-3,МС-4. Устройство	м3	0,202	35495,93	6946,55	7170	1403	4100	1778	9664
		НР - 91%, СП - 8%			8250,89	1421,08	1667	287		716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02128	389901,00	--	8297	--	8297	--	8961
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00366	408502,00	--	1495	--	1495	--	1615
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
95	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции СГ-3. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0069525	553428,57	3368,31	3848	23	3172	614	4819
		НР - 93%; СП - 8%			93908,26	1014,25	653	7		357	
96	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0882195	1136842,69	9804,44	100292	865	91803	9197	118249
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	7624	171		8759	
		Развертка парапета В-Е на отм.+3,820									
97	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,466875	42743,58	7020,55	19956	3277	10150	6522	28596
		НР - 91%; СП - 8%			13985,40	1364,92	6529	637		2118	
98	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030627	389901,00	--	11941	--	11941	--	12896
		СП - 8%			--	--	--	--		955	
99	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0118275	408502,00	--	4832	--	4832	--	5219
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
100	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники МС-3,МС-4. Устройство	м3	0,159	35495,93	6946,55	5644	1105	3227	1399	7607
		НР - 91%; СП - 8%			8250,89	1421,08	1312	226		563	
101	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01672	389901,00	--	6519	--	6519	--	7041
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00282	408502,00	--	1152	--	1152	--	1244
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
103	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции СГ-3. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0056025	553428,57	3368,31	3101	19	2556	495	3883
		НР - 93%; СП - 8%			93908,26	1014,25	526	6		288	
104	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0710895	1136842,69	9804,44	80818	697	73978	7412	95288
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	6143	138		7058	
		Развертка парапета в осях 2-7 по оси А									
105	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,2096	42743,58	7020,55	179933	29554	91506	58803	257835
		НР - 91%; СП - 8%			13985,40	1364,92	58873	5746		19099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1811544	389901,00	--	70632	--	70632	--	76283
		СП - 8%			--	--	--	--		5651	
107	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0402432	408502,00	--	16439	--	16439	--	17754
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	
108	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники МС-3. Устройство	м3	0,53408	35495,93	6946,55	18958	3710	10841	4701	25551
		НР - 91%, СП - 8%			8250,89	1421,08	4407	759		1893	
109	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0594164	389901,00	--	23167	--	23167	--	25020
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036718	408502,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
111	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции СГ-4. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0227912	553428,57	3368,31	12613	77	10396	2012	15795
		НР - 93%, СП - 8%			93908,26	1014,25	2140	23		1170	
112	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0336	1136842,69	9804,44	38198	329	34965	3503	45037
		НР - 118%, СП - 8%			86417,97	1934,59	2904	65		3336	
113	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали Р-1. Монтаж	т конструкций	0,1808	82618,77	3656,42	14937	661	1027	9226	26096
		НР - 69%, СП - 8%			73277,57	678,85	13249	123		1933	
114	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,1808	977889,00	--	176802	--	176802	--	190946
		СП - 8%			--	--	--	--		14144	
115	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	5,76	1212,00	--	6981	--	6981	--	7539
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
116	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,2432	1199,99	1,47	6292	8	753	4428	11578
		НР - 80%, СП - 8%			1054,94	0,71	5531	4		858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				7925926	288377	6901274	794826	9418417
							736275	59512	--	697664	
		РАЗДЕЛ 5.Рамы									
		Рама РМ-1-4шт									
117	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,06032	241625,66	1884,90	14575	114	2173	11215	27853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06032	389901,00	--	23519	--	23519	--	25401
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
119	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,56	36899,68	6946,55	168263	31676	98963	40135	225070
		НР - 91%; СП - 8%			8250,89	1421,08	37624	6480		16672	
120	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм=РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	м3	7,56	72851,33	9286,66	550756	70207	305966	171346	779870
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	174583	13709		57768	
121	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,48436	391464,00	--	581074	--	581074	--	627560
		СП - 8%			--	--	--	--		46486	
122	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52368	408502,00	--	213924	--	213924	--	231038
		СП - 8%			--	--	--	--		17114	
123	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0672	466119,00	--	31323	--	31323	--	33829
		СП - 8%			--	--	--	--		2506	
		Рама РМ-2-1шт									
124	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01352	241625,66	1884,90	3267	25	488	2514	6243
		НР - 91%; СП - 8%			203715,20	596,13	2754	8		462	
125	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01352	389901,00	--	5271	--	5271	--	5693
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
126	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02921	1303310,90	1861,70	38070	54	28031	9107	50951
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	9985	23		3774	
127	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,14	36899,68	6946,55	42066	7919	24741	10034	56268
		НР - 91%; СП - 8%			8250,89	1421,08	9406	1620		4168	
128	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм=РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	м3	1,73	72851,33	9286,66	126033	16066	70016	39210	178463
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	39951	3137		13219	
129	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36235	391464,00	--	141847	--	141847	--	153195
		СП - 8%			--	--	--	--		11348	
130	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12058	408502,00	--	49257	--	49257	--	53198
		СП - 8%			--	--	--	--		3941	
131	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0144	466119,00	--	6712	--	6712	--	7249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
		Рама РМ-3-2шт									
132	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,06552	241625,66	1884,90	15831	123	2361	12182	30254
		НР - 91%; СП - 8%			203715,20	596,13	13347	39		2241	
133	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06552	389901,00	--	25546	--	25546	--	27590
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
134	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01778	1303310,90	1861,70	23173	33	17062	5544	31014
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	6078	14		2297	
135	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,76	36899,68	6946,55	28044	5279	16494	6689	37512
		НР - 91%; СП - 8%			8250,89	1421,08	6271	1080		2779	
136	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм=РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20**	м3	8,32	72851,33	9286,66	606123	77265	336724	188571	858270
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	192134	15088		63576	
137	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,95172	391464,00	--	372564	--	372564	--	402369
		СП - 8%			--	--	--	--		29805	
138	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,39204	408502,00	--	160149	--	160149	--	172961
		СП - 8%			--	--	--	--		12812	
139	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0024	389901,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
140	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,016	466119,00	--	7458	--	7458	--	8055
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
		Рама РМ-4-1шт									
141	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,00364	241625,66	1884,90	880	7	131	677	1681
		НР - 91%; СП - 8%			203715,20	596,13	742	2		125	
142	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00364	389901,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
143	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00889	1303310,90	1861,70	11586	16	8531	2772	15506
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	3039	7		1149	
144	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм=РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20**	м3	0,51	72851,33	9286,66	37154	4736	20641	11559	52610
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	11777	925		3897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02068	408502,00	--	8448	--	8448	--	9124
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
146	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06056	391464,00	--	23707	--	23707	--	25604
		СП - 8%			--	--	--	--		1897	
147	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0048	466119,00	--	2237	--	2237	--	2416
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3321212	213520	2587713	511555	4139391
		РАЗДЕЛ 6. Колонны К1-12шт ЛИСТ 65									
148	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. периметром более 3 м. Устройство	м3	4,122	36899,68	6946,55	407372	76690	239592	97168	203443
		НР - 91%, СП - 8%			8250,89	1421,08	91090	15689		40363	
149	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13472	391464,00	--	444202	--	444202	--	479738
		СП - 8%			--	--	--	--		35536	
150	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37524	408502,00	--	153286	--	153286	--	165549
		СП - 8%			--	--	--	--		12263	
151	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,423	1303310,90	1861,70	551301	787	405921	131886	737842
		НР - 91%, СП - 8%			341827,20	796,91	144593	337		54655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1556161	77477	1243001	229054	1586572
		РАЗДЕЛ 7. Кровля-Конструкции металлические									
		КРОВЛЯ КМ/АС-50/									
154	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,330984	435218,00	--	144050	--	144050	--	155574
		СП - 8%			--	--	--	--		11524	
159	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	3,8683008	464722,00	--	1797684	--	1797684	--	1941499
		СП - 8%			--	--	--	--		143815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				17063601	1441897	11586560	3055376	2097073
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								17241453
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4351729				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1933309			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					458480			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12161666		
		- Накладные расходы	Тенге							4479157	
		- Сметная прибыль	Тенге							1834067	
			Всего по акту								17 241 454
			оборудования поставки подрядчика и								0
14	НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,5%		1,5%						258 622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по главе 8								258 622
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8								**17 500 076**
15	НДЗ РК 8.04-05-2015		связанные с климатическими условиями		0,32%						56 000
16	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8		экологического бедствия и радиационного								1 094 088
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9								**18 650 164**
17	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%						351 122
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40		**Итого по части II в сметных ценах:**								**19 001 285**
18			в том числе на 2022 год - 30 %		30%						5 700 386
19			в том числе на 2023 год - 70 %		70%						13 300 900
20	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025 г		%, К=1		1						5 700 386
			НДС на 2022 год - 12%		12%						684 046
			Итого в текущих ценах на 2022 год								6 384 432
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2		%, К=1,0450539		1,0450539						13 900 157
			НДС на 2023 год - 12%		12%						1 668 019
			Итого в текущих ценах на 2023 год								15 568 176
			Итого по части II в прогнозных ценах:								**19 600 543**
			Налог на добавленную стоимость по								
	Налоговый кодекс РК		12%		12%						684 046
	Налоговый кодекс РК		12%		12%						1 668 019
			Итого налог на добавленную								**2 352 065**
			Всего по акту:								**21 952 608**
			С учетом понижающего		0,98000000362						**21 513 557**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ								**21 513 557**
			в т.ч. НДС 12%								2 305 024

Генподрядчик:
ТОО "A-HI GROUP"

Директор **Оңғаров Ә.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "MARRAKECH STROY"

Директор **Әбдімат М.Ғ.**